

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-GB-020</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 1 de 4</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde: 05/09/2023</b>

Fecha:	30	de	NOVIEMBRE	de	2024
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida</li> </ul>

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	CONVENIO	X	
<b>Contrato y/o convenio número:</b>	2185	de	21 de junio de 2023
<b>Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACION "DE VIVIENDA DIGNA A TRAVES DE LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, FORTALECIENDO LA SALUD PUBLICA DE LA FAMILIAS DE MELGAR, TOLIMA"</b>			
<b>Supervisor:</b>	JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO		
<b>C.C:</b>	80.850.561		
<b>Contratista y/o Cooperante:</b>	MUNICIPIO DE MELGAR		
<b>Nit:</b>	890.701.933-4		
<b>Rep Legal:</b>	RODRIGO HERNANDEZ LOZANO		
<b>C.C:</b>	14.250.358 DE MELGAR		
<b>Valor Inicial del contrato y/o convenio:</b>	\$ 4.425.167.537,00		
<b>Valor Adición:</b>	\$ 86.528.674,35		
<b>Valor Total del contrato y/o convenio:</b>	\$ 4.511.696.211,35		
<b>Duración del contrato y/o convenio:</b>	<b>SEIS (06) MESES</b> contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.		
<b>Duración del contrato y/o convenio + prorrogas:</b>	<b>ONCE (11) MESES</b> (330 días calendario)		

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-GB-020</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 2 de 4</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde: 05/09/2023</b>

<b>Días ejecutados</b>	<b>ONCE (11) MESES (330 días calendario)</b>
------------------------	--

**CONSIDERANDO:**

- Que entre el Departamento del Tolima y el MUNICIPIO DE MELGAR con NIT 890.701.933-4, representado legalmente por RODRIGO HERNANDEZ LOZANO identificado con cedula de ciudadanía N° 14.250.358 de Melgar, se celebró el Convenio interadministrativo No. 2185 de 21 de junio de 2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACION "DE VIVIENDA DIGNA A TRAVES DE LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, FORTALECIENDO LA SALUD PUBLICA DE LA FAMILIAS DE MELGAR, TOLIMA", por un valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 4.425.167.537,00) MCTE.
- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato y/o convenio fue el día 22 de agosto del 2023, quedando como fecha de terminación el 17 de febrero del 2024.
- Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del convenio se suspendió por un plazo de 45 días, a partir del 18 de diciembre del 2023.
- Que las causas que originaron la suspensión No. 1 fueron superadas el día 15 de febrero del 2024, por lo que se procedió a reiniciar el plazo del convenio, quedando como fecha de finalización del convenio el día 17 de abril del 2024.
- Que el convenio se prorrogó en 120 días (4 meses), mediante Acta Modificatoria No. 3, quedando como nueva fecha de finalización el día 2 de septiembre del 2024.
- Que mediante Acta de Suspensión No. 2, el plazo del convenio se suspendió por un plazo de 45 días, a partir del 23 de agosto del 2024.
- Que las causas que originaron la suspensión fueron superadas el día 26 de septiembre del 2024, quedando como nueva fecha de finalización el día 6 de octubre del 2024.
- Que mediante Acta de Suspensión No. 3, el plazo del convenio se suspendió, a partir del 4 de octubre del 2024.
- Que las causas que originaron la suspensión fueron superadas el día 28 de octubre del 2024, quedando como nueva fecha de finalización el día 31 de octubre del 2024.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-GB-020</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 3 de 4</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde:</b> 05/09/2023

- Que mediante acta modificatoria y adicional No. 4 de fecha 29 de octubre del 2024, se adiciono el convenio en \$ 86.528.674,35 y prorrogó en 1 mes (30 días calendario), quedando como nueva fecha de terminación 30 de noviembre del 2024.
- Que se ejecutó el 100% de la meta física del objeto del convenio la cual consta en la ejecución de 200 mejoramientos de vivienda rural y urbana en el municipio de Melgar.
- Que a la fecha la interventoría se encuentra adelantando la verificación de los 200 mejoramientos, para el recibo de las obras por parte del municipio de Melgar (ejecutor).
- Que el plazo pactado en el acto contractual se cumplió, por lo cual se suscribe la presente acta de terminación del convenio No. 2185 del 21 de junio de 2023.
- Que el balance financiero del convenio a la fecha de terminación es la siguiente:

Balance General del Convenio	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$ 4.425.167.537,00
Valor Adición Convenio	\$ 86.528.674,35
Valor Total del Convenio	\$ 4.511.696.211,35
Valor pagado	\$ 0,00
Valor causado que no se ha pagado	\$ 0,00
Valor total ejecutado	\$ 4.511.696.211,35
Valor saldo por ejecutar	\$0.00

#### ACUERDAN:


- Dar por terminado el plazo del convenio No. 2185 del 21 de junio de 2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACION "DE VIVIENDA DIGNA A TRAVES DE LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, FORTALECIENDO LA SALUD PUBLICA DE LA FAMILIAS DE MELGAR, TOLIMA", al cumplirse el plazo del presente convenio interadministrativo, con una ejecución del 100% de la meta física (200 mejoramientos de vivienda urbana y rural en el municipio de melgar) y se informa que queda pendiente el recibo a satisfacción por parte del Municipio de Melgar, la cual se realizara una vez el interventor realice la verificación en campo de la información de ejecución suministrada.
- No obstante, de haberse terminado las actividades objeto del convenio, de acuerdo al control técnico, Administrativo y Financiero realizado por el supervisor, el cooperante no queda

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código:</b> <b>FOR-GB-020</b>
			<b>Versión: 03</b>
	<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Pág. 4 de 4</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde:</b> 05/09/2023

exonerado del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de las obras realizadas.

- Que el contratista se compromete a aportar toda la información y documentación que sea solicitada por el supervisor del contrato, para el tramite de liquidación del convenio.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma   
Nombre **JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO**  
**DIRECTOR DE HABITAT**  
**SUPERVISOR**

Firma   
**RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO**  
R.L COOPERANTE  
Alcalde Municipal de Melgar

  
Proyecto: Arq. Camilo Isaac Diaz Valencia  
Apoyo a la Supervisión  
Gobernación del Tolima