

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A.												FECHA DE INICIO: 12/10/2022												BALANCE CANTIDADES DE OBRA No.3												 Entidad Departamental de Acueducto, Alcantarillo y Aseo del Tolima S.A. Unión Temporal Modela P&G																			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MODELA P&G												PLAZO INICIAL: 10 MESES												FECHA ACTA FINAL: 10/07/2023																															
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERMODELA 2022												VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$3.460.795.251,20																																											
SUPERVISOR: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN												VALOR ADICIÓN: N/A																																											
No CONTRATO DE OBRA: N° 133 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022												FECHA DE TERMINACIÓN: 12/08/2023																																											
CONDICIONES CONTRACTUALES												CONDICIONES CONTRACTUALES REFORMULACIÓN												CONDICIONES ACTUALIZADAS												ACTA FINAL				ACUMULADO															
												ACTA PARCIAL 1												ACTA PARCIAL 2												ACUMULADO ACTA 1 Y 2																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/.	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	+/.	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL																								
1. BOCATOMA																																																							
1.1	Localización y replanteo	m2	101,7	\$ 3.393,66	\$ 345.135,41		0,00	101,70	\$ 3.394,00	\$ 345.169,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	101,70	0,00	\$ 3.394,00		\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -																							
1.2	Concreto sobre de nivelación 1500 PSI	m3	17,4295	\$ 467.907,22	\$ 8.147.421,11		0,00	0,74	\$ 459.327,00	\$ 340.093,30	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,74	0,00	\$ 459.327,00		\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -																							
1.3	Válvula metálica 6" exerosos	un	1	\$ 7.199.920,22	\$ 7.199.920,22		0,00	1,00	\$ 7.199.920,00	\$ 7.199.920,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	1,00	0,00	\$ 7.199.920,00		\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -																							
SUBTOTAL			\$ 7.892.476,73				\$ 7.886.140,10				\$ -				\$ -			\$ -				\$ 546.141,00				\$ 546.141,00				\$ 546.141,00																									
2. DESARENADOR																																																							
2.1	Localización y replanteo	m2	31,08	\$ 3.393,66	\$ 105.475,01		0,00	31,08	\$ 3.394,00	\$ 105.486,52	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	31,08	0,00	\$ 3.394,00		\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -																							
2.2	Pantalla en concreto e=0,12 m. concreto 3000 psi	m2	11,564	\$ 192.948,22	\$ 2.231.253,17		0,00	11,564	\$ 182.047,00	\$ 2.105.191,51	0,000	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	8,56	3,000	\$ 182.047,00		\$ 546.141,00	3,00	\$ 546.141,00	3,00	\$ 546.141,00	3,00	\$ 546.141,00	3,00	\$ 546.141,00	3,00	\$ 546.141,00																							
SUBTOTAL			\$ 2.336.728,18				\$ 2.210.677,03				\$ -				\$ -			\$ -				\$ 546.141,00				\$ 546.141,00				\$ 546.141,00																									
3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO																																																							
3.1	Localización y replanteo	m2	187,77	\$ 3.393,66	\$ 637.227,88	+	52,55	240,32	\$ 3.394,00	\$ 815.629,11	240,32	\$ 815.629,11	0,00	\$ -	240,32	\$ 815.629,11	+	0,53	240,85	\$ 3.394,00		\$ 817.434,04	0,53	\$ 1.804,93	240,85	\$ 817.434,04		\$ 817.434,04		\$ 1.804,93	240,85	\$ 817.434,04																							
3.2	Excavación en material rocoso	m3	1215,864	\$ 43.972,82	\$ 53.464.963,04	-	597,14	1813,00	\$ 43.973,00	\$ 79.723.049,00	1813,00	\$ 79.723.049,00	0,00	\$ -	1813,00	\$ 79.723.049,00	-	15,46	1797,54	\$ 43.973,00		\$ 79.043.415,50	-15,46	\$ -	679.633,50	1797,54	\$ 79.043.415,50		\$ 79.043.415,50		\$ 679.633,50	1797,54	\$ 79.043.415,50																						
3.3	Suministro e instalación de base en recebo compactada al 85% del proctor modificado	m3	277,014	\$ 71.215,93	\$ 19.727.808,72	-	-111,97	388,98	\$ 71.216,00	\$ 27.701.813,33	388,98	\$ 27.701.813,33	0,00	\$ -	388,98	\$ 27.701.813,33	+	0,44	389,42	\$ 71.216,00		\$ 27.732.894,60	0,44	\$ 31.081,27	389,42	\$ 27.732.894,60		\$ 27.732.894,60		\$ 31.081,27	389,42	\$ 27.732.894,60																							
3.4	Suministro e instalación de solado de nivelación de 1500 PSI e=0,07 m	m3	13.1439	\$ 467.907,22	\$ 6.150.125,67	+	4,74	17,88	\$ 467.907,00	\$ 8.366.387,72	17,88	\$ 8.366.387,72	0,00	\$ -	17,88	\$ 8.366.387,72	+	0,06	17,94	\$ 467.907,00		\$ 8.392.506,99	0,06	\$ 26.119,27	17,94	\$ 8.392.506,99		\$ 8.392.506,99		\$ 26.119,27	17,94	\$ 8.392.506,99																							
3.5	Suministro e instalación de concreto simple de 4000 PSI impermeabilizado	m3	316,64	\$ 741.760,36	\$ 234.871.000,55	-	-	316,64	\$ 741.760,00	\$ 234.871.000,55	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	-	0,00	\$ -		\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -																						
3.6	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60 figurado	kg	31874,03	\$ 8.064,56	\$ 257.050.148,12	+	19968,23	51842,26	\$ 8.064,00	\$ 418.056.019,86	40091,17	\$ 323.295.194,82	11751,09	\$ 94.760.789,82	51842,26	\$ 418.055.984,64	0,00	51842,26	\$ 8.064,00		\$ 418.055.984,64		\$ 418.055.984,64	0,00	\$ 51842,26	\$ 418.055.984,64		\$ 418.055.984,64		\$ 51842,26	\$ 418.055.984,64		\$ 418.055.984,64																						
3.7	Suministro e instalación de cinta PVC V-15	m	74,6	\$ 39.796,85	\$ 2.968.845,24	+	78,60	153,20	\$ 39.797,00	\$ 6.096.900,40	153,20	\$ 6.096.900,40	0,00	\$ -	153,20	\$ 6.096.900,40	+	0,12	153,32	\$ 39.797,00		\$ 6.101.676,04	0,12	\$ 4.775,64	153,32	\$ 6.101.676,04		\$ 6.101.676,04		\$ 4.775,64	153,32	\$ 6.101.676,04																							
3.8	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica H.D. junta hidráulica de 4 pulgadas. 200 PSI. Ingreso y salida tanques	un	6	\$ 527.051,78	\$ 3.162.310,70	-	6,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.9	Suministro e instalación de tee en H.D. junta hidráulica 4 pulgadas	un	9	\$ 222.880,25	\$ 2.005.922,29	-	9,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.10	Suministro e instalación de reducción concentrica H.D. junta hidráulica 8x4 pulgadas	un	1	\$ 442.580,34	\$ 442.580,34	-	1,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.11	Suministro e instalación de pasamuro en A.C. E.L. de 4 pulgadas L=0,50 m Z=0,30 m	un	12	\$ 518,479,72	\$ 6.221.756,67	-	12,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.12	Suministro e instalación de codo 90° en H.D. junta hidráulica de 4 pulgadas	un	17	\$ 223.206,03	\$ 3.794.502,47	-	17,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.13	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica en H.D. junta hidráulica de 4 pulgadas. Lavado tanques	un	3	\$ 526,879,66	\$ 1.580.638,99	-	3,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.14	Suministro e instalación de acople universal H.D. 4 pulgadas	un	18	\$ 125,331,31	\$ 2.255,963,66	-	18,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.15	Suministro e instalación de tubería PVC 4" RDE 21 U.M.	m	145	\$ 77.682,65	\$ 11.263.983,90	-	115,00	30,00	\$ 77.681,00	\$ 2.330.430,00	30,00	\$ 2.330.430,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 2.330.430,00	0,00	30,00	\$ 77.681,00		\$ 2.330.430,00		\$ 2.330.430,00	0,00	\$ 30,00	\$ 2.330.430,00		\$ 2.330.430,00		\$ 30,00	\$ 2.330.430,00		\$ 2.330.430,00																						
3.16	Suministro e instalación de escalera de gato según planos	m	36	\$ 213.734,95	\$ 7.694.458,15	-	9,50	26,50	\$ 213.735,00	\$ 5.663.977,50	26,50	\$ 5.663.977,50	0,00	\$ -	26,50	\$ 5.663.977,50	-	12,00	14,50	\$ 213.735,00		\$ 3.099.157,50	-12,00	\$ -	2.564.820,00	14,50	\$ 3.099.157,50		\$ 3.099.157,50		\$ 2.564.820,00	14,50	\$ 3.099.157,50																						
3.17	Suministro e instalación de botrones de ventilación de 3 pulgadas	un	12	\$ 378.555,81	\$ 4.542.669,72	-	12,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.18	Pedestal en concreto simple 3000 PSI apoyo accesorios. Altura: 0,45 m. Incluye neopreno	und	9	\$ 245.086,80	\$ 2.205.781,19	-	9,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.19	Suministro e instalación de acrolapa trafico pesado H.D. 4" x 4" x 4"	und	3	\$ 459.098,77	\$ 1.377.296,30	-	3,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.2	Cerramiento perimetral tanque de almacenamiento en malla eslabonada y antepecho en ladrillo. Altura total: 2 metros. El cerramiento corresponde al presentado en planos constructivos	m	75	\$ 487.545,99	\$ 36.565.948,88	-	75,00			\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ -		\$ 0,00	-		0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ -		\$ -																					
3.21	Retiro de material a botadero autorizado	m3	1215,864	\$ 27.377,56	\$ 33.287.386,94	+	1141,04	2356,90	\$ 27.377,00	\$ 64.524.851,30	2356,90	\$ 64.524.851,30	0,00	\$ -	2356,90	\$ 64.524.851,30	-	20,09	2336,81	\$ 27.377,00		\$ 63.974.781,39	-20,09	\$ -	550.069,91	2336,81	\$ 63.974.781,39		\$ 63.974.781,39		\$ 550.069,91	2336,81	\$ 63.974.781,39																						
SUBTOTAL			\$ 691.271.319,41				\$ 613.279.058,21				\$ 504.426.925,28				\$ 108.852.097,72			\$ 613.279.023,00				\$ 609.548.280,70																																	
4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																																																							
4.1	Localización y replanteo	m2	169,863	\$ 3.393,66	\$ 575.846,72	+	1,41	171,09	\$ 3.394,00	\$ 580.672,67	171,09	\$ 580.672,67	0,00	\$ -	171,09	\$ 580.672,67	-	0,00	171,09	\$ 3.394,00		\$ 580.672,67		\$ -	171,09	\$ 580.672,67		\$ 580.672,67		\$ -	171,09	\$ 580.672,67																							
4.2	Excavación en material común	m3	50.9049	\$ 12.550,05	\$ 638.858,94	-	50,90			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-		0,00			\$ -		\$ -	0,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																					
4.3	Excavación en material conglomero	m3	330.7695	\$ 23.138,07	\$ 7.653.366,54	-	30,77			\$ 0,00		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-		0,00			\$ -		\$ -	0,00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																					
4.4	Excavación en material rocoso	m3	118.65975	\$ 43.972,82	\$ 5.217.803,26	+	35,32	153,98	\$ 43.973,00	\$ 6.770.927,36	153,98	\$ 6.770.927,36	0,00	\$ -	153,98	\$ 6.770.927,36	0,00	153,98	\$ 43.973,00		\$ 6.770.927,36		\$ 6.770.927,36	0,00																															


ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A.											FECHA DE INICIO: 12/10/2022						BALANCE CANTIDADES DE OBRA No.3																							
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MODELA P&G											PLAZO INICIAL: 10 MESES																													
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERMODELA 2022											VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$3.460.795.251,20																													
SUPERVISOR: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN											VALOR ADICION: N/A																													
No CONTRATO DE OBRA: N° 133 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022											FECHA DE TERMINACIÓN: 12/08/2023						FECHA ACTA FINAL: 10/07/2023																							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ																																								
CONDICIONES CONTRACTUALES											CONDICIONES CONTRACTUALES REFORMULACION														CONDICIONES ACTUALIZADAS															
											ACTA PARCIAL 1					ACTA PARCIAL 2					ACUMULADO ACTA 1 Y 2										ACTA FINAL					ACUMULADO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	+/	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL															
4.21	Suministro e instalación de compuerta deslizante 0.25 x 0.25 m obturador H.D. Vástago DIA 1 1/8 L=4200 mm. Incluye soporte con guía para vástago, columna de maniobra, juego de espárragos, anclaje columna de maniobra.	un	4	\$ 7,814,719.66	\$ 31,258,878.63	-	4.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-				\$	-	0.00	\$	-														
4.22	Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica de 6" E.L. 200 PSI	un	3	\$ 954,627.32	\$ 2,863,881.95	-	3.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.23	Suministro e instalación de codo PVC 90° 6" junta hidráulica SCH 40	un	3	\$ 253,731.99	\$ 761,195.98	-	3.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.24	Suministro e instalación de codo PVC 45° 6" junta hidráulica SCH 40	un	12	\$ 227,831.87	\$ 2,733,982.42	-	12.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.25	Suministro e instalación de codo PVC 90° 8" junta hidráulica SCH 40	un	8	\$ 915,032.13	\$ 7,320,257.07	-	8.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.26	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 DIA 6" lavado floculadores	m	24.5	\$ 164,110.96	\$ 4,020,718.40	-	24.50				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.27	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 DIA 8" salida floculador a sedimentador	m	6.6	\$ 183,234.84	\$ 1,209,349.93	-	6.60				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.28	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 DIA 8" salida PTAP a tanque almacenamiento	m	34.75	\$ 183,234.84	\$ 6,367,410.62	-	34.75				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.29	Suministro e instalación de válvula mariposa H.D 6" E.B. 150 PSI obturador tipo palanca	un	4	\$ 557,452.91	\$ 2,229,811.63	-	4.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.3	Suministro e instalación de sedimentador de alta tasa 60" en ABS tipo hexagonal. Color negro con protección rayos UV	m²	26.4	\$ 764,616.24	\$ 20,185,868.66	-	26.40				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.31	Suministro e instalación de canaleta prefabrica en PRFV B=0.20 m H=0.15 m	m	20.8	\$ 182,258.26	\$ 3,790,971.71	-	20.80				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.32	Suministro e instalación de tubería perforada PVC RDE 21 DIA 8" difusor sedimentador	m	30	\$ 183,257.74	\$ 5,497,732.14	-	30.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.33	Suministro e instalación de falso fondo Leopold tipo S en polietileno de alta densidad	m²	8.37	\$ 5,211,326.73	\$ 43,618,804.76	-	8.37				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.34	Suministro e instalación de grava de soporte para filtros Te= 1 1/2" - 1/2"	m³	3.7665	\$ 877,136.00	\$ 3,303,732.74	-	3.77				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.35	Suministro e instalación de arena para lecho de filtros Te=0.45 mm Cu=1.60	m³	2.9295	\$ 845,586.17	\$ 2,477,144.69	-	2.93				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.36	Suministro e instalación de antracita para lecho de filtros Te=0.90 mm Cu=1.90	m³	4.185	\$ 929,586.32	\$ 3,890,318.74	-	4.19				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.37	Suministro e instalación de botón de ventilación H.G. 3"	un	7	\$ 378,555.81	\$ 2,649,899.67	-	7.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.38	Suministro e instalación de escalera de gato según planos	m	7.2	\$ 213,734.95	\$ 1,538,891.63	-	7.20				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.39	Suministro e instalación de pasos en hierro 3/4" C/O.30 m. Incluye pintura anticorrosiva	un	19	\$ 38,102.98	\$ 723,956.56	-	19.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.40	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada NTC 3722-3 315 mm lavado PTAP	m	6.1	\$ 120,930.04	\$ 737,673.27	-	6.10				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.41	Construcción cajas de lavado floculadores en concreto 3000 PSI 1.00 x 1.00 x 2.50 m e=0.15 m	un	2	\$ 2,466,384.72	\$ 4,932,769.45	-	2.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.42	Suministro e instalación de canaleta Parshall PRFV garganta 3". Incluye regla de alfor	un	1	\$ 3,961,000.96	\$ 3,961,000.96	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.43	Suministro e instalación de baranda metálica H.G. DIA 1 1/2" para pasarela H=0.85 m. Poste superior DIA 2". Incluye pernos y pintura en esmalte	m	82.9	\$ 227,642.76	\$ 18,871,584.55	-	82.90				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.44	Suministro e instalación de acropata tráfico pesado H.F. Ø 0.60 m	un	1	\$ 459,098.77	\$ 459,098.77	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.45	Retiro de material a botadero autorizado	m³	381.6744	\$ 27,377.56	\$ 10,449,312.95	-	203.74	177.93	\$	27,377.00	\$	4,871,231.22	177.93	\$	4,871,231.22	0.00						\$	-	177.93	\$	4,871,231.22														
SUBTOTAL					\$	751,453,077.30			\$	-	\$	89,059,867.72		\$	89,059,867.72		\$	-		\$	-	\$	89,059,867.72		\$	-	\$	89,059,867.72												
4. EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO																																								
4.46	Suministro e instalación de bomba dosificadora de coagulante líquido Q=0.002 L/s 120 YCA	un	1	\$ 4,444,727.04	\$ 4,444,727.04	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.47	Suministro e instalación de tanque de polietileno para dosificación de productos químicos. Volumen 1000 Litros	un	1	\$ 641,976.80	\$ 641,976.80	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.48	Suministro de coagulante líquido Mackentloc	kg	1000	\$ 2,799.73	\$ 2,799,734.06	-	1000.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.49	Suministro e instalación de clorador de pared, capacidad 100 lb/dia, incluye accesorios, rotámetro, inyector, válvula de control de vacío, manómetro y regulación de presión	un	1	\$ 6,648,173.16	\$ 6,648,173.16	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.5	Suministro e instalación de balanza para una botella de cloro, con indicador digital con lectura en Kgs/lbs con unidad propia del usuario e indicador del peso bruto y tara, con salida analoga de 4-20mA.	un	1	\$ 4,699,004.21	\$ 4,699,004.21	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.51	Suministro de cilindro de cloro con capacidad de 68 kg	un	3	\$ 1,650,000.00	\$ 4,950,000.00	-	3.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.52	Suministro e instalación de múltiple en PVC para distribución de coagulante en canaleta Parshall	un	1	\$ 301,017.21	\$ 301,017.21	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
4.53	Suministro e instalación de múltiple en PVC para distribución de cloro en tanque de almacenamiento	un	1	\$ 403,356.73	\$ 403,356.73	-	1.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
SUBTOTAL					\$	24,887,989.21			\$	-	\$	-		\$	-		\$	-		\$	-	\$	-		\$	-		\$	-											
5. RED DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BARRIO MODELA																																								
5.1	Localización y replanteo	m	1242.93	\$ 2,299.26	\$ 4,997,340.67	-	1406.43	776.50	\$	2,299.00	\$	1,777,408.50	776.50	\$	1,777,408.50	0.00			776.50	\$	2,299.00		\$	1,777,408.50		\$	1,777,408.50													
5.2	Excavación en material común	m³	458.4153	\$ 12,550.05	\$ 5,753,134.03	-	458.42				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.3	Excavación en material conglomerado	m³	1047.8064	\$ 23,138.07	\$ 24,244,213.68	-	793.36	254.45	\$	23,138.00	\$	5,887,408.57	244.83	\$	5,664,959.84	9.61	\$	222,448.73	254.45	\$	23,138.00	\$	5,887,408.57		\$	5,887,408.57														
5.4	Excavación en material rocoso	m³	130.9758	\$ 43,972.82	\$ 5,759,374.66	+	886.81	1017.79	\$	43,973.00	\$	44,755,297.26	979.3344	\$	43,064,271.57	38.46	\$	1,691,025.69	1017.79	\$	43,973.00	\$	44,755,297.26		\$	44,755,297.26														
5.5	Suministro e instalación de cama en arena e=0.15 m	m²	196.4637	\$ 66,999.34	\$ 13,162,937.28	-	196.46				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.6	Suministro e instalación de tubería PVC termofusionable de 10 pulgadas RDE 26	m	2182.93	\$ 381,387.31	\$ 832,541,798.12	-	2182.93				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.7	Suministro e instalación de accesorio 45° H.D. 10" SCH 40	un	30	\$ 1,128,606.04	\$ 33,858,181.28	-	30.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.8	Suministro e instalación de válvula de corte en H.D. E.L. de 10 pulgadas 200 PSI	un	2	\$ 2,608,201.23	\$ 5,216,402.45	-	2.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.9	Suministro e instalación de tee reducida en H.D. E.L. x E.B. de 10x4 pulgadas SCH 40	un	5	\$ 2,324,613.28	\$ 11,623,066.41	-	5.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.10	Suministro e instalación de válvula de ventosa doble acción en H.D. E.B. de 4 pulgadas 200 PSI	un	5	\$ 633,497.08	\$ 3,167,485.41	-	5.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.11	Suministro e instalación de cajas para válvulas en concreto 1.20 X 1.20 de 3000 PSI	un	8	\$ 1,026,511.78	\$ 8,212,094.26	-	8.00				\$	-		\$	-	0.00	\$	-						\$	-	0.00	\$	-												
5.12	Pelleno con material del sitio	m²	654.879	\$ 11,332.64	\$ 7,421,510.48	-	421.93	232.95	\$	11,333.00	\$	2,640,022.35	226.68	\$	2,568,964.44	+	6.27	232.95	\$	11,333.00	\$	2,640,022.35	6.27	\$	71,057.91	232.95	\$	2,640,022.35												
5.13	Retiro con material de reecho	m³	785.8548	\$ 71,215.93	\$ 55,955,377.85	-	101.82	684.04	\$	71,216.00	\$	48,714,393.47	690.67	\$	46,338,285.64	+	32.92	683.59	\$	71,216.00	\$	48,682,538.32	32.92	\$	2,344,252.68	684.04	\$	48,682,538.32												
5.14	Retiro de material a botadero autorizado	m³	982.3185	\$ 27,377.56	\$ 26,893,481.47	+	368.76	1351.07	\$	27,377.00	\$	140,731,038.85	1296.73	\$	134,914,587.65	+	54.34	1351.07	\$	27,377.00	\$	140,731,038.85	54.34	\$	1,487,666.18	1351.07	\$	36,988,363.85												
SUBTOTAL					\$	1,038,616,398.10			\$	-	\$	140.																												

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A.											FECHA DE INICIO: 12/10/2022														
CONTRATISTA: UNICOM TEMPORAL MODELA P&G											PLAZO INICIAL: 10 MESES														
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERMODELA 2022											VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$3.460.795.251,20														
SUPERVISOR: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN											VALOR ADICION: N/A														
No CONTRATO DE OBRA: N° 133 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022											FECHA DE TERMINACIÓN: 12/08/2023														
											FECHA ACTA FINAL: 10/07/2023														
											OBJETO: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ														
											ACUMULADO ACTA 1 Y 2														
CONDICIONES CONTRACTUALES											CONDICIONES CONTRACTUALES REFORMULACION														
											ACTA PARCIAL 1														
											ACTA PARCIAL 2														
											CONDICIONES ACTUALIZADAS														
											ACTA FINAL														
											ACUMULADO														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/ -	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	+/ -	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
6.1	Excavación en material conglomerado	m³	31.36	\$ 23.138,07	\$ 725.609,75	-	31.36					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.2	Suministro e instalación de concreto pobre de nivelación 1500 PSI	m³	1.372	\$ 467,907,22	\$ 641.968,70	-	1.37					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.3	Suministro e instalación de concreto simple de 3000 PSI	m³	11.232	\$ 523.542,14	\$ 5.890.425,36	-	11.23					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.4	Relleno con material del sitio	m³	17,64	\$ 11.332,64	\$ 199.907,84	-	17,64					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.5	Suministro e instalación de acero PDR-60	kg	1235,52	\$ 8.064,56	\$ 9.963.929,85	-	1235,52					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.6	Suministro e instalación de cercha metálica B=0,40 m H= 0,40 m	m	43,05	\$ 499.491,02	\$ 21.503.088,61	-	43,05					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.7	Relleno con material de recho	m³	3,92	\$ 71.215,93	\$ 279.166,43	-	3,92					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
6.8	Retiro de material a botadero autorizado	m³	24,952	\$ 27.377,56	\$ 683.124,82	-	24,95					\$ -		\$ -	0,00					\$ -		0,00	\$ -		
SUBTOTAL					\$ 39.877.221,37	-				\$ -		\$ -		\$ -	0,00				\$ -		\$ -		\$ -		
N.P. PLANTA DE ALMACENAMIENTO																									
NP.1	Suministro e instalación de Concreto 4500 PSI con bomba estacionaria y aire incluido (baja permeabilidad) incluye formaleta metálica	m3				+	401.24	401.24	\$ 1.174.673,00	\$ 471.328.759,83	218.34	\$ 256.473.697,80	182.90	\$ 214.852.888,16	401.24	\$ 471.326.585,96	-	2.61	398,63	\$ 1.174.673,00	\$ 468.263.925,00	-2,61	-\$ 3.062.660,95	398,63	\$ 468.263.925,00
NP.2	Suministro e instalación de accesorios salida tanque	und				+	1,00	1,00	\$ 41.033.687,00	\$ 41.033.687,00		\$ -	1,00	\$ 41.033.687,00	1,00	\$ 41.033.687,00	0,00	1,00	\$ 41.033.687,00	\$ 41.033.687,00		-	1,00	\$ 41.033.687,00	
NP.3	Suministro e instalacion de ducto de ventilación de 6 pulgadas	un				+	4,00	4,00	\$ 453.589,00	\$ 1.814.356,00		\$ -	4,00	\$ 1.814.356,00	4,00	\$ 453.589,00	0,00	4,00	\$ 453.589,00	\$ 1.814.356,00		-	4,00	\$ 1.814.356,00	
NP.4	Suministro e instalación de accesorios entrada tanque	und				+	1,00	1,00	\$ 12.758.826,00	\$ 12.758.826,00		\$ -	1,00	\$ 12.758.826,00	1,00	\$ 12.758.826,00	0,00	1,00	\$ 12.758.826,00	\$ 12.758.826,00		-	1,00	\$ 12.758.826,00	
NP.5	Suministro e instalación de accesorios cajas de inspección	und				+	1,00	1,00	\$ 14.109.970,00	\$ 14.109.970,00		\$ -	1,00	\$ 14.109.970,00	1,00	\$ 14.109.970,00	0,00	1,00	\$ 14.109.970,00	\$ 14.109.970,00		-	1,00	\$ 14.109.970,00	
NP.6	Suministro e instalación de accesorios macromedidor	und				+	1,00	1,00	\$ 20.071.783,00	\$ 20.071.783,00		\$ -	1,00	\$ 20.071.783,00	1,00	\$ 20.071.783,00	0,00	1,00	\$ 20.071.783,00	\$ 20.071.783,00		-	1,00	\$ 20.071.783,00	
NP.8	Suministro e instalación de cajas en concreto 0.80 X 0.80 de 3000 PSI	un				+	4,00	4,00	\$ 2.031.565,00	\$ 8.126.260,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	4,00		\$ 2.031.565,00	\$ 0,00		-	0,00	\$ -
NP.9	Suministro e instalación de cajas en concreto 2 X 2,50 de 3000 PSI para BYPASS	und				+	1,00	1,00	\$ 3.195.445,80	\$ 3.195.445,80		\$ -	1,00	\$ 3.195.445,80	1,00	\$ 3.195.445,80	-	1,00		\$ 0,00	-1,00	-\$ 3.195.445,80	0,00	\$ -	
NP.10	Suministro e instalación soporte valvula en concreto	und				+	13,00	13,00	\$ 260.337,00	\$ 3.384.381,00		\$ -	13,00	\$ 3.384.381,00	13,00	\$ 3.384.381,00	-	13,00		\$ 0,00	-13,00	-\$ 3.384.381,00	0,00	\$ -	
NP.11	Suministro e instalación de caja en concreto para macromedidor 2,20 X 3,70de 3000 PSI	und				+	1,00	1,00	\$ 4.377.281,60	\$ 4.377.281,60		\$ -	1,00	\$ 4.377.281,60	1,00	\$ 4.377.281,60	-	1,00		\$ 0,00	-1,00	-\$ 4.377.281,60	0,00	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	-				\$ 580.200.750,23		\$ 256.473.697,80		\$ 315.598.618,56		\$ 572.072.316,36				\$ 558.052.547,00		\$ 14.019.769,35		\$ 558.052.547,00	
N.P. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																									
NP.12	Suministro e instalacion de planta de tratamiento de agua potable semi compacta	Und				+	1,00	1,00	\$ 662.449.087,00	\$ 662.449.087,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	1,00	\$ 662.449.087,00	\$ 662.449.087,00	1,00	\$ 662.449.087,00	1,00	\$ 662.449.087,00
NP.13	Cubierta metálica para techos de secado	Und				+	2,00	2,00	\$ 1.347.206,00	\$ 2.694.412,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	2,00	\$ 1.347.206,00	\$ 2.694.412,00	2,00	\$ 2.694.412,00	2,00	\$ 2.694.412,00
NP.14	Caja en concreto 3000 PSI 2,3m x 1,87m, incluye material filtrante	und				+	2,00	2,00	\$ 3.654.546,80	\$ 7.309.093,60		\$ -	2,00	\$ 7.309.093,60	2,00	\$ 7.309.093,60	0,00	2,00	\$ 3.654.546,80	\$ 7.309.093,60		-	2,00	\$ 7.309.093,60	
NP.15	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60 figurado para cajas lechos de secado	kg				+	215,00	215,00	\$ 8.064,00	\$ 1.733.760,00		\$ -	215,00	\$ 1.733.760,00	215,00	\$ 1.733.760,00	0,00	215,00	\$ 8.064,00	\$ 1.733.760,00		-	215,00	\$ 1.733.760,00	
NP.16	Suministro e instalación de cajas en concreto 0.80 X 0.80 de 3000 PSI	und				+	3,00	3,00	\$ 1.481.869,00	\$ 4.445.607,00		\$ -	3,00	\$ 4.445.607,00	3,00	\$ 4.445.607,00	-	2,00	1,00	\$ 1.481.869,00	\$ 2.963.738,00	-2,00	-\$ 2.963.738,00	1,00	\$ 1.481.869,00
NP.17	Suministro e instalación accesorios cajas de inspección planta de tratamiento. Vcheros de secado	und				+	1,00	1,00	\$ 13.269.171,00	\$ 13.269.171,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	0,00	1,00	\$ 13.269.171,00	\$ 13.269.171,00	1,00	\$ 13.269.171,00	1,00	\$ 13.269.171,00
SUBTOTAL					\$ -	-				\$ 691.901.130,60		\$ -		\$ 13.488.460,60		\$ 13.488.460,60				\$ 688.937.392,60		\$ 675.448.932,60		\$ 688.937.392,60	
NP. RED DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO A BARRIO MODELA																									
NP.18	Suministro e instalación de cama en arena e=0,50 m	m³				+	348,90	348,90	\$ 66.999,00	\$ 23.376.223,94	339,51	\$ 22.747.037,74	0,00	\$ -	339,51	\$ 22.747.037,74	0,00	348,90	\$ 66.999,00	\$ 23.376.223,94	9,39	\$ 629.186,19	348,90	\$ 23.376.223,94	
NP.19	Suministro e instalación de tubería PVC union mecánica de 10 pulgadas RDE 26	m				+	776,50	776,5	\$ 261.961,00	\$ 203.412.716,50	755,6	\$ 197.937.731,60		\$ -	755,60	\$ 197.937.731,60	0,00	776,5	\$ 261.961,00	\$ 203.412.716,50	20,90	\$ 5.474.984,90	776,50	\$ 203.412.716,50	
NP.20	Suministro e instalación de accesorios para red de conducción	und				+	1,00	1	\$ 21.619.376,00	\$ 21.619.376,00	1	\$ 21.619.376,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 21.619.376,00	0,00	1	\$ 21.619.376,00	\$ 21.619.376,00		-	1,00	\$ 21.619.376,00	
NP.21	Construcción de pozos para protección de válvulas en ladrillo con una altura entre 1,4 m - 2,3 m incluye cono, cilindro, base cañuela y tapa de inspección	und				+	2,00	2	\$ 1.399.625,00	\$ 2.799.250,00	2	\$ 2.799.250,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.799.250,00	0,00	2	\$ 1.399.625,00	\$ 2.799.250,00		-	2,00	\$ 2.799.250,00	
NP.22	Suministro e instalación de concreto simple de 3000 PSI Para revestimiento de tubería	m³				+	18,47	18,47	\$ 523.542,00	\$ 9.667.965,66	18,47	\$ 9.667.965,66	0,00	\$ -	18,47	\$ 9.667.965,66	0,00	18,47	\$ 523.542,00	\$ 9.667.965,66		-	18,47	\$ 9.667.965,66	
SUBTOTAL					\$ -	-				\$ 260.875.532,10		\$ 254.771.361,00		\$ -		\$ 254.771.361,00				\$ 260.875.532,10		\$ 6.104.171,09		\$ 260.875.532,10	
NP.24 CONSTRUCCIÓN CASETA DE LABORATORIO																									
NP.24.1	Caseta prefabricada terminada en obra blanca, con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluye garajes sanitarios.	m²				+	24,00	24	\$ 2.394.419,00	\$ 57.466.056,00		\$ -	24,00	\$ 57.466.056,00	24,00	\$ 57.466.056,00	0,00	24	\$ 2.394.419,00	\$ 57.466.056,00		-	24,00	\$ 57.466.056,00	
SUBTOTAL					\$ -	-				\$ 57.466.056,00		\$ -		\$ 57.466.056,00		\$ 57.466.056,00				\$ 57.466.056,00		\$ 57.466.056,00		\$ 57.466.056,00	
NP.25 RED DE LAVADO TANQUE DE ALMACENAMIENTO																									
NP.25.1	Localización y relleno	m				+	120,70	120,70	\$ 2.299,00	\$ 2.716.282,30		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	9,00	129,70	\$ 2.299,00	\$ 2.96.883,30	129,70	\$ 2.96.883,30	129,70	\$ 2.96.883,30
NP.25.2	Excavación en material conglomerado	m³				+	60,83	60,83	\$ 23.138,00	\$ 1.407.549,33		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	4,54	65,37	\$ 23.138,00	\$ 1.512.503,29	65,37	\$ 1.512.503,29	65,37	\$ 1.512.503,29
NP.25.3	Excavación en material rocoso	m³				+	243,33	243,33	\$ 43.973,00	\$ 10.700.002,86		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	18,14	261,48	\$ 43.973,00	\$ 11.497.848,97	261,48	\$ 11.497.848,97	261,48	\$ 11.497.848,97
NP.25.4	Suministro e instalación de cama en arena e=0,50 m	m³				+	80,58	80,58	\$ 66.999,00	\$ 5.398.496,48		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	-	6,01	86,58	\$ 66.999,00	\$ 5.801.035,57	86,58	\$ 5.801.035,57	86,58	\$ 5.801.035,57
NP.25.5	Suministro e instalación de tubería Sanitario 8"	m				+	120,70	120,70	\$ 124.375,00	\$ 15.012.062,50		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	9,00	129,70	\$ 124.375,00	\$ 16.131.437,50	129,70	\$ 16.131.437,50	129,70	\$ 16.131.437,50
NP.25.6	Construcción de pozos para protección de válvulas en ladrillo con una altura entre 1,4 m - 2,3 m incluye cono, cilindro, base cañuela y tapa de inspección	und				+	2,00	2,00	\$ 2.586.648,00	\$ 5.173.296,00		\$ -	2,00	\$ 5.173.296,00	2,00	\$ 5.173.296,00	-	1,00	1,00	\$ 2.586.648,00	\$ 2.586.648,00	-1,00	-\$ 2.586.648,00	1,00	\$ 2.586.648,00
NP.25.7	Relleno con material del sitio	m³				+	181,05	181,05	\$ 11.333,00	\$ 2.051.839,65		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	13,50	194,55	\$ 11.333,00	\$ 2.204.835,15	194,55	\$ 2.204.835,15	194,55	\$ 2.204.835,15
NP.25.8	Relleno con material de recho	m³				+	54,32	54,32	\$ 71.216,00	\$ 3.868.097,04		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	4,05	58,37	\$ 71.216,00	\$ 4.156.521,84	58,37	\$ 4.156.521,84	58,37	\$ 4.156.521,84
NP.25.9	Retiro de material a botadero autorizado	m³				+	188,29	188,29	\$ 27.377,00	\$ 5.154.470,09		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	14,04	202,33	\$ 27.377,00	\$ 5.539.243,16	202,33	\$ 5.539.243,16	202,33	\$ 5.539.243,16
SUBTOTAL					\$ -	-				\$ 49.042.496,24		\$ -		\$ 5.173.296,00		\$ 5.173.296,00				\$ 49.726.956,79		\$ 44.553.660,79		\$ 49.726.956,79	
NP.26 ITEMS NO PREVISTOS																									
NP.26.1	Manejo de aguas, desechos de cauces y obras manuales complementarias	gib				+						\$ -		0,00	\$ -	-	1,00	1,00	\$ 2.193.239,67	\$ 2					

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A.												FECHA DE INICIO: 12/10/2022				BALANCE CANTIDADES DE OBRA No.3										 															
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MODELIA P&G												PLAZO INICIAL: 10 MESES																													
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERMODELA 2022												VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$3.460.795.251,20																													
SUPERVISOR: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN												VALOR ADICION: N/A																													
No CONTRATO DE OBRA: N° 133 DEL 25 DE AGOSTO DE 2022												FECHA DE TERMINACIÓN: 12/08/2023				FECHA ACTA FINAL: 10/07/2023																									
CONDICIONES CONTRACTUALES												CONDICIONES CONTRACTUALES REFORMULACION										CONDICIONES ACTUALIZADAS										ACTA FINAL				ACUMULADO					
OBJETO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCION DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUE												ACTA PARCIAL 1										ACTA PARCIAL 2										ACUMULADO ACTA 1 Y 2									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/-	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	+/-	CANT.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL																
NP. 26.8	Suministro e instalacion de caja en concreto para macromedidor 3 m x 2 m de 3000 PSI	und				+									0.00	\$	-	+	1.00	1.00	\$	13,943,026.60	\$	13,943,026.60	1.00	\$	13,943,026.60														
NP. 26.9	Suministro e instalacion pasos plasticos en polipropileno para escalera interna del tanque de almacenamiento	und				+									0.00	\$	-	+	30.00	30.00	\$	88,466.65	\$	2,653,999.50	30.00	\$	2,653,999.50														
NP. 26.10	Suministro e instalacion caja de inspeccion en ladrillo todoje	und				+									0.00	\$	-	+	2.00	2.00	\$	1,200,000.00	\$	2,400,000.00	2.00	\$	2,400,000.00														
SUBTOTAL					\$	-				\$	-				\$	-						\$	37,734,318.86	\$	37,734,318.86	\$	37,734,318.86														
TOTAL					\$	2,556,545,210.31				\$	2,556,545,210.31		\$	1,294,037,802.06		\$	511,967,719.39		\$	1,806,005,521.45		\$	2,556,545,210.31		\$	750,639,698.86															
ADMINISTRACION					29.37%	\$	750,639,698.86			\$	750,639,698.86		\$	380,098,902.46		\$	150,364,919.19		\$	530,423,821.65		\$	750,639,698.86		\$	750,639,698.86															
IMPREVISTOS					1.00%	\$	25,565,452.10			\$	25,565,452.10		\$	12,940,378.02		\$	5,119,677.19		\$	18,060,055.21		\$	25,565,452.10		\$	25,565,452.10															
UTILIDADES					5.00%	\$	127,827,260.52			\$	127,827,260.52		\$	64,701,890.10		\$	25,598,385.97		\$	90,300,276.07		\$	127,827,260.52		\$	127,827,260.52															
TOTAL AIU					35.37%	\$	904,250,040.89			\$	904,250,040.89		\$	457,701,170.59		\$	181,062,962.35		\$	638,764,152.94		\$	904,250,040.89		\$	904,250,040.89															
TOTAL + AIU						\$	3,460,795,251.20			\$	3,460,795,251.20		\$	1,751,738,972.64		\$	693,050,701.74		\$	2,444,789,674.38		\$	3,460,795,251.20		\$	3,460,795,251.20															
ACTA PARCIAL 1 PAGADA: 50.62% EQUIVALENTES A \$1,751,738,972.64																																									
ACTA PARCIAL 2 A COBRAR: 20.03% EQUIVALENTES A \$693,050,701.74																																									
ACTA FINAL A COBRAR: 29,358% EQUIVALENTES A \$1,016,005,576.82, en la presente acta final se reconocera (\$669,926,051,70) y quedara el 10% del valor del contrato (\$346,079,525,12) el cual se reconocera una vez se suscriba acta de liquidacion, según la clausula septima- Forma de pago del contrato de obra 133 del 25 de Agosto del 2022																																									


PIEDAD PINZON CORTES
R.L UNION TEMPORAL MODELIA P&G


JUAN CARLOS TRIANA CASTILLA
R.L. CONSORCIO INTERMODELA 2022


GINNA PAOLA REINOSO
V° B° supervisor del contrato EDAT S.A ESP