



REPORTE DE AVANCE META DEL PLAN DE DESARROLLO EP2MP39 "Sedes educativas construidas y/o dotadas en zona urbana y rural por necesidades de reubicación."

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CERTIFICA

Que con recursos del Municipio de Planadas se realizó la contratación y ejecución de obras según proceso LICITACIÓN LP -003 DE 2021 Cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL LUCERO UBICADA EN LA VEREDA SAN PEDRO DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA" sede que está adscrita a la Institución Educativa NASAWE´SX FI´ZÑI, que hace parte de la ejecución del Plan de desarrollo "El Tolima nos Une2020-2023", en la meta EP2MP39 "Sedes educativas construidas y/o dotadas en zona urbana y rural por necesidades de reubicación" y que corresponden a la siguiente sede:

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	BENEFICIARIOS	FUENTE DE RECURSOS	INVERSIÓN
PLANADAS	I.E. NASAWE'SX FI'ZÑI	LUCERO	42	SGP Y FONPET MUNICIPIO	381,064,373.00

Con esta intervención a 31 de agosto de 2022 se avanza en el cumplimiento de la meta:

Código Meta	Meta de producto	Indicador	Meta programada 2022	Ejecutado 2022	Acumulado Ejecutado 2022
EP2MP39	Sedes educativas construidas y/o dotadas en zona urbana y rural por necesidades de reubicación	Sedes construidas por necesidades de reubicación	15	3	6

Para los fines se anexa acta de liquidación de contrato de la alcaldía de Planadas.

Dada, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.

LUZ AIDA LARA BAHAMON Directora Administrativa y Financiera

Gerente de Meta

Proyectó: Lida Alexandra Díaz C/Profesional Universitario





REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO

META 39: EP2MP39: Sedes educativas construidas y/o dotadas en zona urbana y rural por necesidades de reubicación.

REUBICACION DE LA SEDE LUCERO DE LA I.E NASA WE'SX" DEL MPIO DE PLANADAS - TOLIMA

Intervención: Construcción de la escuela el Lucero

Avance: 100%

Recursos: SGP Y FONPEP DEL MUNICIPIO DE PLANANDAS

Ejecutor: Municipio de Planadas Inversión: 381,064,373.00

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 Fecha de terminación: 13 de junio de 2022







LIDA AL XANDRA DIAZ CLAVIJO Profesional Universitario





ACTA DE LIQUIDACIÓN



República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



ACTA DE LIQUIDACIÓN

REFERENCIA	LP-003 DE 2021					
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA					
NIT	800100137-1					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN					
SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL ROCHA QUIBAYA					
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN					
CONTRATISTA	BIOCIVIL ING S.A.S					
NIT/CEDULA	809.066.054-1					
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO					
CC	1.032.400.034					
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
FECHA DE FIRMA	30 DE AGOSTO DE 2021					
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
PRORROGA N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2021					
SUSPENSIÓN Nº 1	08 DE FEBRERO DE 2022					
FECHA DE REINICIO	23 DE MAYO DE 2022					
OBJETO	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA E LUCERO UBICADA EN LA YEREDA SAN PEDRO DE CORREGIMIENTO DE GAITANIA EN EL MUNICIPIO D PLANADAS TOLIMA.					
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$381.064.373,00) M/CTE.					
DURACIÓN	SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LAS POLIZAS Y LA FIRMA DE ACTA DE INICIO					
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA					

En la Alcaldia de Planadas Tolima a los trece (13) días del mes de junio de 2022, se reunieron el ingeniero MIGUEL ANGEL ROCHA QUIBAYA como Secretario de Infraestructura y Planeación en calidad de Supervisor y la ingeniera JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO en calidad de representante legal de la firma BIOCIVIL ING SAS que para efecto se denominara el contratista, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el contrato, elaboraron la presente acta, que tiene como propósito el de verificar el cumplimiento de las actividades contratadas y posterior a ello liquidar el contrato de obra anteriormente citado, el cual fue terminado el día veintiocho (31) de mayo de 2021:



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023
"Un pacto por Planadas el campo nuestro motor
Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033
Página Web: www.planadas tol ma.gov.co Email: alcaldia@planacas-tolima.gov.co



EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso _8_ <u>www.tolima.gov.co</u> Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1411-1413- Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia







República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



1. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Prorroga Nº1 Adición de tiempo en cuarenta y cinco (45) días calendario.

2. SUSPENSIONES

Suspensión No. 1 del 08 de febrero de 2022 al 23 de mayo de 2022.

3. ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del contrato	\$ 381,064,373,00
Valor adiciones	\$ 0,00
Valor Obra más ajustes	\$ 381.064.373,00
Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor Anticipo Amortizado	\$ 0,00
Valor Anticipo por amortizar	\$ 0,00

4. DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Las disponibilidades y las reservas presupuéstales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades presupuestales:

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
01	30-06-2021	2021000289	23201010010207	S
				382.430.502,00

Registros presupuestales:

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
01	31-08-2021	2021000563	23201010010207	\$ 140.858.003,00

5. ACTIVIDADES RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

Se recibieron a satisfacción las siguientes actividades:







República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	Localización y Replanteo con equipo topográfico	DÍA	2.0	\$ 591.095,00	\$ 1.182.190,00
1.02	Campamento	GLB	1.0	\$ 509.317,00	\$ 509.317,00
1.03	Demolición de placa existente	GLB	1.0	\$ 3.084.608,00	\$ 3.084.608,00
1.04	Desmonte de cubierta en teja zinc	GLB	1.0	\$ 576,165,00	\$ 576.165,00
1.05	Desmonte de muro en madera	GLB	1.0	\$ 652.754,00	\$ 652.754,00
1.06	Desmonte de estructura en madera	GLB	1.0	\$ 691.198,00	\$ 691.198,00
1.07	Demolición de estructura en concreto de baterías sanitarias existentes	GLB	1.0	\$ 776.761,00	\$ 776.761,00
1.08	Demolición de lavadero en concreto	GLB	1.0	\$ 96.761,00	\$ 96.761,00
1.09	Demolición de pozo séptico existente	GLB	1.0	\$ 97.661,00	\$ 97.661,00
1.10			1.0	\$ 615.509,00	\$ 615.509,00
1.11	Roceria y limpieza	M2	440.0	\$ 2.725,00	\$ 1.199.000,00
1.12	Retiro de escombros a 5 km	GLB	1.0	\$ 4.055.469,00	\$ 4.055.469,00
2	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
2.01	Excavación manual en material común	M3	307.97	\$ 21.172,00	\$ 6.520.340.84
2.02	Relleno compactado mecánicamente en material proveniente de excavación		96.29	\$ 27.057,00	\$ 2.605.318,53
2.03	Retiro de material	M3/KM	307.97	\$ 11.626,00	\$ 3.580.459.22
3	ACERO	***********			
3.1	SALÓN No. 1				
3.11	Concreto para zapatas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI)	M3	7.07	\$ 711.794,00	\$ 5.031.493,84
3.12	Concreto para vigas de cimentación de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	0.00	\$ 48.669,00	\$ 0,00
3.13	Concreto para vigas aéreas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	43.78	\$ 64.977,00	\$ 2.844.693,06
3.14	Concreto para Columnas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	21.80	\$ 60 602,00	\$ 1.321.123,60
3.15	Concreto resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) para placa contrapiso e:0.15 mt, Incluye refuerzo en Varilla corrugada #3 en ambos sentidos cada 0.20 mt		50.24	\$ 122.155,00	\$ 6.137.067,20
3.16	Acero de refuerzo de 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	1083.43	\$ 7.754,00	\$ 8.401.308.88



ADMINISTRACTÓN MUNICIPAL 2020 - 2023 "Un pacto por Planadas el campo nuestro motor Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033

Página Web: www.planadas-tolima.gov.co Email: alcalded@planadas-tolima.gov.c









República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



3.2	SALÓN No. 2				
3.21	Concreto para zapatas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI)	М3	7.07	\$ 711.794,00	\$ 5.031.493,84
3.22	Concreto para vigas de cimentación de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	0.00	\$ 48.669,00	\$ 0,00
3.23	Concreto para vigas aéreas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	43.78	\$ 64.977,00	\$ 2.844.693,06
3.24	Concreto para Columnas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	26.30	\$ 60.602,00	\$ 1.593.832,60
3.25	Concreto resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) para placa contrapiso e:0.15 mt, Incluye refuerzo en Varilla corrugada #3 en ambos sentidos cada 0.20 mt		50.24	\$ 122.155,00	\$ 6.137.067,20
3.26	Acero de refuerzo de 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	1167.72	\$7.754,00	\$ 9.054.524,45
3.3	BATERIAS SANITARIAS				
3.31	Concreto para zapatas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI)		6.37	\$ 711.938,00	\$ 4.535.045,06
3.32	Concreto para vigas de cimentación de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt		32.00	\$ 48.669,00	\$ 1.557.408,00
3.33	Concreto para Columnas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	16.00	\$ 60 602,00	\$ 969.632,00
3.34	Concreto resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) para placa contrapiso e:0.10 mt, Incluye refuerzo en malla electrosoldada de 5 mm	M2	29.22	\$ 96.446,00	\$ 2.818.152,12
3.35	Acero de refuerzo de 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	2258.16	\$ 7.754,00	\$ 17.509.772,64
3.4	CAFETERIA				
3.41	Concreto para zapatas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI)	МЗ	7.07	\$ 711.938,00	\$ 5.032.511,74
3.42	Concreto para vigas de cimentación de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	14.00	\$ 48.669,00	\$ 681.366,00
3.43	Concreto para vigas aéreas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	56.30	\$ 64.977,00	\$ 3.658.205,10



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 – 2023
"Un pacto por Planadas el campo nuestro motor"
Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033
Página Web: www.planadas-toirna.gov.co Email: algalda@planacas-tplima.gov.co









República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



3.44	Concreto para Columnas de resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) de Sección de 0.30 mt X 0.30 mt	ML	54.92	\$ 60.602,00	\$ 3.328.261,84
3.45	Concreto resistencia de 210kg/cm2 (3.000 PSI) para placa contrapiso e:0.15 mt, Incluye refuerzo en Varilla corrugada #3 en ambos sentidos cada 0.20 mt	M2	52.81	\$ 122.155,00	\$ 6.451.005,55
3.46	Mesón en concreto terminado en granito pulido E: 0,08 m con soporte o base en mampostería E: 0,10 a la vista incluye malla electrosoldada	M2	17.82	\$ 101.282,00	\$ 1.804.845,24
3.47	Acero de refuerzo de 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)		4941.20	\$ 7.754,00	\$ 38.314.039,88
4	MUROS EN BLOQUE Y GUADUA	1			
4.01	Mamposteria Estructural, incluye dovelas y mortero de relleno		105.03	\$ 81.044,00	\$ 8.512.051,32
4.02	Muro en Guadua, incluye pernos de amarre y platinas, mortero de relleno		230.71	\$ 83.547,00	\$ 19.275.381,34
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.01	Puntos eléctricos de tomacorrientes monofásicos 120 VAC, 20 A, incluye tubería metálica EMT, accesorios del sistema y cableado		0.00	\$ 68 923,00	\$ 0,00
5.02	Puntos eléctricos de tomacorrientes monofásicos 120 VAC, 20 A, GFCI, incluye tubería metálica en EMT, accesorios del sistema y cableado, Toma doble Ref. Ambia		17.00	\$ 100.423,00	\$ 1,707,191,00
5.03	Suministro e instalación de luminaria TRUELINE Suspendida, 35w-220v/240v, LED de Marca Philips	UND	0.00	\$ 103.778,00	\$ 0,00
5.04	Suministro e instalación de luminaria salida tipo plafón LED 8W	UND	16.00	\$ 82.167,00	\$ 1.314.672,00
5.05	Suministro e instalación de luminaria TIPO TORTUGA	UND	0.00	\$ 53.701,00	\$ 0,00
5.06	Suministro, transporte e instalación de poste de fibra de vidrio de 10m 750 kgf	UND	0.00	\$ 1.938.806,00	\$ 0,00
5.07	Suministro e instalación de Interruptor Sencillo 15A-120V (S1)	UND	14.00	\$ 73.790,00	\$ 1.033.060,00
5.08	Suministro e instalación de Interruptor Doble 15A- 120V (S2)	UND	2.00	\$ 77.812,00	\$ 155.624,00
5.09	Suministro e instalación de Interruptor Conmutable 15A-120V (SC)	UND	0.00	\$ 76.212,00	\$ 0,00



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 – 2023
"Un pacto por Planadas al campo nuestro motor
Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033

Página Web: www.planadas-tol.ma.gov.co Email: alcalda@planacas-tolima.gov.co









República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



5.10	Suministro e instalación de Interruptor Doble Conmutable 15A-120V (S2C)	UND	0.00	\$ 77.812,00	\$ 0,00
5.11	Suministro e instalación de tablero de breakers de 8 circuitos Ref. SQUARE D, incluye breakers de 15A (4 u),20A (4 u), 30A	UND	1.00	\$ 204.057,00	\$ 204.057,00
5.12	Acometida eléctrica en tubería EMT, Ø=3/4", accesorios del sistema y cableado, monofásica	ML	50.00	\$ 49.361,00	\$ 2.468.050,00
5.13	Suministro, transporte e instalación de reflector LED de 200 w	UND	1.00	\$ 512.080,00	\$ 512.080,00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				A CONTRACTOR VINCENTAL
6.01	Puntos de agua fria Ø= ½" RDE 21	UND	14.00	\$ 64.941,00	\$ 909.174,00
6.02	Tuberia PVC Ø= ½" RDE 21	ML	39.01	\$ 17.101,00	\$ 667.110,01
6.03	Tuberia PVC Ø =¾" RDE 21	ML	0.00	\$ 17.601,00	\$ 0,00
6.04	Tuberia PVC Ø =1" RDE 21	ML	0.00	\$ 19.801,00	\$ 0,00
6.05	Tuberia PVC Ø =1 1/2" RDE 21		0.00	\$ 27,101,00	\$ 0,00
6.06	Suministro e Instalación de Tanque de almacenamiento 500 I, incluye bomba		0.00	\$ 604.683,00	\$ 0,00
6.07	Puntos sanitarios, de Ø= 2*, Ø= 4" incluye excavación y relleno	UND	15.00	\$ 75.824,00	\$ 1.137.360,00
6.08	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de Ø= 2", incluye excavación y relleno	ML	31.70	\$ 30.830,00	\$ 977.311,00
6.09	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de Ø= 4", incluye excavación y relieno		51.75	\$ 44.330,00	\$ 2.294.077,50
6.10	Construcción caja de inspección de 70 x 70 cms, en concreto fc=3.500 psi, incluye tapa en concreto	UND	2.00	\$ 319.983,00	\$ 639.966,00
6.11	Construcción trampa de grasas en concreto fc=3000 psi, de 1,50 x 1,00 mts, y 1,40 mts de		1.00	\$ 1.043.301,00	\$ 1.043.301,00
6.12	Suministro e Instalación de Tanque Séptico Prefabricado de 4.000 LTS	UND	1.00	\$ 3.248.457,00	\$ 3.248.457,00
7	APARATOS SANITARIOS				
7.01	Sanitario de Corona incluye accesorios	UND	5.00	\$ 221.611,00	\$ 1.108.055,00
7.02	Lavamanos corona con pedestal incluye accesorios	UND	7.00	\$ 203.810,00	\$ 1.426.670,00
7.03	Suministro e instalación de dispensador de jabón lavamanos, Ref. Familia, incluye dotación jabón	UND	0.00	\$ 61.938,00	\$ 0,00



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023 Un pacto por Planades el campo nuestro mo or Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033 Página Web: www.planadas-tol.ma.gov.co Email: alcaldia@planicas-tol.ma.gov.co









República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



7.04	Suministro e instalación de papelera tipo Familia, incluye suministro de rollo de papel yumbo (baño	UND	0.00	\$ 77.730,00	\$ 0,00
7.05	casino) Espejo biselado peldar de 0.60x 70 cms. (baño)	UND	4.00	\$ 52 322,00	\$ 209.288,00
7.06	Tubo en acero para pasamanos para persona discapacitada	UND	1.00	\$ 355.834,00	\$ 355.834,00
8	CARPINTERIA ALUMINIO ANODIZADO, MET MADERA				
8.01	Fabricación e instalación de ventana tipo luceta en aluminio anodizado de 1,00 x 0,45 mts, vidrio 6 mm, un cuerpo fijo y una nave corrediza, incluye alfajía en aluminio anjeo sobre marco en aluminio (baños alcobas, deposito, cuarto de aseo, alacena) según diseño	UND	44.00	\$ 238.127,00	\$ 10.477.588,00
8.02	Suministro e instalación de puerta en madera, de medidas 2.3x1.00 mt		5.00	\$ 320.000,00	\$ 1.600.000,00
8.03	Suministro e instalación de puerta en madera, de medidas 2,3x 0,7mt		4.00	\$ 250.338,00	\$ 1.001.352,00
8.04	Pasamanos en acero	ML	9.90	\$ 208.029,00	\$ 2.059.487,10
9	URBANISMOS				
9.01	Concreta resistencia de 210 kg/cm2 (3.000 PSI) para placa contrapiso e:0.10 m, incluye refuerzo en malla electrosoldade de 5 mm	M2	66.73	\$ 96.446,00	\$ 6.435.841,58
9.02	Construcción de peldaños en concreto fc=3.500 psi, a la vista, escobiado para escaleras huella de 30 cms y contrahuella de 18 cms, espesor 10 cms. (exteriores)	UND	0.00	\$ 74.640,00	\$ 0,00
10	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓ	N			
10.01	Construcción de Muro de Contención en concreto de 3.000 PSI	М3	14.62	\$ 743.901,00	\$ 10.875.832,62
10.02	Acero de refuerzo de 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	1262.41	\$7.754,00	\$ 9.788.727,14
11	ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	1			
11.01	Estructura para Cubierta en Guadua, incluye pernos de anclaje, platinas y demás necesaria para su correcta instalación	GLB	4.00	\$ 4.788.188,00	\$ 19.152.752,00
11.02	Suministro e Instalación de teja de Zinc prepintada Tipo Zinc (6x1)	M2	407.05	\$ 52.163,00	\$ 21.235.035,67



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023 Un pacto por Planadas el campo nuestro motor Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033

Página Web: www.planadas-tol.ma.gov.co Email: alcalda@planacas-tolena.gov.co









Répública de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



6. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS.	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S. A	25-44- 101158469	Cumplimiento del contrato	(30/08/2021)- 15/12/2022)	\$76.212.874,60
Seguros del Estado S. A	25-44- 101158469	Pago de salarios Prestaciones sociales Legales ∈ indemnizaciones.	(30/08/2021)- (15/06/2025)	\$19.053.218,65
Seguros del Estado S. A	25-44- 101158469	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	(30/08/2021)- (15/06/2022)	\$114.319.311,90
Seguros del Estado S. A	25-44- 101158469	Estabilidad y Calidad de la obra	Cinco años a partir del acta de recibido a satisfacción por el contratante	\$38.106.437,30
Seguros del Estado S. A	25-40- 101042224	Responsabilidad Civil Extracontractual	(30/08/2021)- (31/05/2022)	\$454.263.000,00

7. VALOR CONTRATO

VALOR TOTAL: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$381.064.373,00) M/CTIE.

8. ANTICIPO

Anticipo del 30% equivalente a ciento catorce millones trecientos diecinueve mil trecientos doce pesos (\$114.319.312,00) m/cte.

9. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La presente liquidación se soporta en los siguientes informes

Por el contratista:

El informe final del Contrato LP-003-2021 cuya ubicación reposa en el Expediente contractual.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023
"Un pacto por Planadas el campo nuestro mo cor
Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033
Página Web: www.planadas-toi.ma.gov.co.Email: alcaldia@planacas-tolima.gov.co.



EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso _8_ <u>www.tolima.gov.co</u> Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1411-1413- Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia







República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de P anadas NIT: 800100137-1



Por el supervisor:

 Informe Final de supervisión de fecha diez (10) de junio de 2022 correspondiente al contrato LP-003-2021, donde se certifica el cumplimiento total de objeto y obligaciones del contrato objeto de liquidación, así como su balance de ejecución financiera.

9.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante informe final de supervisión de fecha del diez (10) de junio de 2022 se certificó el cumplimiento durante el término de la ejecución del Contrato de Obra LF-003-2021, las obligaciones con el sistema de seguridad integral, en lo que respecta a los aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, el Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Indicar las demás cláusulas adicionales que atiendan a la naturaleza y demás particularidades del convenio. Ejemplo: El destino de los bienes, etc.

10. RESUMEN FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR		
Anticipo	\$114.319.311.90		
Acta parcial No. 1	\$79.728.183,54		
Saldo por cancelar al Contratista	\$187.016.877,56		
Saldo a favor de la entidad	\$0,00		
Valor Ejecutado	\$381,064,373,00		

La presente acta deberá publicarse en el SECOP, en los términos de la Ley.

11. FIRMAS Y CONSTANCIAS DEL ACTA

De acuerdo con lo anterior, las partes expresamente acuerdan liquidar el contrato de Obra LP-003 de 2021, conforme a lo descrito en la presente acta, y de acuerdo con lo señalado en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios.

La presente liquidación sobre la ejecución del contrato constituye el balance definitivo de la terminación del contrato de Obra LP-003 de 2021.

La presente acta de liquidación se suscribe por parte del ordenador del gasto, con base en el informe final del supervisor MIGUEL ANGEL ROCHA QUIBAYA en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023
"Un pacto por Planadas el campo nuestro mo or Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033

Página Web: www.planadas-tol.ma.gov.co Email: alcaldiagig: enac as-tolena.gov.co



EL IULIMA NUS UNE







República de Colombia Departamento del Tolima Municipio de Planadas NIT: 800100137-1



Y PLANEACIÓN, que corresponden a lo aquí señalado, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, por lo que se ampara en el precepto constitucional, del artículo 83 de la constitución política.

Para constancia se firma en Planadas, Tolima, a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).

POR ELIMUNICIPIO DE PLANADAS	POR EL CONTRATISTA	
JHON JAIRD HUEJE ALCALDE	BIOCHILLING SAS RL. JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO CONTRATISTA	
MIGUEL ANGEL	ROCHA QUIBAYA STRUCTURA Y PLANEACIÓN	

Proceso	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elab.	Ingri Nathalia Sanchez Ramirez	Apoyo profesional secretaria de Infraestructura	13-06-2022	NB
Rev.	Maria Camila Ospina Ardila	Apoyo Jurídico SGG	13-06-2022	
Apro.	Miguel Angel Rocha Quibaya	Secretario de Infraestructura y Planeación	13-06-2022	H



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020 - 2023
"Un pacto por Planadas el campo nuestro motor"
Palacio Municipal Calle 6 N.º 5-13- TEL: 2265033
Página Web: www.planadas-tolima.gov.co Email: alcaldia@planadas-tolima.gov.co

