

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 5****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1400 del 25 de Junio de 2019
Objeto del CONVENIO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S. ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA LA VEREDA JUNIN EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA””
Interventor:	N/A
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
Valor inicial del CONVENIO:	SEISCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS (\$ 605.670.915) pesos M/CTE,
COOPERANTE:	ENERGY GAS S.A.S. ESP RL. DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO: N/A	
Fecha de Legalización:	24 de Julio de 2019
Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
CDP N° :	3622 del 19 de Junio de 2019
RP N°:	7173 del 28 de Junio de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1400 de 2019, me permito indicar que a la fecha se está adelantando el proceso contra actual de interventoría.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 5

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. El 24 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas corregidas.
2. El 18 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
3. El 12 de julio del 2019 con N° 2318 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
4. El 05 de agosto de 2019 se radico el acta de inicio la cual fue proyectada el 29 de julio del 2019.
5. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 03 de septiembre del 2019 una vez fue adjudicada la interventoría del convenio.
6. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
7. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
8. Se realizo acta de adición N° 001 del 19 de noviembre de 2019, por un total de 19 días.
9. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre.
10. Se realiza acta de recibido de fecha 12 de diciembre de 2019

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100 %
NUMERO DE CONEXIONES AL 100%	134

Nota: a fecha de terminación se procede a encontrar las obras y conexiones domiciliarias terminadas al 100%

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 5

INFORME ESTADO DEL PROCESO

FOTOGRAFÍA 1 Y 2.

E.

CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:

MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	16/DICMEBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1400 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.

ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexo: Proceso Numero 1400



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 5

INFORME ESTADO DEL PROCESO

ANEXO PROCESO NUMERO 1400

Detalle del Proceso Número: 1400

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso			
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)		
Estado del Proceso	Celebrado		
Asociado al Acuerdo de Paz	No		
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)		
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación		
Grupo	[F] Servicios		
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público		
Familia	[8310] Servicios públicos		
Clase	[831018] Servicios de petróleo y gas		
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA LA VEREDA JUNIN EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA		
Cuántía a Contratar	\$ 505,997,887		
Moneda de Pago	Peso Colombiano		
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato		
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso			
	Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuántía del respaldo presupuestal
	CDP	3622	\$ 505,997,099
Ubicación Geográfica del Proceso			
Departamento y Municipio de Ejecución	Tolima : Venadillo		
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Tolima : Ibagué		
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA		
Departamento y Municipio de Entrega de Documentos	Tolima : Ibagué		
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA		
Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	1400		
Estado del Contrato	Celebrado		
Objeto del Contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA LA VEREDA JUNIN EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA		
Cuántía Definitiva del Contrato	\$505,997,887.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	ENERGY GAS S.A.S E. S. P		
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900912454		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Tolima		
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52231487		
Sexo representante legal del contratista			
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	25 de junio de 2019		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de junio de 2019		
Plazo de Ejecución del Contrato	120 Días		
Destinación del Gasto	Inversión		
Origen de los recursos	Recursos propios		
Código Rubro Presupuestal			
Nombre Rubro Presupuestal			
Valor Rubro Presupuestal			



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 5

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Verificar Estado del Proceso

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS		956 KB	1	13-12-2019 09:10 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		406 KB	1	20-11-2019 11:29 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		844 KB	1	06-08-2019 10:15 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.44 MB	1	29-07-2019 03:28 PM
Contrato	CONTRATO 1400-19		6.26 MB	2	27-06-2019 03:36 PM
Documento Adicional	CDP		144 KB	1	26-06-2019 02:49 PM

Hitos del Proceso