

07-I-TOL-1577-18

Bogotá, D.C., 5 de Septiembre de 2018

Ingeniera:

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO

Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Gobernación del Tolima

Carrera 3a Entre calles 10A y 11

Ibagué, Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

06 SEP 2018

Fecha:

Hora:

Firma:

Referencia: *Interventoría para los Estudios, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías Contenidas en el Contrato Plan del Departamento del Tolima de acuerdo a Resolución 6880, Adjudicado el 5 de Noviembre de 2014. CONTRATO 1646 de 2014.*

Asunto: *Acta de Liquidación. Contrato de obra 1261 de 2015 "Mejoramiento de las vía secundaria Ataco-Coyaima, en el Departamento del Tolima, en el marco del Contrato Plan de la Nación con la región del sur del Departamento del Tolima".*

Respetada Ingeniera:

En atención a la comunicación del 31 de agosto de 2018, del contratista Meyan S.A, donde nos remiten para revisión y aprobación el Acta de Liquidación del contrato de Obra 1261 de 2015 Ataco-Coyaima, manifestamos que una vez revisada por la Interventoría, esta cumple con los requisitos contractuales y damos mediante nuestra firma la aprobación para continuar con el trámite ante la Gobernación del Tolima.

En virtud de lo anterior remitimos el original del Acta de Liquidación, para su firma y legalización y visto bueno por parte del área jurídica de la Gobernación Tolima, y una vez firmada por su despacho, se nos remita la copia para continuar con el trámite del Acta de pago del 10% pendiente contra la liquidación.

ING. RAÚL MORALES MORALES.

Director de Interventoría

rmorales@calymayor.com.mx

Consortio Interventoría Tolima CP.

Anexos: 14 Folios.

Copia: Ing. Ivan Gamboa C – Gestor Técnico del Proyecto - red Terciaria y Férrea – INVIAS
Ing. Sergio Rodríguez Céspedes – Gestor del Contrato – INVIAS Territorial Tolima
Ing. Baltazar Eduardo Mesa R - Representante Meyan.SA.
Ing. Felipe Andrés Lombo – Supervisor de contrato – Gobernación del Tolima

Elaboró: Stella Rodríguez

07-I-TOL-1577-18
Hoja 1 de 1



07-I-TOL-1577-18

Bogotá, D.C., 5 de Septiembre de 2018

Ingeniero:

ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA

Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Gobernación del Tolima

Carrera 3a Entre calles 10A y 11

Ibagué, Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
06 SEP 2018
Firma:

Referencia: Interventoría para los Estudios, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de las Vías Contenidas en el Contrato Plan del Departamento del Tolima de acuerdo a Resolución 6880, Adjudicado el 5 de Noviembre de 2014. CONTRATO 1646 de 2014.

Asunto: Acta de Liquidación. Contrato de obra 1261 de 2015 "Mejoramiento de las vía secundaria Ataco-Coyaima, en el Departamento del Tolima, en el marco del Contrato Plan de la Nación con la región del sur del Departamento del Tolima".

Respetado Ingeniero:

En atención a la comunicación del 31 de agosto de 2018, del contratista Meyan S.A, donde nos remiten para revisión y aprobación el Acta de Liquidación del contrato de Obra 1261 de 2015 Ataco-Coyaima, manifestamos que una vez revisada por la Interventoría, esta cumple con los requisitos contractuales y damos mediante nuestra firma la aprobación para continuar con el trámite ante la Gobernación del Tolima.

En virtud de lo anterior remitimos el original del Acta de Liquidación, para su firma y legalización y visto bueno por parte del área jurídica de la Gobernación Tolima, y una vez firmada por su despacho, se nos remita la copia para continuar con el trámite del Acta de pago del 10% pendiente contra la liquidación.

ING. RAÚL MORALES MORALES.

Director de Interventoría

rmorales@calymayor.com.mx

Consortio Interventoría Tolima CP.

Anexos: 14 Folios.

Copia: Ing. Ivan Gamboa C – Gestor Técnico del Proyecto - red Terciaria y Férrea – INVIAS
Ing. Sergio Rodríguez Céspedes – Gestor del Contrato – INVIAS Territorial Tolima
Ing. Baltazar Eduardo Mesa R - Representante Meyan.SA.
Ing. Felipe Andrés Lombo – Supervisor de contrato – Gobernación del Tolima

Elaboró: Stella Rodríguez

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

FECHA:	23	de	Agosto	de	2018
---------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONTRATO Y/O CONVENIO NÚMERO:	1261 del 21 de Octubre de 2015
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	CONTRATAR LA FASE I DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ATACO-COYAIMA (DEL K0+000 AL K10+695) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
INTERVENTOR(ES):	CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA CP. NIT. 900.788.944-2
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	MEYAN S.A. NIT. 800.143.586-1
SUPERVISOR:	ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
Valor Inicial del Contrato y/o Convenio:	Catorce mil setecientos ochenta y siete millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos veintinueve pesos con 22/100 m/cte. (\$ 14.787.394.329,22)
Valor Total Adicionales:	Cero pesos m/cte. (\$ 0,00)
Valor total del Contrato	Catorce mil setecientos ochenta y siete millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos veintinueve pesos con 22/100 m/cte. (\$ 14.787.394.329,22)
Valor total obras ejecutadas del contrato:	Catorce mil setecientos ochenta y siete millones trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y seis pesos con 41/100 m/cte. (\$ 14.787.341.976,41)
Plazo Inicial del contrato	Cuatrocientos cincuenta días (450 días)
Prorrogas o adiciones:	Cero días (0 días)
Plazo total del contrato incluidas las adiciones:	Cuatrocientos cincuenta días (450 días)
Fecha de Iniciación	14 de Diciembre de 2015
Fecha de Terminación	16 de Noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

1. Que entre el Departamento de Tolima y MEYAN S.A. se celebró el Contrato 1261 del 21 de Octubre de 2015, cuyo objeto es CONTRATAR LA FASE I DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ATACO - COYAIMA (DEL K0+000 AL K10+695) EN EL DEPARTAMNETO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
2. Que el Registro Presupuestal No.11660 fue expedido el 12 de Noviembre de 2015, el contrato y/o convenio fue suscrito por las partes el 21 de Octubre de 2015, se pagaron los correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o convenio y por lo tanto, se expidió la correspondiente Certificación de Legalización el 17 de Noviembre de 2015.
3. Que el Acta de Inicio se suscribió el 14 de Diciembre de 2015.
4. Que de acuerdo con el contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijo como fecha de iniciación el 14 de Diciembre de 2015, quedando como fecha de terminación el 7 de Marzo de 2017.
5. Que el 14 de Diciembre de 2015 se suscribió entre las partes el Acta de Suspensión No. 1 por un término indefinido, hasta que se soluciones las causas que originaron la suspensión.
6. Se suscribe el Acta de Reinicio el 15 de Febrero de 2015, por lo tanto la fecha de vencimiento del contrato será el 9 de Mayo de 2017.
7. Que el 4 de Mayo de 2017 se suscribió entre las partes el Acta de Suspensión No.2 por un término de veintiséis (26) días calendario.
8. El 26 de Mayo de 2017, se suscribió entre las partes el Acta de Ampliación de la Suspensión No.2, mediante la cual se amplía el plazo de suspensión por el término de sesenta (60) días calendario.
9. El 25 de Julio de 2017, se suscribió entre las partes el Acta de Ampliación No.2 de la Suspensión No.2, mediante la cual se amplía el plazo de suspensión por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario.
10. El 11 de Septiembre de 2017, se suscribió entre las partes el Acta de Ampliación No.3 de la Suspensión No.2, mediante la cual se amplía el plazo de suspensión por el término de sesenta (60) días calendario.
11. Que el 11 de Noviembre de 2017, se suscribió el Acta de Reinicio 2, quedando como fecha de terminación del contrato el día 16 de Noviembre de 2017.

X

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

12. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Interventoria del Contrato, según consta en el acta de entrega y recibo definitivo de Obra, suscrita el 16 de Noviembre de 2017, según el siguiente cuadro de cantidades de obra ejecutadas:

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Localización y replanteo de carreteras	M2	84.571,00	2.500,00	211.427.500,00
2	Demolición de estructuras	M3	534,00	99.612,00	53.192.808,00
3	Relleno para estructuras	M3	5.228,90	109.452,00	572.313.562,80
4	Excavaciones varias en material común	M3	13.354,80	14.787,00	197.477.427,60
5	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales	M3	28.299,10	6.120,00	173.190.492,00
6	Excavaciones varias en roca en seco	M3	389,60	63.655,00	24.799.988,00
7	Excavación en roca de la explanación y canales	M3	18.849,00	38.288,00	721.690.512,00
8	Terraplenes	M3	0,00	22.210,00	0,00
9	Conformación calzada existente	M2	48.926,00	757,00	37.036.982,00
10	Mejoramiento de la subrasante con material tamaño max 4"	M3	16.252,67	119.210,00	1.937.480.790,70
11	Base granular	M3	15.771,00	148.050,00	2.334.896.550,00
12	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	M3	0,00	64.116,00	0,00



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 4 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	53.413,00	1.804,00	96.357.052,00
14	Mezcla densa en caliente para parcheo	M3	0,00	433.748,00	0,00
15	Mezcla densa en caliente MDC-2	M3	3.534,80	573.950,00	2.028.798.460,00
16	Excavación varias sin clasificar	M3	8.543,50	16.551,00	141.403.468,50
17	Excavación varias en roca	M3	3.643,10	63.655,00	231.901.530,50
18	Caisson de diámetro interior 1.50M en concreto clase C y anillo E=0.15 incluye excavación bajo agua y bombeos más plastificante sikamet requerimientos de fabricante (no incluye acero de refuerzo)	M3	60,90	1.727.856,00	105.226.430,40
19	Concreto clase D	M3	776,40	533.922,00	414.537.040,80
20	Concreto lanzado clase D	M3	0,00	888.448,00	0,00
21	Concreto clase F para solados	M3	376,50	466.335,00	175.575.127,50
22	Concretos clase G	M3	211,90	334.023,00	70.779.473,70
23	Acero de refuerzo fy 4200 Kg/cm2	KG	139.407,00	4.338,00	604.747.566,00
24	Tubería de concreto reforzado de 900 MM de diámetro interior	M	386,00	664.482,00	256.490.052,00
25	Disipador de energía y sedimentador en concreto ciclópeo	M3	0,00	455.489,00	0,00
26	Cunetas de concreto fundida en el lugar	M3	0,00	531.384,00	0,00

OR

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 5 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

27	Material granular filtrante	M3	4.665,00	140.416,00	655.040.640,00
28	Tubería de PVC perforada D=4"	ML	5.532,20	33.128,00	183.270.721,60
29	Geotextil	M2	21.424,40	8.605,00	184.356.962,00
30	Excavaciones varias para filtros	M3	2.266,00	16.667,00	37.767.422,00
31	Línea de demarcación con pintura en frio	ML	16.650,00	1.615,00	26.889.750,00
32	Tacha reflectiva	UND	1.388,00	9.908,00	13.752.304,00
33	Señal vertical de transito	UND	57,00	372.977,00	21.259.689,00
34	Poste de referencia	UND	7,00	137.768,00	964.376,00
35	Defensa metálica	M	615,60	205.901,00	126.752.655,60
36	Sección final	UND	22,00	78.581,00	1.728.782,00
37	Delineadores de curva horizontal	UND	116,00	386.638,00	44.850.008,00
38	Captafaros	UND	162,00	16.368,00	2.651.616,00
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de explanación canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000ML)	M3-KM	198.225,00	1.117,00	221.417.325,00
40	RECICLADO DE PAVIMENTO EN FRIJO SIN ADICIÓN DE MATERIALES	M3	4.968,00	88.000,00	437.184.000,00
41	ROCERIA Y LIMPIEZA A LADO Y LADO DE LA VIA	Ha	10,70	1.010.000,00	10.807.000,00

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 6 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

42	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	3,20	2.381.414,00	7.620.524,80
43	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	3,20	889.332,00	2.845.862,40
44	REMOCION DE DERRUMBES	M3	4.226,00	6.693,00	28.284.618,00
45	CONFORMACION DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES	M3	80.072,00	4.875,00	390.351.000,00
46	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	ML	352,00	12.250,00	4.312.000,00
47	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	349,00	3.215,00	1.122.035,00
48	PERFORACIÓN Y EPOXICO PARA ANCLAJE EN CONCRETO DE D=1/2" Y PROFUNDIDAD 20 CM	UND	723,00	32.620,00	23.584.260,00
49	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ML	585,00	1.170,00	684.450,00
50	SUBBASE GRANULAR	M3	0,00	125.000,00	0,00
51	CONCRETO CLASE C	M3	581,60	820.657,00	477.294.111,20
52	CUNETA EN CONCRETO CLASE D (3000 psi)	M3	2.210,26	590.000,00	1.304.053.400,00
53	DREN HORIZONTAL D=2" LONG MAYOR A 10 MT	ML	0,00	270.436,00	0,00
54	GAVIONES	M3	498,00	203.720,00	101.452.560,00
55	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA	ML	1.345,00	19.285,00	25.938.325,00
56	PINTURA PARA CABEZOTES	M2	538,00	8.855,00	4.763.990,00

Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 7 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

57	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN , CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100 ML) Y MIL METROS (1.000 ML) DE DISTANCIA	M3-E	210,00	1.050,00	220.500,00
58	AJUSTES POR ACTA DE MODIFICACION	---	19,53		19,53
SUBTOTAL OBRAS					11.784.434.977,30
ADMINISTRACION				17%	2.003.353.946,14
IMPREVISTOS				3%	353.533.049,32
UTILIDAD				5%	589.221.748,87
PROVISION PARA AJUSTES, TANTO EN DISEÑOS COMO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)					56.798.254,78
VALOR TOTAL EJECUTADO					14.787.341.976,41

13. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

14. El balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Balance General del Contrato

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 8 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 14.787.394.329,22
Valor Total Adiciones	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 14.787.394.329,22
Valor pagado	\$ 13.243.772.395,25
Valor causado que no se ha pagado	\$ 1.543.569.581,16
Valor total ejecutado	\$ 14.787.341.976,41
Valor saldo por ejecutar	\$ 52.352,81

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	6808	30/06/2016	81.495.000,00
Acta 2	6809	30/06/2016	75.019.920,00
Acta 3	6957	08/07/2016	447.485.202,51
Acta 4	6958	08/07/2016	1.346.137.938,03
Acta 5	9094	24/08/2016	1.541.093.560,38
Acta 6	9744	05/09/2016	1.781.085.257,29
Acta 7	11325	13/10/2016	1.507.049.963,20
Acta 8	12140-12141	28/10/2016	1.528.571.252,30
Acta 9	13877	28/10/2016	1.701.393.359,43
Acta 10	15102	16/12/2016	765.283.218,02
Acta 11	813	06/02/2017	717.524.966,33
Acta 12	1783	28/02/2017	890.864.317,18
Acta 13	3066	30/03/2017	860.768.440,58

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 9 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Para la ejecución del presente contrato, no se entregaron recursos a título de anticipo.

Que durante la ejecución del contrato de obra se generaron los siguientes pagos: (Este cuadro se incluye solo para contratos de obra).

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BÁSICO	VALOR TOTAL	FECHA
1	15 de Feb al 14 de Mar 2016	81.495.000,00	81.495.000,00	12/07/2016
2	15 de Mar al 14 de Abr 2016	75.019.920,00	75.019.920,00	12/07/2016
3	15 de Abr al 14 de May 2016	447.485.202,51	447.485.202,51	22/07/2016
4	15 de May al 14 de Jun 2016	1.346.137.938,03	1.346.137.938,03	22/07/2016
5	15 de Jun al 14 de Jul 2016	1.541.093.560,38	1.541.093.560,38	31/08/2016
6	15 de Jul al 14 de Ago 2016	1.781.085.257,29	1.781.085.257,29	14/09/2016
7	15 de Ago al 14 de Sep 2016	1.507.049.963,20	1.507.049.963,20	21/10/2016
8	15 de Sep al 14 de Oct 2016	1.528.571.252,30	1.528.571.252,30	04/11/2016
9	15 de Oct al 14 de Nov 2016	1.701.393.359,43	1.701.393.359,43	12/12/2016
10	15 de Nov al 14 de Dic 2016	765.283.218,02	765.283.218,02	22/12/2016
11	15 de Dic 2016 al 14 de Ene 2017	717.524.966,33	717.524.966,33	10/02/2017
12	15 de Ene al 14 de Feb 2017	890.864.317,18	890.864.317,18	07/03/2017
13	15 de Feb al 14 de Mar 2017	860.768.440,58	860.768.440,58	07/04/2017
TOTALES		13.243.772.395,25	13.243.772.395,25	

Quedan pendientes los siguientes pagos:

Descripción	Valor total del contrato	Valor total Pagado	Valor acta Final sin pagar	Saldo sin ejecutar.
Acta No. 14	\$ 14.787.394.329,22	\$ 13.242.772.395,25	\$ 1.543.569.581,16	\$ 52.352,81

Pago correspondiente al Acta de Obra No.14 Final por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 16/100 (\$ 1.543.569.581,16).

Saldo no ejecutado a liberar: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CON 81/100 M/CTE. (\$ 52.352,81)

JK
P

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 10 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

15. El contratista presento la actualización de la Póliza de Cumplimiento de COMPAÑÍA MUNIDAL DE SEGUROS No. NB-100048963 mediante anexo No.5 actualizadas con los siguientes valores y vigencias:

Garantías	Vigencia desde	Termino de Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento de Contrato	15/02/2016	16/09/2018	\$ 1.478.739.433,00
Pago Salarios, Prestaciones Sociales	15/02/2016	16/11/2020	\$ 739.369.716,50
Estabilidad de la Obra	16/11/2017	16/11/2022	\$ 4.436.218.299,00

16. Que el contratista presenta todos los documentos soportes requeridos para la liquidación del contrato mediante oficios GOB-1261-001-2018 Radicado en la Gobernación del Tolima bajo el número 2018E0343339UAC del 9 de Agosto de 2018, donde se presentan los siguientes documentos:

1. Anexo 1 – Paz y salvo trabajadores de la obra y contratistas.
2. Anexo 2 – Paz y salvo ferreterías y canteras.
3. Anexo 3 – Paz y salvo de alcaldía, personería y secretaria planeación de Coyaima– Tolima.
4. Anexo 4 – Paz y salvo presidente Juntas de Acción Comunal.
5. Anexo 5 – Paz y salvo comunidad general.
6. Anexo 6 – Acta de Reunión de la Socialización de la Terminación de las obras.
7. Anexo 7 – Planos Record
8. Anexo 8 – Informe final de ejecución de las obras firmado por los especialistas solicitados para la ejecución de las obras en cada uno de sus campos.
9. Anexo 9 – Registro Fotográfico final de las obras.
10. Anexo 10 – Bitácora de Obra.
11. Anexo 11 – Soporte de los Imprevistos.
12. Anexo 12 – Liquidación de la Fiducia
13. Anexo 13 – Consignación de Rendimientos Financieros y Paz y Salvo de Tesorería Departamental.
14. Anexo 14 – Paz y Salvo Sena, Caja de Compensación, ICBF, Paz y salvo oficina de Trabajo.
15. Anexo 15 – Anexo de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra.
16. Anexo 16 – Cierre Ambiental y Paz y salvo Cortolima.
17. Anexo 17 – Ensayos finales de materiales y productos terminados.
18. Anexo 18 – Guía de Mantenimiento de la Obra.
19. Anexo 19 – Informe financiero de la Obra y Relación de las Actas Parciales Canceladas.
20. Anexo 20 – Certificación de la Interventoria sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y Sena durante todo el plazo de ejecución de la obra.
21. Anexo 21 – Actas y Registros fotográficos de la reparaciones realizadas en las viviendas que se hayan podido ver afectadas por la ejecución de la obra.
22. Anexo 22 - Relación y registro de las obras complementarias realizadas a solicitud de la comunidad.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 11 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No 1261 del 21 de Octubre de 2015, cuyo objeto fue CONTRATAR LA FASE I DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ATACOCYAIMA (DEL K0+000 AL K10+695) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
- Se deja constancia que el contratista constituyó, actualizo y/o amplio las garantías de estabilidad de la obra de acuerdo al acta de entrega y recibo definitivo suscrito el 16 de Noviembre de 2017. Se actualizó la Póliza de cumplimiento de COMPAÑÍA MUNIDAL DE SEGUROS No. NB-100048963 mediante anexo No.5
- Que el valor final del contrato de obra No. 1261 de 2015 ejecutado asciende a la suma de: Catorce mil setecientos ochenta siete millones trescientos cuarenta y un mil novecientos setenta y seis pesos con 41/100 m/cte. (\$ 14.787.341.976,41) conforme a los siguientes valores:
 1. Los pagos realizados y cancelados al contratista por un valor de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 25/100 M/CTE. (\$ 13.243.772.395,25) que corresponden a las actas parciales No. 1 a 13.
 2. El pago del acta FINAL No. 14, por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 16/100 (\$ 1.543.569.581,16).
- Las partes declaran quedar a Paz y Salvo por todo concepto una vez la Gobernación del Tolima cancele la suma correspondiente al acta No. 14 final de obra por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 16/100 (\$ 1.543.569.581,16).
- Hace parte integral del presente documento, el contenido del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de fecha 16 de Noviembre de 2017, suscrita por el contratista y por la Interventoria.
- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del **Contrato**, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.


[Firma manuscrita]


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 12 de 12
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

- La información de la presente Acta de Liquidación deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Publica (SECOP), a través del Portal Único de Contratación en virtud del principio de publicidad que rige la Contratación Estatal.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


Ing. BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
MEYAN S.A.


Ing. MARCO ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA CP


Ing. FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA
SUPERVISOR


Ing. DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACION DEL TOLIMA


Vobos. S. J. y M.
Contratista - S. J. y M.
RUBEN USDETH TORO CORDOBA.



tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
12-06-2015-1317-P-05-PSUS2R0000000044



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

Afiliados

PASA API
Asociación Panamericana de Fianza
Panamerican Surety Association

HOJA No. 1

No. POLIZA NB-100048963	No. ANEXO 5	No. CERTIFICADO 70671110
VIGENCIA DESDE 00:00 Horas del 15/02/2016	VIGENCIA HASTA 24:00 Horas del 16/11/2022	
FECHA EXPEDICION 22/08/2018		
SUC. EXPEDIDORA BOGOTA	DIRECCION CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1	TELEFONO 8113304

TOMADOR MEYAN S.A.	NIT 800.143.588-1
DIRECCION CL 153 N 6 22	TELEFONO 8714357
ASEGURADO GOBERNACION DEL TOLIMA	NIT 800.113.672-7
DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 piso 4	TELEFONO 2811111
BENEFICIARIO GOBERNACION DEL TOLIMA	NIT 800.113.672-7
DIRECCION CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 piso 4	TELEFONO 2811111

OBJETO DEL CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA CON FECHA 16/11/2017 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 1261 DE FECHA 21 OCT 2015, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA FASE I DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ATACO - COYAIMA (DEL K0 + 000 AL K10 + 695) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMA \$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 15/02/2016	24:00 Horas del 16/09/2018	1,478,739,433.00	1,311,418.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 15/02/2016	24:00 Horas del 16/11/2020	739,369,716.50	497,707.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/11/2017	24:00 Horas del 16/11/2022	4,436,218,299.00	0.00
TOTAL ASEGURADO			6,654,327,448.50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
COMSEGUAR LTDA	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER
COASEGURADORES	% PARTICIPACION	

PRIMA BRUTA	\$ 1,809,126.00
DESCUENTOS	
PRIMA NETA	\$ 1,809,126.00
OTROS	\$ 0.00
IVA	\$ 343,734.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,152,860.00

CONVENIO DE PAGODIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2018

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 021 DE JUNIO DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

SIEMPRE VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE SU POLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
opción / link: verifique la autenticidad de tu póliza o seguro

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855900 FAX: 2851220

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES



-ASEGURADO-

TOMADOR

16/11/17

Scanned by CamScanner

24 / Agosto / 2018

NB 100048963

1261/2015

Comis. A. Troncoso H.

Raul Udelezen,