

Ibagué, 21 de noviembre 2022

Ingeniera
GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
Directora Técnica
EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

ASUNTO: INFORME MENSUAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS EN APOYO A LA SUPERVISION. (Periodo del 21 de octubre al 19 de noviembre de 2022)

Respetada Ingeniera los siguientes contratos se encuentran bajo el apoyo a la supervisión.

Contrato de Obra No. 0125 del 11 de septiembre de 2018. Suscrito entre EDAT SA ESP y la UNIÓN TEMPORAL PMA 2018 con NIT.: 901.212.322-5 que tiene por Objeto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA."

HISTORIAL Y ESTADO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	125 del 11 de septiembre de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PMA 2018
NIT	901.212.322-5
REPRESENTANTE LEGAL	BENJAMIN ORLANDO ARANA OSUNA
C.C.	79.909.543 expedida en Bogotá D.C.
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	Carrera 5 No. 22-48 Segundo piso IBAGUÉ – TOLIMA Número de celular: 315 349 4975
SUPERVISOR	GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN – Directora Técnica EDAT S.A. E.S.P Oficial
TIPO CONTRACTUAL	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.
VALOR INICIAL	ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 11.941.501.102,00) M/CTE.
ADICIÓN No. 01	TRES MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.051.068.971,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS (\$14.992.570.073,00) M/CTE

PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PRÓRROGA No. 01	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PRÓRROGA No. 02	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
PRÓRROGA No. 03	CUATRO (04) MESES
PRÓRROGA No. 04	TRES (03) MESES
PLAZO ACTUALIZADO	VEINTISÉIS (26) MESES QUINCE (15) DÍAS
ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	18 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 01	27 DE OCTUBRE DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	29 DE OCTUBRE DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 02	31 DE MAYO DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	12 DE JULIO DE 2021
ACTA DE REINICIO No. 03	19 DE MAYO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 04	01 DE NOVIEMBRE DE 2022

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO OBRA			
VALOR CONTRATO:	\$ 11.941.501.102,00		
VALOR ADICION 01:	\$ 3.051.068.971,00		
ANTICIPO No. 01			\$ 4.776.600.440,80
ANTICIPO No. 02			\$ 1.220.427.588,40
ACTA PARCIAL 01:		18,27%	\$ 2.739.145.008,00
ACTA PARCIAL 02:		8,61%	\$ 1.291.002.904,00
ACTA PARCIAL 03:		10,94%	\$ 1.639.989.863,00
ACTA PARCIAL 04:		10,03%	\$ 1.504.087.943,00
ACTA PARCIAL 05:		11,59%	\$ 1.737.666.565,00
ACTA PARCIAL 06:		8,76%	\$ 1.313.703.977,00
ACTA PARCIAL 07:		4,99%	\$ 747.557.539,00
ACTA PARCIAL 08:		5,69%	\$ 853.353.222,00
SALDO POR COBRAR:		21,12%	\$ 3.166.063.052,00
SUMAS IGUALES:	\$ 14.992.570.073,00	100,00%	\$ 14.992.570.073,00

BALANCE DEL ANTICIPO

BALANCE DEL ANTICIPO			
ANTICIPO INICIAL	\$ 4.776.600.440,80		
ANTICIPO ADICIÓN	\$ 1.220.427.588,40		
PORCENTAJE AMORTIZACIÓN	40%		
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 01		23,75%	\$ 1.424.355.404,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 02		7,97%	\$ 477.671.074,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 03		11,49%	\$ 688.795.742,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 04		10,03%	\$ 601.635.177,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 05		11,59%	\$ 695.066.626,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 06		8,76%	\$ 525.481.591,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 07		4,99%	\$ 299.023.016,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No. 08		1,08%	\$ 64.571.810,80
SALDO POR AMORTIZAR:		20,35%	\$ 1.220.427.588,40
SUMAS IGUALES:	\$ 5.997.028.029,20	100,00%	\$ 5.997.028.029,20

El contrato de obra actualmente se encuentra en ejecución, iniciando el mes de noviembre se presentó el cobro del anticipo de la adición No. 01 la cual esta a la espera del desembolso por parte del consorcio FIA. Adicional a lo anterior, se realizaron actividades de reposición de concreto rígido de 4000 PSI.

Actualmente el proyecto se encuentra en aproximadamente 80,00 % de ejecución según lo dialogado con los representantes de las uniones temporales.

Contrato de interventoría No. 0126 del 11 de septiembre de 2018. Suscrito entre EDAT SA ESP y la UNIÓN TEMPORAL INTER-PMA-ATACO con NIT.: 901.212.639-4 que tiene por Objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA."

HISTORIAL Y ESTADO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	126 del 11 de septiembre de 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER-PMA-ATACO
NIT	901.212.639-4
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON ROLANDO TORRES MORALES
C.C.	79.789.476
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	Funza – Cundinamarca Número de celular: 322 703 0610

SUPERVISOR	GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN – Directora Técnica EDAT S.A. E.S.P Oficial
TIPO CONTRACTUAL	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.
VALOR INICIAL	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 789.081.900,08) M/CTE.
ADICIÓN No. 01	DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$201.547.102,00)
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$990.629.002,08) M/CTE
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
PRÓRROGA No. 01	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PRÓRROGA No. 02	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
PRÓRROGA No. 03	CUATRO (04) MESES
PRÓRROGA No. 04	TRES (03) MESES
PLAZO ACTUALIZADO	VEINTISÉIS (26) MESES QUINCE (15) DÍAS
ACTA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	18 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 01	27 DE OCTUBRE DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	29 DE OCTUBRE DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 02	31 DE MAYO DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	12 DE JULIO DE 2021
ACTA DE REINICIO No. 03	19 DE MAYO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 04	01 DE NOVIEMBRE DE 2022


BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO INTERVENTORIA			
VALOR CONTRATO:	\$ 789.081.900,08		
VALOR ADICION 01:	\$ 201.547.102,00		
ACTA PARCIAL 01:		46,47%	\$ 460.297.775,00
ACTA PARCIAL 02:		19,91%	\$ 197.270.474,00
SALDO POR EJECUTAR:		33,62%	\$ 333.060.753,08
SUMAS IGUALES:	\$ 990.629.002,08	100,00%	\$ 990.629.002,08

El contrato de interventoría actualmente se encuentra en ejecución, iniciando el mes de noviembre se aprobó la presentación del cobro del anticipo de la adición No. 01 del contrato de obra No. 0125 de 2018, la cual está a la espera del desembolso por parte del consorcio FIA. Adicional a lo anterior, la interventoría está realizando la verificación y supervisión en la ejecución de las actividades de reposición de concreto rígido de 4000 PSI.

Actualmente el proyecto se encuentra en aproximadamente 80,00 % de ejecución según lo dialogado con los representantes de las uniones temporales.

Cordialmente,



WILLIAM ALBERTO MARÍN LOPEZ
Contratista de Apoyo a la Supervisión
EDAT S.A. E.S.P. Oficial.