

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 5****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	15	de	Diciembre	de	2022
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	0851 DEL 22 DE MAYO DE 2020
Objeto del CONTRATO: "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA"	
Interventor:	N/A
Supervisor:	ING. DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS. (\$ 396.251.582) M/CTE
VALOR ADICION:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS (\$198.125.791) M/CTE.
VALOR FINAL CONTRATO:	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (\$594.377.373) M/CTE.
CONTRATISTA:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A. E.S.P EGETSA S.A. E.S.P
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO, SEGÚN ACTA DE PRORROGA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
Fecha de Legalización:	10 de junio de 2020
Acta de Inicio:	19 de junio de 2020
Suspensión N° 1	21 de Agosto de 2020
Reinicio N° 1	07 de diciembre de 2020
Suspensión N° 2	19 de marzo de 2021
Reinicio N° 2	09 de agosto de 2021
Suspensión N° 3	23 de septiembre de 2021
Reinicio N° 3	11 de noviembre de 2021
Suspensión N° 4	07 de enero de 2022
Estado actual contrato	Suspendido
CDP Inicial N°:	609 del 17 de febrero de 2020
RP Inicial N°:	2962 del 08 de junio de 2020
RP Adición N°:	9750 del 10 de septiembre de 2021



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

A. ESTADO A LA FECHA: *EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA TERMINADO EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE RETIE Y RETILAP*

B. META A IMPACTAR: CP2MP8 “Viviendas Nuevas Construidas y/o mejoradas y/o subsidios asignados en el sector rural”

C. USUARIOS: 49 beneficiarios de la vereda rural veredas SAN PEDRO Y LAS MORAS del Municipio de Ataco.

D. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato, fue el día 19 de junio de 2020, quedando como fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2020.
2. Que mediante acta de suspensión No. 01 del 21 de agosto de 2020 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 0851, cuyo objeto “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA” a partir del 21 de agosto de 2020, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.
3. Que mediante acta de reinicio No. 01 del 07 de diciembre de 2020 REANUDAR la ejecución del contrato interadministrativo 0851 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA”. a partir del siete (07) de diciembre de dos mil veinte (2020), por encontrarse superadas a la fecha las razones por las cuales el mismo había sido suspendido, quedando como nueva fecha de terminación es el 03 de abril de 2021.
4. Que mediante acta de suspensión No. 02 del 19 de marzo de 2021 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA”.”, a partir del 19 de marzo de 2021, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.
5. Que mediante acta de reinicio No. 02 del 09 de agosto del 2021 REANUDAR la ejecución del contrato interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA”. a partir del 09 de agosto de dos mil veintiuno (2021), por encontrarse superadas a la fecha las razones por las cuales el mismo había sido suspendido, quedando como nueva fecha de terminación es el 21 de agosto de 2021.
6. Que mediante acta de prórroga y adición No. 01 del 10 de septiembre del 2021 PRORROGAR Y ADICIONAR a la ejecución del contrato interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA". Presentados los hechos debidamente documentados de la ejecución del contrato interadministrativo N. 0851 del 22 de mayo de 2020 entre la Gobernación del Tolima y la empresa generadora de energía del Tolima EGETSA, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA" con más del 75% de ejecución y evidenciado la necesidad de brindar servicio a 24 usuarios más que no se encuentran financiados en el acto contractual se justifica social, técnica y económicamente en conceder una adición en valor y tiempo con un costo de \$ 198.125.791 (ciento noventa y ocho millones ciento veinticinco mil setecientos noventa y un pesos) moneda corriente y un plazo de ejecución de 90 días calendario.

7. Que mediante acta de suspensión No. 03 del 23 de septiembre de 2021 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA"., a partir del 23 de septiembre de 2021, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.
8. Que mediante acta de reinicio No. 03 del 11 de noviembre del 2021 REANUDAR la ejecución del contrato interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA". a partir del 11 de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por encontrarse superadas a la fecha las razones por las cuales el mismo había sido suspendido, quedando como nueva fecha de terminación es el 06 de enero del 2022.
9. Que mediante acta de suspensión No. 04 del 04 de enero del 2022 SUSPENDER la ejecución del Contrato Interadministrativo N° 0851 Cuyo objeto es "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN PEDRO Y LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENO DEL TOLIMA"., a partir del 04 de enero 2022, hasta que se supere la causa que dio origen a la presente suspensión.

E.ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Visita de campo proyecto en la vereda
- Informe de supervisión No. 01 cobro 50% del valor del contrato como anticipo
- Ejecución del proyecto
- En proceso de ejecución de la adición



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

F. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------

G. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

El presente informe se emite el día 15 de diciembre de 2022 para detallar el impacto de metas del CONTRATO N° 0851 DEL 22 DE MAYO DE 2020.

ING. DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN
Supervisor - Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat