

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	12	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato número:	0613 DEL 14 DE MARZO DE 2019
Objeto del contrato:	“CONT RATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGE TSA SA E.S.P LA “CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION E N LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$947,675.605)
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P EGETSA
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	1772 DEL 26 DE FEBRERO DE 2019
RP N°:	2948 DEL 18 DE MARZO DE 2019
Fecha de Legalización:	26 de marzo del 2019
Acta de Inicio:	27 de marzo de 2019
Fecha de Terminación inicial:	22 de septiembre de 2019
Acta de Suspensión N° 01:	09 de mayo de 2019

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	
Acta de Reinicio N° 01:	01 de agosto de 2019	
Acta de suspensión N°02:	10 de septiembre 2019	
Acta de Reinicio N° 02:	22 de octubre de 2019	
Acta de suspensión N°03:	12 de diciembre 2019	

A. ESTADO A LA FECHA: SUSPENDIDO

Nota: es objeto de suspensión teniendo en cuenta que la obra ya se encuentra terminada, quedando pendiente unicamente la certificación RETIE y la expedición del memorando por parte del Operador de Red CELSIA, certificados que requieren tiempos de expedición que resultan ajenos a EGETSA y a la Gobernación del Tolima

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. El día 14 de Marzo de 2019 se celebra contrato interadministrativo N° 0613 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO Secretaria de Infraestructura y Hábitat Ordenadora del Gasto – Ejecutora, FERNANDO AUGUSTO BONILLA Supervisor y MARIA AZUCENA RAMIREZ SANDOVAL Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. Que mediante Resolución N° 0137 del 14 de Marzo de 2019, se reasigna la supervisión a LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
3. Las Pólizas N° 12-44-101180885 y N° 12-40-101041365 fueron expedidas el día 19 de Marzo de 2019.
4. El Registro Presupuestal N° 2948 fue expedido el 18 de Marzo de 2019.
5. Mediante Oficio del día 26 de Marzo del 2019 se solicita certificado de legalización del contrato interadministrativo 0613-19 con EGETSA S.A. E.S.P. Se anexan Pólizas y Registro Presupuestal.
6. Que el certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación tiene como fecha de legalización el día 26 de Marzo de 2019.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

7. Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 0613 - 2019 cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.A.
E.S.P LA "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" el día 27 de Marzo de 2019; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Septiembre de 2019.
8. Mediante Oficio del día 1 de Abril de 2019 se anexa la siguiente documentación para legalización del primer pago anticipado del contrato interadministrativo N° 0613-19 con EGETSA S.A. E.S.P: Informe de Supervisión y anexo, Acta de Inicio original, Seguridad Social y Parafiscal, Copia de la Factura, Certificado cuenta bancaria, Rut y Resolución de reasignación de Supervisión
9. Se realizó un primer pago anticipado del 50%, mediante Orden de Pago N°3836 y Egreso del 05/04/2019.
10. Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 09 de mayo de 2019.
11. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.
12. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.
13. Mediante oficio del 31 de julio de 2019, se remite a contratación, Acta de suspensión N°1, que reposaba en al carpeta a cargo del anterior supervisor.
14. Mediante oficio del 1 de agosto de 2019, Egetsa remite solicitud de reinicio del contrato 0613 de 2019.
15. Se suscribe Acta de Reinicio N°1 con fecha 01 de agosto de 2019, a cargo del supervisor y contratista.
16. Mediante oficio del 08 de agosto de 2019, se remite a contratación, Original Acta de Reinicio N°1.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

17. Mediante oficio del 30 de agosto de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: solicitud informe y documentos para cada contrato interadministrativo N°0612,0613 y 0614 de 2019.
18. Mediante oficio del 02 de septiembre de 2019, se remite a la Dirección de contratación, con asunto:
actualización de póliza contrato interadministrativo N°0613 de 2019.
19. Mediante oficio del 02 de septiembre 2019, se remite a la Secretaria de Planeación y Tic, con asunto: solicitud copia de las carpetas del proyecto: CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION RURAL POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
20. Se realiza mesa técnica el 06 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
21. Se realiza mesa técnica el 09 de septiembre de 2019, con interventorías, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019 e interventorías
22. Que mediante Acta Modificatoria N°1, del 09 de septiembre de 2019, se realiza las modificaciones al presupuesto según menores o mayores cantidades e ítem no previstos.
23. Mediante oficio del 09 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 10/09/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019, con compañía de CELSIA S.A E.S.
24. Se realiza mesa técnica el 10 de septiembre 2019, con Egetsa, interventorías y acompañamiento de personal de CELSIA, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
25. Que mediante Acta de Suspensión No. 2, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 10 de Septiembre de 2019.
26. Se realiza mesa técnica el 25 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo del contrato N°0613 de 2019.
27. Mediante oficio del 01 de octubre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 03/10/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

28. Mediante oficio del 15 de octubre de 2019 de EGETSA, envían soporte de actualización de pólizas del contrato No 12-44-101180885 cumplimiento de contrato, devolución de pagos anticipados, pago de salarios prestacionales sociales e indemnización laboral, estabilidad y calidad de obra. Póliza No 12-40-101041365 responsabilidad civil extracontractual.
29. Mediante oficio del 22 de octubre de 2019 de EGETSA en la cual se realiza solicitud de reinicio del contrato NO 613 de 2019
30. Acta de reinicio No 2 de 22 de octubre de 2019
31. Mediante oficio del 30 de octubre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dr. Paola Arbeláez Arenas, por medio de la cual se remiten el Acta original de Reinicio No 2 (3folios), oficio solicitud reinicio del contratista (1folio) y oficio solicitud reinicio de la interventoría (1folio)
32. Mediante oficio del 1 de noviembre de 2019 de EGETSA, actualizan Pólizas No 12-44-101180885 Cumplimiento de contrato, devolución de pagos anticipados, pago de salarios prestacionales sociales e indemnización laboral, estabilidad y calidad de obra. Póliza No 12-40-101041365 de responsabilidad civil extracontractual.
33. Mediante oficio del 15 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dr. Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remiten los siguientes documentos:
Informe de supervisión No 02 y anexo original
Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales octubre
Copia equivalente a la factura No 725
Oficio remisorio del contratista
RUT
Informe de actividades
Justificación imprevistos
Informe de interventoría
Acta parcial No 1
Registro fotográfico cd
33. Mediante oficio del 15 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dr. Paola Arbeláez Arenas por medio del cual se envía la actualización de la póliza seguros del estado NO 12-4-101180885 y RCE 12-40-101041365 y el oficio remisorio del contratista (1 folio)
34. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de EGETSA se solicita suspensión del contrato NO 613 del 14 de marzo de 2019
35. Acta de suspensión No 3 del 12 de diciembre de 2019
36. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dr. Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remiten los siguientes documentos:
Acta original de suspensión N° 3 del contrato 613 de 2019.
Oficio solicitud del contratista

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 6 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se construyo la red de media tensión y la red de baja tensión en la Vereda EL ROBLE, y se realizaron las instalaciones internas en cada beneficiario.

✓ **Meta:** 54 Viviendas, cuentas residenciales con equipo de medida

D. CRONOGRAMA:

TIEMPO QUE QUEDA POR EJECUTAR DESDE EL REINICIO N° 02 DE FECHA 22/10/2019

MES	22/OCTUBRE/2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
PROGRAMADO					
EJECUTADO					

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
--------------	------

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por Egetsa, mediante Informe del 12 de diciembre de 2019.

F. REGISTRO FOTOGRAFICO:



G. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

Hay que tener en cuenta que después de ejecutar el 100% de la obra se continúa con la visita por parte del RETIE, y una vez expedido el certificado, se realiza el trámite ante el operador de red, en

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 7 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

este caso CELSIA S.A E.S.P, para obtener el memorando de revisión de la instalación de la conexión.

H. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$947.675.605,00	Primer Desembolso - Pago Anticipado (50%)	\$473.837.802,50
Valor Adiciones si las hay		Segundo desembolso (40%)	\$ 379.070.242
Valor Total del Convenio	\$947.675.605,00		
Valor pagado	\$852.908.044,50		
Valor que no se ha pagado	94.767.560,50		
Valor total ejecutado			
Saldo a Liberar		TOTAL	\$852.908.044,50

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.



SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
Supervisora - Contratista