

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1419 del 25 de Junio de 2019
-------------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA"

Interventor:	N/A
---------------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
--------------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.316.533.345) M/CTE
------------------------------------	---

COOPERANTE:	SERVINGAS S.A E.S.P RL. PEDRO JULIO SEPELANO MARTINEZ
--------------------	--

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	22 de Julio de 2019
-------------------------------	---------------------

Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
------------------------	---------------------

Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
--------------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3639 del 20 de Junio de 2019 3640 del 20 de Junio de 2019 3641 del 20 de Junio de 2019
-----------------	--

RP N°:	7174 del 28 de Junio de 2019 7176 del 28 de Junio de 2019 7177 del 28 de Junio de 2019
---------------	--

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1419 de 2019.

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 22 de julio de 2019 mediante oficio N° 2406 se procedió a enviar una solicitud de modificación en la minuta la cual presento errores.
3. El 22 de julio del 2019 con N° 2397 se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2319 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 23 de Agosto del 2019 ya que la interventoría ya se encontraba en proceso de legalización.
6. Se procedió a la radicación del acta de inicio del convenio el 30 de julio del 2019 y con elaboración del acta del día 29 de julio del presente año.
7. El día 19 de septiembre de 2019 se procedió a efectuar visita para supervisión y socialización del proyecto como se muestra en el siguiente registro fotográfico.
8. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
9. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
10. Se envió tercera reiteración de oficio el 21 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
11. Se realizo acta de adición N° 001 del 25 de noviembre de 2019, por un total de 36 días.
12. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre 2019.
13. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	49%
NUMERO DE CONEXIONES AL 13%	102

Nota: a la fecha de suspensión se procede a encontrar las obras 49 % y las conexiones domiciliarias al 13%

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO



E.

CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:


MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	25/NOVIEMBRE/2019	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1419 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.


ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Anexos

App news and reviews, best 5.0

Autenticación de Usuarios de E

Consulte en el SECOP II Colom

Detalle del proceso: 1419

Resultado de la Consulta

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9608843

Detalle del Proceso Número: 1419

GOBERNACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

Tipo de Proceso

Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)

Estado del Proceso

Celebrado

Asociado al Acuerdo de Paz

No

Causal de Otras Formas de Contratación Directa

Contratos Interadministrativos (Literal C)

Régimen de Contratación

Estatuto General de Contratación

Grupo

[F] Servicios

Segmento

[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público

Familia

[8310] Servicios públicos

Clase

[831016] Servicios de petróleo y gas

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

ALIMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A.E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA".

Cantidad a Contratar

\$ 1,119,179,033

Moneda de Pago

Peso Colombiano

Tipo de Contrato

Otro Tipo de Contrato

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cantidad del respaldo presupuestal
CDP	3639	\$ 640,769,971
CDP	3640	\$ 115,936,185
CDP	3641	\$ 362,472,876

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución

Tolima : Palocabildo

11:51 p.m.

5/11/2019

[App news and reviews](#), [best of](#) | [Autenticación de Usuarios de E](#) x | [Consulte en el SECOP I](#) | Color: x | [Resultado de la Consulta](#) x | [Detalle del proceso: 1419](#)

[contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9608843](#)

DOCUMENTOS

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Tolima - Itagüé
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	27-06-2019 03:30 p.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	icontratos@outlook.com
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	1419
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A.E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS DOMILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA".
Cuantía Definitiva del Contrato	\$1.119.179.033.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA Y GAS S.A. E.S.P. SERVINGAS S.A
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 809012699
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia - Tolima
Nombre del Representante Legal del Contratista	PEDRO JULIO SUPELANO MARTINEZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 3021372
Sexo representante legal del contratista	
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	25 de junio de 2019
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de junio de 2019
Plazo de Ejecución del Contrato	120 Días
Destinación del Gasto	Inversión

Origen de los recursos Recursos propios



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA		1.42 MB	1	13-12-2019 09:31 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		655 KB	1	28-11-2019 03:28 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		927 KB	1	31-07-2019 09:38 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		2.14 MB	1	29-07-2019 02:56 PM
Documento Adicional	CDP		345 KB	1	27-06-2019 03:35 PM
Contrato	CONTRATO 1419-19		6.61 MB	1	27-06-2019 03:35 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Celebración de Contrato	27 de June de 2019 03:35 P.M.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
ACTA DE SUSPENSION 1			Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	16	de	Diciembre	de	2019
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
• Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número:	1419	de	25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA"			
Interventor:	CONSORCIO CV PALOCABILDO		
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ		
Cooperante:	SERVINGAS S.A E.S.P		
Valor del contrato:	MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.316.533.345) M/CTE.		
Duración del contrato y/o convenio:	Ciento veinte (120) días calendario		
Acta de adición en tiempo	Acta de adición N° 001 DE fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario		
Plazo total de ejecución	Ciento cincuenta y seis (156) días calendario		
Días ejecutados	Ciento treinta y nueve (139) días calendario		

CONSIDERANDO:
Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y SERVINGAS S.A E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1419 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA" Por un valor de **\$1.316.533.345** y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 de fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento cincuenta y seis (156) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud remitida el fecha 16 de diciembre de 2019 por Contrato de Interventoría N° 1594 – 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 1419 DEL 25/06/19 QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA", la suspensión del Convenio de Asociación N° 1419 – 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera; los fabricantes y proveedores de material de tubería de red y accesorios de polietileno al igual que los importadores de accesorios para las instalaciones internas , nos han manifestado que la disponibilidad y despachos pueden realizarse hasta el 13 de diciembre de 2019

Proveedores:

- A. TUVALREP: Proveedor de tubería y accesorios de polietileno.
- B. GAS HIDRAULICAS LTDA: Proveedor de accesorios para red e instalaciones de gas.
- C. HUMCAR C.I. Industrias Humcar SAS: proveedor de accesorios para el centro de medición.
- D. EXTRUCOL: Proveedor de tubería y accesorios de red para gas.

- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1419 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.

OK

[Firma]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT


Pág. 8 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión.


Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1419 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 16 de diciembre del 2019:


ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor


PEDRO JULIO SUPELANO MARTÍNEZ
RL. SERVINGAS S.A.E.S.P.
Cooperante


ARNOLD MURCIA CHARRY
RL. CONSORCIO CV CASABIANCA


Vº Bº: DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT


Vº Bº: JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Reviso: DANIELA LEÓN VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH