

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1422 del 25 de Junio de 2019
------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S,A ES,P, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABLANCA, TOLIMA"

Interventor:	N/A
--------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
-------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	MIL TRECIENTOS VEINTE SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS MIL PESOS (\$1.326.595.216) M/CTE
-----------------------------	---

COOPERANTE:	SERVINGAS S.A E.S.P RL. PEDRO JULIO SEPELANO MARTINEZ
-------------	--

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	22 de Julio de 2019
------------------------	---------------------

Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
-----------------	---------------------

Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
-------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3601 del 18 de Junio de 2019 3681 del 21 de Junio de 2019
----------	--

RP N°:	7021 del 26 de Junio de 2019 7022 del 26 de Junio de 2019
--------	--

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1422 de 2019



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 22 de julio del 2019 con N° 2395 se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
3. El 12 de julio del 2019 con N° 2323 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
4. Se procedió a la radicación del acta de inicio del convenio el 30 de julio del 2019 y con elaboración del acta del día 29 de julio del presente año.
5. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 04 de septiembre del 2019 ya que la interventoría ya se encontraba en proceso de legalización.
6. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
7. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
8. Se envió tercera reiteración de oficio el 21 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
9. Se realizo acta de adición N° 001 del 25 de noviembre de 2019, por un total de 36 días
10. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre 2019.
11. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	48%
NUMERO DE CONEXIONES AL 16%	113

Nota: El porcentaje de ejecución del proyecto es de un 48% y en conexiones domiciliarias se han realizado 113, que equivalen a un 16% del mismo

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO



E. CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:


MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	25/NOVIEMBRE/2019	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1422 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.


ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexos



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

App news and reviews, best so...

Autenticación de Usuarios de E...

Consulte en el SECOP || Color...

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1922

← → ↺ ↻

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8463446

☆

Detalle del Proceso Número: 1922

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Formas de Contratación	Contratos Interadministrativos (Literal C)
Regimen de Contratación	Directa
Grupo	Estaduto General de Contratación
Segmento	[F] Servicios
Familia	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Clase	[8014] Comercialización y distribución
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	[801416] Actividades de ventas y promoción de negocios CONTRATAR EL SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y DE LA ELECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO - SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN- 2016-2019.
Cantidad a Contratar	\$ 300,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato
Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso	
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal
CDP	4163
Cantidad del respaldo presupuestal	\$ 300,000,000
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Tolima : Ibagué
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Tolima : Ibagué

11:56 p.m.

5/11/2019

ESP

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS		1.40 MB	1	13-12-2019 09:27 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		955 KB	1	28-11-2019 03:25 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		919 KB	1	31-07-2019 09:53 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.92 MB	1	29-07-2019 05:27 PM
Contrato	CONTRATO 1422-19		4.67 MB	2	28-06-2019 11:13 AM
Documento Adicional	CDP		294 KB	1	27-06-2019 04:22 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Modificación de datos al contrato	28 de June de 2019 11:13 A.M.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		FOR-CB-004
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 01
	ACTA DE SUSPENSION 1		Pág. 1 de 3
		Vigente desde:	06/10/2011

Fecha: 16 de Diciembre de 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número:	1422	de 25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ES,P, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABLANCA, TOLIMA"		
Interventor:	CONSORCIO CV CASABIANCA	
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ	
Cooperante:	SERVINGAS S.A E.S.P	
Valor del contrato:	MIL TRECIENTOS VEINTE SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$1.326.595.216)	
Duración del contrato y/o convenio:	Ciento veinte (120) días calendario	
Acta de adición en tiempo	Acta de adición N° 001 DE fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario	
Plazo total de ejecución	Ciento cincuenta y seis (156) días calendario	
Días ejecutados	Ciento treinta y nueve (139) días calendario	

CONSIDERANDO:

Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y SERVINGAS S.A E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1422 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ES,P, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABLANCA, TOLIMA" Por un valor de \$1.326.595.216 y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 de fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento cincuenta y seis (156) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud remitida el fecha 16 de diciembre de 2019 por Contrato de Interventoría N° 1615 – 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN N° 1422 DE 25 JUNIO 2019, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CASABLANCA TOLIMA". la suspensión del Convenio de Asociación N° 1422 – 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera; los fabricantes y proveedores de material de tubería de red y accesorios de polietileno al igual que los importadores de accesorios para las instalaciones internas , nos han manifestado que la disponibilidad y despachos pueden realizarse hasta el 13 de diciembre de 2019

Proveedores:

- A. TUVALREP: Proveedor de tubería y accesorios de polietileno.
 - B. GAS HIDRAULICAS LTDA: Proveedor de accesorios para red e instalaciones de gas.
 - C. HUMCAR C.I. Industrias Humcar SAS: proveedor de accesorios para el centro de medición.
 - D. EXTRUCOL: Proveedor de tubería y accesorios de red para gas.
- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1422 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No. 1 del convenio de asociación No. 1420 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 16 de diciembre del 2019:

ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
Contratista Supervisor

PEDRO JULIO SUPELANO MARTINEZ
RL. SERVINGAS S.A E.S.P.
Cooperante

ARNOLD MURCIA CHARRY
RL. CONSORCIO CV CASABIANCA

Vc Bo. DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Vc Bo. JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Reviso: DANIELA LEON VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH