

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1417 del 25 de Junio de 2019
------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE FALAN, TOLIMA".

Interventor:	N/A
--------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
-------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$ 3.492.367.605) M/CTE.
-----------------------------	---

COOPERANTE:	SERVINGAS S.A E.S.P RL. PEDRO JULIO SEPELANO MARTINEZ
-------------	--

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	22 de Julio de 2019
------------------------	---------------------

Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
-----------------	---------------------

Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
-------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3602 del 18 de Junio de 2019
----------	------------------------------

RP N°:	7165 del 28 de Junio de 2019
--------	------------------------------

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1417 de 2019.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 22 de julio de 2019 se procedió a enviar una solicitud de modificación en la minuta la cual presento errores.
3. El 22 de julio del 2019 con N° 2398 se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2320 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. El 30 de julio de 2019 se radico el acta de inicio la cual fue proyectada el 29 de julio del 2019.
6. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 04 de septiembre del 2019 que no fue posible la adjudicación de la interventoría ya que se declaró desierta por errores presentados en la propuesta por ende se procedió a dejarla con supervisión.
7. El día 17 de septiembre de 2019 se procedió a efectuar visita para supervisión y socialización del proyecto como se muestra en el siguiente registro fotográfico.
8. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
9. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
10. Se envió tercera reiteración de oficio el 21 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
11. Se realizo acta modificatoria N° 1 de la clausula séptima forma de desembolso, el 19 de diciembre de 2019
12. Se realizo acta de adición N° 001 del 25 de noviembre de 2019, por un total de 36 días.
13. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre 2019
14. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	48.7%
NUMERO DE CONEXIONES 12% DE LA EJECUCION TOTAL DEL CONVENIO	182

Nota: el avance del proyecto equivale al 48.7%, con un avance en conexiones domiciliarias equivalentes al 12 %.

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Nota: no se cuenta con registro fotográfico por el no inicio de la ejecución a la fecha.

E. CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO


MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehiculo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1417 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.


ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexos



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

App new and review, best. (0)

Autenticación de Usuarios de E

Consulte en el SECOP II Color

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1417

←

→

↺

↻

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9557863

Detalle del Proceso Número: 1417

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Formas de Contratación	Contratos Interadministrativos (Literal C)
Regimen de Contratación	Estado General de Contratación
Grupo	[7] Servicios
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público
Familia	[8310] Servicios públicos
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ALUMBRADORES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVICIOS S.A.E.S.P. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMILIARIO DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FALÁN TOLIMA".
Cuántía a Contratar	\$ 3.108.247.823
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato

Resguardos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de resguardo presupuestal	Número del resguardo presupuestal	Cuántía del resguardo presupuestal
CDP	3602	\$ 3.108.247.823

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Tolima - Venadillo
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Tolima - Itagüé

11:14 p.m.
5/11/2019



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA		1.40 MB	1	13-12-2019 09:18 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		643 KB	1	28-11-2019 03:30 PM
Documento Adicional	ACTA MODIFICATORIA 001		687 KB	1	20-11-2019 11:37 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		864 KB	1	31-07-2019 09:34 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.75 MB	1	29-07-2019 03:10 PM
Documento Adicional	CDP		146 KB	1	28-08-2019 05:44 PM
Contrato	CONTRATO 1417-19		6.51 MB	1	28-08-2019 05:44 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	26 de June de 2019 05:41 P.M.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
	MACROPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión: 01
ACTA DE SUSPENSIÓN 1		Pág. 1 de 3	
Fecha: 16 de Diciembre de 2019		Vigente desde: 06/10/2011	
GRADO DE RESPONSABILIDAD			
• Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN X	
Contrato y/o convenio número: 1417 de 25/06/2019			
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A. E.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE FALAN, TOLIMA".			
Interventor: N/A			
Supervisor: ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ			
Cooperante: SERVINGAS S.A. E.S.P			
Valor del contrato: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$ 3.492.367.605) MCTE.			
Duración del contrato y/o convenio: Ciento veinte (120) días calendario			
Acta de adición en tiempo: Acta de adición N° 001 DE fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario			
Plazo total de ejecución: Ciento cincuenta y seis (156) días calendario			
Días ejecutados: Ciento treinta y nueve (139) días calendario			
CONSIDERANDO:			
Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y SERVINGAS S.A. E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1417 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A. E.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA			



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

ads/NuevoDocumento%202019-12-20%2011.33.14.pdf

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

DE GAS DOMICILIARIO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE FALAN, TOLIMA".
Por un valor de \$ 3.492.367.605 y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 de fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento cincuenta y seis (156) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud remitida mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2019 del Convenio de Asociación N° 1417 – 2019 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE FALAN, TOLIMA". la suspensión del Convenio de Asociación N° 1417 – 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera; los fabricantes y proveedores de material de tubería de red y accesorios de polietileno al igual que los importadores de accesorios para las instalaciones internas , nos han manifestado que la disponibilidad y despachos pueden realizarse hasta el 13 de diciembre de 2019

Proveedores:

- A. TUVALREP: Proveedor de tubería y accesorios de polietileno.
- B. GAS HIDRAULICAS LTDA: Proveedor de accesorios para red e instalaciones de gas.
- C. HUMCAR C.I. Industrias Humcar SAS: proveedor de accesorios para el centro de medición.
- D. EXTRUCOL: Proveedor de tubería y accesorios de red para gas.

- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1417 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.
- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.

Handwritten signature



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO