

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-004</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Pág. 1 de 5</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde: 06/10/2011</b>

Fecha:	20	de	SEPTIEMBRE	de	2024
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>					
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el Contratista y la Interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
<b>CONTRATO DE OBRA:</b>					
0632 DEL 21 DE FEBRERO DE 2023					
<b>Objeto: "PAVIMENTACIÓN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"</b>					
<b>Supervisor:</b>	SANDRA LILIANA GARCIA COBAS				
<b>Interventor:</b>	CONSORCIO ESPINAL 23 - R.L. CARLOS MARIO ROLONG AMAYA				
<b>Contratista:</b>	CONSORCIO VYACONS 2023 - R.L. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA				
<b>Valor Inicial del Contrato:</b>	TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$13.972.165.296) M/CTE.				
<b>Valor Adición No. 1</b>	MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$1.514.292.830) M/CTE.				
<b>Valor Total del Contrato:</b>	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS (\$15.486.458.126) M/CTE.				
<b>Fecha de inicio</b>	28 de agosto de 2023				
<b>Plazo Inicial</b>	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.				
<b>Prorroga No.01:</b>	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO				
<b>Prorroga No.02:</b>	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO				
<b>Plazo total del contrato:</b>	TRESCIENTOS NOVENTA (390) DÍAS CALENDARIO				
<b>Fecha final:</b>	20 de septiembre de 2024				

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 28 de agosto de 2023 se firmó acta de Inicio de obra, quedando como fecha de finalización del plazo contractual el 23 de mayo de 2024

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-004</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Pág. 1 de 5</b>
	<b>ACTA DE TERMINACION</b>		<b>Vigente desde: 06/10/2011</b>

2. Que mediante Resolución 0012 del 22 de marzo de 2024, la Entidad Contratante formalizó el cambio de estructura de Pavimento.
3. El día 25 de abril de 2024, se realiza Acta Modificatoria No. 01 al contrato. Prorroga de 60 días calendario quedando así con fecha de finalización hasta el 22 de julio de 2024
4. El día 02 de julio de 2024, mediante Acta Modificatoria No. 02 al Contrato. Prorroga de 60 días calendario quedando así con fecha de finalización hasta el 20 de septiembre de 2024
5. El día 13 de agosto de 2024, mediante acta modificatoria No. 03 al Contrato. Adición en pesos por un valor de \$1.514.292.830 para un valor total de \$15.486.458.126
6. Las obras ejecutadas en el contrato de obra corresponden a las realizadas entre la doble calzada de al ANI concesionaria Autovía Neiva – Girardot hasta la calle novena con carrera 2 tramo denominado como avenida Betania, con una longitud de 1430 ML. Las actividades ejecutadas fueron entre otras: Nivelación, Mejoramiento, Instalación de material de Base granular, concreto premezclado MR 42, Construcción de red sanitaria, construcción de red pluvial con sus respectivos pozos de inspección y sumideros.

**ACUERDAN:**

- Que los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **CONTRATO DE OBRA NO. 0632 DE 21 DE FEBRERO DE 2023**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.
- Dar por terminado hoy 20 de septiembre de 2024 el Contrato de Obra No. 0632 de 21 de febrero de 2023, cuyo objeto es **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**.
- Que una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

<b>PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO VYACONS 2023</b>		
<b>No.</b>	<b>ENTREGABLE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
1	Reparación de las losas de pavimento afectadas	Se requiere reparar las losas de pavimento que presentaron problemas de grietas, fisuramiento, etc.
2	Informes Mensuales y Final	Presentar los informes faltantes
3	Planos Récord	Presentar los planos récord del proyecto
4	Corrección de los detalles de obra	Se debe corregir todos los detalles identificados en el recorrido realizado conjuntamente Contratista e Interventoría el 19 de septiembre de 2024



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:  
FOR-CB-004**

**Versión: 01**

**MACROPROCESO: CONTRATACION DE  
BIENES Y SERVICIOS**

**Pág. 1 de 5**

**ACTA DE TERMINACION**

**Vigente desde:  
06/10/2011**

**PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA CONSORCIO  
VYACONS 2023**

No.	ENTREGABLE	OBSERVACION
5	Paz y Salvo	Presentar los respectivos paz y salvo que apliquen

- No obstante dar por terminada la obra objeto del contrato, de acuerdo al control Técnico, Administrativo y financiero realizado por el Interventor, el Contratista no queda exonerado del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad del servicio, y el Departamento revisará su correcto funcionamiento.
- El Contratista se compromete a aportar toda la información solicitada por parte de la Supervisión del contrato de obra con el fin de adelantar el trámite de liquidación del mismo.
- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente contrato, se deja la constancia de la obligatoriedad que tiene el contratista de ampliar y/o constituir las garantías según compromiso contractual.
- La información de la presente Acta de Terminación deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPII), a través del Portal Único de Contratación en virtud del principio de publicidad que rige la Contratación Estatal.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron,

  
\_\_\_\_\_  
**SANDRA LILIANA GARCIA COBAS**  
Secretaria de Infraestructura y Hábitat  
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO CESAR GALLO**  
Director de Infraestructura,  
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA**  
Representante Legal  
CONTRATISTA CONSORCIO VYACONS 2023

  
\_\_\_\_\_  
**NEIL HAROLD LEAL PAVA**  
Supervisor De Obra  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
HABITAD

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS MARIO ROLON AMAYA**  
Representante Legal  
INTERVENTORIA-CONSORCIO ESPINAL 23