

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 4****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	14	de	Febrero	de	2023
--------	----	----	---------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	2095 DE 15/03/2022
Objeto del CONVENIO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE PARQUES BIOSALUDABLES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Interventor:	CONSORCIO INTERBIOSALUDABLES 2022 R.L. MAGALI REYES PATIÑO
Supervisor:	DAIRO MAURICIO GÓMEZ FLORIAN
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	DOS MIL SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS (\$2.060.481.503) M/CTE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIOPARQUES TOLIMA 2022 R.L. FRANZ MOLLER REYES
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO – SEIS (6) MESES	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO – SEIS (6) MESES	
Fecha de Legalización:	11 de Agosto de 2022
Acta de Inicio:	22 de Agosto de 2022
Fecha de Terminación inicial:	17 de Febrero de 2023
Acta de Suspensión No. 1	26 de Diciembre de 2022
Fecha de Terminación Actual:	18 de Marzo de 2023
CDP N°:	1683 del 08 de Enero de 2022
RP N°:	3555 del 17 de Marzo de 2022

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

B. META A IMPACTAR: CP2MP12 "Puntos lumínicos nuevos conectados a la red eléctrica en sector urbano y rural".



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

C. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 22 de agosto del 2022, quedando como fecha de terminación inicial el 17 de febrero del 2023.
2. Que el Contrato de Obra N° 2095 del 15 de marzo del 2022 realizó la instalación de 53 Luminarias solares 60w inc/poste metálico y brazo soporte, en 11 parques biosaludables en zona urbana y rural de 6 municipios del Departamento del Tolima (COELLO, GUAMO, MARIQUITA, LÉRIDA, AMBALEMA Y LÍBANO)

D. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- A la fecha se construyeron 11 de los 23 Parques Biosaludables objeto del contrato con sus respectivas luminarias.
- Se entregaron a los Municipios: de Guamo (4 Parques – 20 luminarias), con fecha de acta de entrega de 30 de noviembre de 2022
- Se entregaron a los Municipios: Coello (1 Parque – 3 luminarias), Mariquita (2 Parques – 10 luminarias), Ambalema (2 Parques – 10 luminarias), Lérída (1 Parque – 5 luminarias) y Líbano (1 Parque – 5 luminarias) para un Total de 11 Parques. con fecha de acta de entrega de 13 de diciembre de 2022

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>43.07%</u>
----------------------------	----------------------

F. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN



El presente informe se emite el día 14 de febrero de 2023 para detallar el impacto de metas del CONTRATO No. 2095 DE FECHA 15 DE MRZO DE 2022.

DAIRO MAURICIO GÓMEZ FLORIAN
Supervisor - Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat