



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-2-005

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA

VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL

No. CTO OBRA	1380-1310-2020	FECHA DE ENTREGA	15	2	2021
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020	GRUPO			

Contratista de Obra: CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB FFIE ALIANZA 2019

Contratista de Interventoría: CONSORCIO BACHUE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Región: NORTE Departamento: TOLIMA Municipio: ROVIRA

Nombre de la institución educativa: I.E La Florida CODIGO DANE 273624001636

Nombre de la sede educativa: Sede La Esperanza (Rovira Tolima) CODIGO DANE 273624001636

Dirección del predio: Vereda La Esperanza Corregimiento / Vereda: La Esperanza

Municipio: ROVIRA Departamento: TOLIMA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS)	X:	862566.493"N
	Y:	956198.649"W

RECTOR:	GERARDO ROMERO MURILLO		
E-mail:	instiedulaflorida@hotmail.com	TELÉFONO:	3124344013
ETC - ET	DIANA CASTILLO		
E-mail:	planeacionrovira@tolima.gov.co	TELÉFONO:	31154288292



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-2-005

VERSIÓN - 01

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

No. CTO OBRA	1380-1310-2020
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020

FECHA DE ENTREGA

15

2

2021

GRUPO

Contratista de Obra: CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB FFIE ALIANZA 2019

OBRAS EJECUTADAS

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1.	BATERIA SANITARIA, POZO SEPTICO Y BLOQUE (COMEDOR, COCINA, BIBLIOTECA, PASILLO, SISTEMAS, CUARTO PROFESOR, AULA #1 Y AULA #2)	100 M2 DE LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts, 100 M2 DE REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, 44,03 M2 DE DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.), 3,10 M DE DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), 234,79 M2 DE DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.), 11 UND DE DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), 140,39 M2 DE DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS), SUSPENSIÓN DE 7 SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.), SUSPENSIÓN DE 7 SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.), 12,57 M3 DE EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL), 15 ACCESORIOS PVC-5 Ø 4", 6 MT DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto), 6 MT DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto), 6 PUNTOS DESAGUE PVC Ø 2", 3 PUNTOS DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4", 39,86 M2 DE MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm, 2,50 MT DE MESONES EN CONCRETO DE 60 CM, 1 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC, 25 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2", 1 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE, 18,0 MT DE TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2", 8 PUNTOS DE AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS), 5 PUNTOS DESAGUE PVC Ø 2", 3 PUNTOS DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4", 12 SALIDAS + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC, 30 SALIDAS ELECTRICA EMT 120 V. INCLUYE CAJA 5800, TUBERIA DE 1/2", CABLEADO LSZH Y ACCESORIOS, 140 MT DE TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES, 420 MT DE CABLEADO 1#12, 1 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA, 3 INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A, 1 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A, 160,50 MT DE FILOS Y DILATACIONES, 116,90 M2 DE PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, 173,09 M2 DE AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4, 15,34 M2 DE CERAMICA 33 X 33, 131,70 M2 DE TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 MORTERO 1:4, 10,70 MT DE CENEFA EN GRANITO PULIDO DE 0.25, 118,49 MT DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRES, 12,25 M2 DE AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES, 2052 KG DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS, 234,79 M2 DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR, 1 TANQUE PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS, 6,0 MT DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20, 11,0 MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.	SE ENTREGA EL AREA INTERVENIDA SEGÚN ALCANCE EN UN 100 %



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-2-005

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA

VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL

No. CTO OBRA	1380-1310-2020
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020

FECHA DE ENTREGA

15

2

2021

GRUPO

Contratista de Obra:

CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB FFIE ALIANZA 2019

INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO, 19,80 M2 DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE), 55,37 M2 DE ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE, 3 JUEGOS DE INCRUSTACIONES - LINEA ASTRO CORONA Ó EQUIVALENTE, 1,40 MT DE GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 60 cm, 2,50 MT DE ENCHAPE MESONES B = 60 cm. - CERAMICA 20 x 20, 14 LUMINARIAS HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 4 LUMINARIAS PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H, 6 LUMINARIAS APLIQUE LED TIPO TORTUGA, 12 W, 100-240 V, 6500 K, IRC 70, 3 GRIFERIAS LAVAMANOS, 2 GRIFERIAS ORINAL, 3 GRIFERIA SANITARIOS, 2 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION), 2 ORINALES 06102 CON GRIFERIA 70700 (SUM E INSTALACION), 3 SANITARIOS ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION), 375 M2 DE ESTUCO SOBRE PAÑETE, 375 M2 DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS, 160,50 ML DE FILOS Y DILATACIONES, 178,40 M2 DE PINTURA FACHADA, 1 POZO SEPTICO DE 1.650 LTS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE OBRA

VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL

No. CTO OBRA	1380-1310-2020
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020

FECHA DE ENTREGA

15

2

2021

GRUPO

Contratista de Obra:

CONSORCIO OBRAS TOUMA SB FFIE ALIANZA 2019

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES:



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES:



	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	FE-2-005
	ACTA DE ENTREGA FISICA DE OBRA	VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL			
No. CTO OBRA	1380-1310-2020	FECHA DE ENTREGA	15 / 2 / 2021
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020	GRUPO	

Contratista de Obra: CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB FFIE ALIANZA 2019





DECLARACIONES

Las obras aquí descritas, se entregan con un documento por parte del contratista de obra (revisado y aprobado por la interventoría), el cual reúne las condiciones de uso y tareas de mantenimiento periódico que se deben realizar a las áreas intervenidas, de acuerdo a los materiales utilizados, con la finalidad de mantener y prorrogar la vida útil de las obras ejecutadas.

La Interventoría, certifica con la suscripción del presente documento, que las obras fueron ejecutadas acorde al objeto contratado, aplicando correctos procesos constructivos según especificaciones técnicas y calidad de los materiales e insumos empleados y acatando las observaciones realizadas por la interventoría durante la ejecución de los trabajos. De igual forma, las cantidades de obra canceladas corresponden a las obras ejecutadas según memorias de cálculo soporte, las cuales fueron avaladas, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría.

El Rector de la Institución Educativa y la ETC reciben las obras aquí enunciadas para goce y disfrute de la población estudiantil.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en el Municipio de Rovira Tolima, a los Quince (15) días del mes de Febrero del año 2021, por los que en ella intervinieron.

 CONTRATISTA OBRA Nombre Completo Andrés Pimiento Cédula 77949258  ETC - CARGO: Prof. Univ. S. Educación Tolima Nombre Completo LIDIA ALEXANDRA DIAZ Cédula 85727586  PROFESIONAL (UG - FFIE) Nombre Completo Paola A. Rodríguez	 INTERVENTOR Nombre Completo Jorge Chaves Cédula 2375519  RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nombre Completo Gerardo Romero M. Cédula 2375519  OTRO (CUAL): Nombre Completo Alexander Sain Cédula 9808030 Proy. A secretaria de planeación y obra pública de Rovira
---	---



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FE-2-005

ACTA DE ENTREGA FISICA DE OBRA

VERSIÓN - 01

INFORMACIÓN GENERAL

No. CTO OBRA	1380-1310-2020
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1310-2020

FECHA DE ENTREGA

15	2	2021
----	---	------

GRUPO

Contratista de Obra: CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB FFIE ALIANZA 2019

Cédula

Cédula