

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 7****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1402 del 25 de Junio de 2019
Objeto del CONVENIO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.A.S. - E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Interventor:	N/A
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
Valor inicial del CONVENIO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 252.856.987).
COOPERANTE:	ENERGY GAS S.A.S. ESP RL. DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO: N/A	
Fecha de Legalización:	24 de Julio de 2019
Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
CDP N° :	3603 del 18 de Junio de 2019
RP N°:	6974 del 26 de Junio de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINSTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1402 de 2019, me permito indicar que a la fecha se está adelantando el proceso contra actual de interventoría.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 24 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas corregidas.
3. El 18 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2322 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. El 05 de agosto de 2019 se radico el acta de inicio la cual fue proyectada el 29 de julio del 2019.
6. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 03 de septiembre del 2019 una vez fue adjudicada la interventoría del convenio.
7. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
8. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
9. Se realizo acta de adición N° 001 del 19 de noviembre de 2019 por 36 días.
10. Se remiten pólizas de ampliación de tiempo el día 11 de noviembre.
11. Se realizo acta de suspensión que fue radicada el 13 de diciembre de 2019

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	90 %
NUMERO DE CONEXIONES AL 100%	527

Nota: a la fecha de suspensión se procede a encontrar las obras 90 % y las conexiones domiciliarias al 100%

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

FOTOGRAFÍA 1 Y 2.

E. CRONOGRAMA:
TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:


MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1402 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.



ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexo: Proceso Numero 1402



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

ANEXO PROCESO NUMERO 1402

Detalle del Proceso Número: 1402

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público
Familia	[8310] Servicios públicos
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP. PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA*
Cuántia a Contratar	\$ 1,886,037,613
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuántia del respaldo presupuestal
CDP	3603	\$ 1 886 037 613

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	1402
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP. PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA*
Cuántia Definitiva del Contrato	\$1,886,037,613.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ENERGY GAS S.A.S E. S. P
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900912454
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52231487
Sexo representante legal del contratista	
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	25 de junio de 2019
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de junio de 2019
Plazo de Ejecución del Contrato	120 Días
Destinación del Gasto	Inversión
Origen de los recursos	Recursos propios
Código Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE SUSPENSIÓN 1		1016 KB	1	17-12-2019 09:05 AM
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS		940 KB	1	13-12-2019 09:16 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		641 KB	1	20-11-2019 11:30 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		860 KB	1	06-06-2019 10:12 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.45 MB	1	29-07-2019 03:41 PM
Documento Adicional	CDP		152 KB	1	26-06-2019 03:10 PM
Contrato	CONTRATO 1402-19		6.16 MB	1	26-06-2019 03:10 PM

Hitos del Proceso



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		Versión: 01
	ACTA DE SUSPENSION 1		Pág. 1 de 3
			Vigente desde: 06/10/2011

Fecha: 13 de Diciembre de 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número:	1402	de	25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.A.S. - E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
Interventor:	UT. VISAIN - RM COELLO		
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ		
Cooperante:	ENERGY S.A.S E.S.P		
Valor del contrato:	\$ 2.138.894.600 M/CTE		
Duración del contrato y/o convenio:	Ciento veinte (120) días calendario		
Acta de adición en tiempo	Acta de adición N° 001 DE fecha 19 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario		
Plazo total de ejecución	Ciento cincuenta y seis (156) días calendario		
Días ejecutados	Ciento treinta y ocho (138) días calendario		

CONSIDERANDO:

Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y ENERGY S.A.S E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1402 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.A.S. - E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

MUNICIPIO COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA por un valor de \$ 2.138.894.600 y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 DE fecha 19 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento cincuenta y seis (156) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud de fecha 12 de diciembre de 2019 del contrato interventoría N° 1625 – 2019 cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 1402 DEL 25/06/19 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” la suspensión del contrato 1402 de 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera:

- A. Es importante resaltar que dentro de los ajustes de formulación al proyecto no se tuvo en cuenta un cruce dirigido sobre la doble calzada en el PR 1+800 de la variante chicoral (cód. 4004B) en longitud de 110 ml., siendo necesario este cruce para la interconexión a 103 usuarios beneficiarios del proyecto.
- B. Dentro de los aspectos de planificación para el inicio constructivo de las obras civiles y una vez hechas las mediciones volumétricas de las redes, se pudo evidenciar mayores cantidades de tubería para alcanzar la meta prevista de los 527 usuarios beneficiarios las diferencias volumétricas de mayores cantidades son del 20% de las cantidades acordadas en el convenio objeto del presente informe, porcentaje este que se hizo necesario para lograr la meta de los 527 usuarios “beneficiarios” del proyecto. Es de resaltar que la red (44,195 ML) ya está construida en su totalidad.
- C. De igual manera se hace necesario adicionar un tramo de red de 1” en longitud de 1.300 ML para poder gasificar 35 beneficiarios los cuales cuentan con las acometidas y redes internas.

- Por lo anteriormente expuesto,



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1402 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.
- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1402 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 13 de diciembre del 2019:

ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor

DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
RL. ENERGY S.A.S ESP
Cooperante

ANDRÉS GARZÓN MEDINA
RL. UT. VISAIN - RM COELLO

Vo Bo:
DIANA ESPERANZA FUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Vo Bo:
JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Revisor: DANIELA LEÓN VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH