

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA</b> <b>EDAT S.A E.S.P. OFICIAL</b>	<b>Código: GCO-FOR-010</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME PARA PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	<b>Vigente desde: 2022/09/22</b>
		<b>Pág. 1 de 4</b>

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

En el presente informe se describen los datos contractuales y financieros del contrato de obra N. 003 del 7 de febrero de 2024 correspondiente a las “OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA” actualizado hasta el 31 de agosto de 2024.

<b>CONTRATO DE OBRA NO.</b>	No. 003 DE 7 DE FEBRERO DE 2024
<b>OBJETO:</b>	OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO ACUEDUCTO SUAREZ R.L. JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA
<b>INTERVENTORIA:</b>	CONSORCIO INTERSUAREZ R.L. LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$ 7.667.489.939.00) M/CTE.
<b>PLAZO:</b>	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA INICIACIÓN.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	11 DE MARZO DE 2024

Hasta la fecha del presente informe el valor desembolsado del presupuesto total corresponde a la suma del anticipo de obra por un valor de \$ 2'300.246.981.70. el cual será amortizado en las diferentes actas parciales presentadas durante la ejecución de la obra.

	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL</b>	<b>Código: GCO-FOR-010</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME PARA PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>	<b>Vigente desde: 2022/09/22</b>
		<b>Pág. 2 de 4</b>

<b>VALOR CONTRATO</b>	\$ 7.667.489.939.00	
<b>VALOR DEL 30% DE ANTICIPO</b>		\$ 2'300,246,981.70
<b>SALDO EJECUTADO</b>		\$ 0.00
<b>PENDIENTE POR PAGAR</b>		\$ 5,367,242,957.30
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 7.667.489.939.00	\$ 7.667.489.939.00

<b>VALOR PAGO ANTICIPO</b>	\$ 2'300,246,981.70	
<b>AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO</b>		\$ 0
<b>SALDO POR DESCONTAR DEL ANTICIPO</b>		\$ 0
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 2'300,246,981.70	\$ 2'300,246,981.70

A continuación, se describe el avance físico de ejecución de cada uno de los componentes que conforman la obra, con corte a la fecha mencionada del presente informe, el cual corresponde a un 13.63 %.

<b>COMPONENTES</b>	<b>VLR TOT</b>	<b>VLR EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>BOCATOMA</b>	\$ 106 047 389.00	\$ 11 044 244.00	0.14%
<b>DESARENADOR</b>	\$ 30 438 247.00	\$ 6 248.00	0.00%
<b>LINEA DE ADUCCION</b>	\$ 490 774 358.00	\$ 209 948 226.00	2.74%
<b>PTAP</b>	\$ 953 947 649.00	\$ 66 454 413.00	0.87%
<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</b>	\$ 1 162 472 013.00	\$ -	0.00%
		\$ -	0.00%

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA</b> <b>EDAT S.A E.S.P. OFICIAL</b>		<b>Código: GCO-FOR-010</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>INFORME PARA PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>		<b>Vigente desde: 2022/09/22</b>
			<b>Pág. 3 de 4</b>

<b>OBRAS DE ESTABILIZACION</b>	\$ 2 040 602 015.00		
<b>PLANES DE MANEJO</b>	\$ 128 197 704.00	\$ 10 819 341.00	0.14%
<b>CONDUCCIÓN</b>	\$ 625 715 676.00	\$ 363 195 831.00	4.74%
<b>RED DE DISTRIBUCION</b>	\$ 58 349 319.00	\$ -	0.00%
<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>	\$ 6 795 074.00	\$ -	0.00%
<b>SUMINISTROS DESARENADOR</b>	\$ 16 373 546.00	\$ -	0.00%
<b>SUMINISTROS LINEA ADUCCION</b>	\$ 111 066 386.00	\$ 34 521 000.00	0.45%
<b>SUMINISTROS PTAP</b>	\$ 30 184 369.00	\$ -	0.00%
<b>SUMINISTROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO</b>	\$ 60 628 898.00	\$ -	0.00%
<b>SUMINISTROS CONDUCCIÓN</b>	\$ 312 540 024.00	\$ 159 114 480.00	2.08%
<b>SUMINISTROS RED DE DISTRIBUCION</b>	\$ 31 284 242.00	\$ -	0.00%

<b>COST. DIR. OBRA CIVL</b>		\$ 5 603 339 444.00	\$ 661 468 303.00	
<b>COST. DIR. SUMINITROS</b>		\$ 562 077 465.00	\$ 193 635 480.00	
<b>COSTOS ADMINISTRATIVOS (OBRA CIVIL)</b>	19.80276460129%	\$ 1 109 616 119.91	\$ 130 989 010.96	
<b>COSTOS IMPREVISTOS (OBRA CIVIL)</b>	1.000000000000%	\$ 56 033 394.44	\$ 6 614 683.03	
<b>COSTOS UTILIDAD (OBRA CIVIL)</b>	5.000000000000%	\$ 280 166 972.20	\$ 33 073 415.15	
<b>COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMINISTROS)</b>	10.00868134607%	\$ 56 256 542.39	\$ 19 380 358.17	
<b>COSTOS AIU</b>		\$ 1 502 073 028.94	\$ 190 057 467.30	
		\$ 7 667 489 937.94	\$ 1 045 161 250.30	<b>13.63%</b>

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p><b>EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA</b></p> <p><b>EDAT S.A E.S.P. OFICIAL</b></p>	<p><b>Código: GCO-FOR-010</b></p>
	<p><b>INFORME PARA PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>
		<p><b>Vigente desde: 2022/09/22</b></p>
		<p><b>Pág. 4 de 4</b></p>

el presente informe se elabora a los 6 días del mes de septiembre de 2024 en la ciudad de Ibagué.



JUAN CAMILO SANZ

ING. CIVIL

CC. 1110566091

MP:161037-0566790 TLM

APOYO A LA SUPERVISIÓN EDAT

Powered by CamScanner