



INFORME FINAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2185 DEL 2023

DATOS GENERALES

CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2185 del 21 de junio del 2023.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ECONOMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA IMPLEMENTACION "DE VIVIENDA DIGNA A TRAVES DE LOS MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, FORTALECIENDO LA SALUD PUBLICA DE LA FAMILIAS DE MELGAR, TOLIMA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 4.425.167.537,00)
ADICION:	OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 86.528.674,35)
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.511.696.211,35).
SUPERVISOR DESIGNADO	JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
APOYO A LA SUPERVISION	CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
PERIODO DEL INFORME:	NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO INICIAL	06 MESES (180 DIAS CALENDARIO)
PLAZO TOTAL	11 MESES (330 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE INICIO	22 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
DESARROLLO DEL INFORME:	<p>El departamento del Tolima y el municipio de melgar suscribieron convenio interadministrativo, con el fin de ejecutar 200 mejoramientos de vivienda rural y urbana en dicho municipio.</p> <p>Los mejoramientos ejecutados se dividieron en 3 diseños tipo, unidad de habitación, unidad sanitaria y unidad de cocina y se distribuyeron de la siguiente forma:</p>

	HABITACIÓN	COCINA	BAÑO	TOTAL
URBANO	62	53	43	158
RURAL	14	17	11	42
TOTAL				200

De acuerdo a lo informado por el municipio se logro el 100% de la meta física de las obras, representadas en 200 mejoramientos de vivienda.

ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA

Ejecución de obra de mejoramiento de viviendas Melgar Tolima			
VALOR CONTRATO DE OBRA		\$ 4.304.933.416,15	
MES	VALOR PROGRAMADO DE OBRA	PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA	PORCENTAJE EJECUTADO OBRA
OCTUBRE	\$ 550.170.490,61	12,78%	0%
NOVIEMBRE	\$ 2.384.072.125,97	55,38%	14,67%
DICIEMBRE	\$ 3.484.413.107,19	81%	22,01%
MARZO	\$ 4.062.996.158,35	94%	56,04%
ABRIL	\$ 4.218.404.741,80	100%	84,05%
MAYO	\$ 4.218.404.741,80	100%	89,99%
NOVIEMBRE	\$ 4.304.933.416,15	100%	100%
AVANCE POR EJECUTAR		\$	-
PORCENTAJE POR EJECUTAR		0,00%	

El balance financiero final del convenio es el siguiente:

Balance General del Convenio	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$ 4.425.167.537,00
Valor Adición Convenio	\$ 86.528.674,35
Valor Total del Convenio	\$ 4.511.696.211,35
Valor pagado	\$ 0,00
Valor causado que no se ha pagado	\$ 0,00

	Valor total ejecutado	\$ 4.511.696.211,35
SOPORTE AUDIOVISUAL PARA EVIDENCIAS	Valor saldo por ejecutar	\$0.00
		
		





FIRMAS:

CAMILO ISAAC DÍAZ VALENCIA
Apoyo a la Supervisión
Convenio 2185 del 2023