



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 1 de 6

INFORME ESTADO DEL PROCESO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha: 12 de DICIEMBRE de 2019

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato número:	1969 DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Objeto del CONVENIO:	“CE LEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGE TSA S.A. E.S.P. PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA URBANIZACION TIERRA LINDA DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VENTIUN PESOS MONEDA CTE (\$143.381.621)
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P
Duración inicial del CONVENIO: CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	4968, 4969 y 4970 del 06 de octubre de 2017
RP N°:	9573, 9574 y 9575 del 08 de Noviembre de 2017
Fecha de Legalización:	14 de noviembre del 2017
Acta de Inicio:	21 de noviembre de 2017
Fecha de Terminación inicial:	10 de enero de 2018
Acta de Suspensión N° 01:	21 de diciembre de 2017
Acta de Reinicio N° 01:	03 de Abril de 2018
Acta de Suspensión N° 02:	18 de Abril de 2018



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 6

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Acta de Reinicio N° 02:	15 de octubre de 2019
Fecha de Terminación:	19 de octubre de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: TERMINADO

se suscribe acta de terminación una vez agotado el plazo contractual, para iniciar trámite de recibo final y liquidación del contrato

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. El día 07 de Noviembre de 2017, se celebra contrato interadministrativo N° 1969 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son ANDRES FABIAN HURTADO Secretaria de Infraestructura y Hábitat- Ordenador del Gasto – Ejecutor, LUIS ARTURO ORTIZ LUNA Supervisor y JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. De conformidad con la Cláusula Decima Segunda-SUPERVISIÓN del contrato, se asignó como supervisor al profesional LUIS ARTURO ORTIZ, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
3. Las Pólizas 17 GU045369 fue expedida el día 08 de noviembre de 2017.
4. El Registro Presupuestal N° 9573, 9574 Y 9575 fueron expedidos el 08 de noviembre de 2017.
5. Que el certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación tiene como fecha de legalización el día 14 de noviembre de 2017.
6. Se suscribe Acta de inicio, de fecha 21 de diciembre de 2017, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P., a partir de la fecha, quedando como fecha de terminación 10 de enero de 2018. Se actualizan las pólizas, incluido el Acta de Inicio.
7. Mediante oficio del 24 de noviembre de 2017, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para segundo pago anticipado del contrato 1969 de 2017. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT.
8. Se suscribe acta de Suspensión N°1 de fecha 21 de diciembre de 2017, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
9. Mediante resolución N° 00033 del 01 de febrero de 2018, se resuelve reasignar como supervisor del convenio N° 1064 de 2014, al Administrador Público LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
10. Se suscribe Acta de Reinicio N°1, de fecha 03 de abril de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P, quedando como fecha de terminación 22 de abril de 2018.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 6

INFORME ESTADO DEL PROCESO

11. Se suscribe acta de Suspensión N°1 de fecha 18 de abril de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
12. Mediante oficio del 07 de junio de 2018, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para segundo pago anticipado del contrato 1969 de 2017. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT, informe avance de obra, acta parcial de obra.
13. Mediante Resolución N°00257 del 01/08/2018, se designó como supervisor del convenio al profesional, LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
14. Que mediante Resolución N° 0137 del 14 de Marzo de 2019, se reasigna la supervisión a LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
15. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.
16. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.
17. Se remite oficio del 15 de agosto de 2019, a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Reinicio de contratos interadministrativos N°2119 de 2017, 1503 de 2018 y 1969 de 2017.
18. Se realiza visita de obra el 13 de septiembre de 2019, al proyecto "CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA URBANIZACION TIERRA LINDA DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
19. Se suscribe Acta de Reinicio N°2, de fecha 15 de octubre de 2019, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita el reinicio del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 15/10/2019, teniendo en cuenta que el memorando de revisión de la instalación de la conexión fue emitido el 19 de septiembre de 2019, por parte del operador de red CELSIA.
20. Se suscribe acta de terminación de fecha 17 de octubre de 2019, una vez agotado el plazo contractual del contrato 1969 de 2017.
 21. Mediante oficio del 21 de octubre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remiten documentos para actualizar información de las carpetas del Convenio Interadministrativo No 1969 del noviembre 7 de 2019 (Acta original de Reinicio No 2).
 22. Mediante oficio del 14 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Habitat a la Directora Financiera de Tesorería Nayibe Álvarez Vargas, por medio del cual se solicita cuenta bancaria rendimientos financieros – contratos interadministrativos No 1969 del 2017, No 2129 del 2017 y NO 1503 de 2018.
 23. Mediante oficio del 15 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat dirigido a la Gerente María Azucena Ramírez Sandoval de la Empresa Generadora de Energía del Tolima "EGETSA S.A. E.S.P", por medio del cual se realiza solicitud de los documentos para el proceso de liquidación del contrato interadministrativo No 1969 de noviembre 7 de 2017.
 24. 20 de noviembre de 2019, datos financieros reintegro de rendimientos y saldo no ejecutado de DFT No 093 de 2019
 25. Mediante oficio del 25 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Gerente María Azucena Ramírez Sandoval de la Empresa Generadora de Energía del Tolima "EGETSA S.A. E.S.P", por medio del cual se remite los datos financieros de rendimientos financieros y saldo no ejecutado, emitido por la dirección financiera de tesorería (1) folio.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

26. Mediante oficio del 29 de noviembre de 2019 de EGETSA, remiten los siguientes documentos.
Informe final de la supervisora por parte de EGETSA del contrato interadministrativo No 1969 del 7 de noviembre de 2017

Certificados de paz y salvo de los contratos derivados: EGT 045-2017, EGT 047-2017, EGT 050 – 2017, EGT 052-2017, EGT 015 -2018.

Acta de cantidades de obra ejecutadas

Paz y salvo firmado por la comunidad

Informe financiero del contrato

Dictamen de Inspección y verificación de cumplimiento del RETIE DV 63154 y DV 6315

Memorando de revisión de la instalación de la conexión 143-19

Planos Record

Registro Fotográfico

Certificado de Paz y Salvo en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de EGETSA

Certificado de rendimientos financieros de la cuenta No 166670107878

Factura No 728

Certificado de cuenta bancaria

RUT

No realizaron la entrega de los siguientes documentos:

Informe de la interventoría realizada por la firma SURELECTRICOS LTDA.

Garantía de los transformadores

Certificado de calidad de las luminarias

Certificado del interventor sobre el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la obra

Certificado del interventor donde se indica que el personal conto con la dotación conforme a la ley, durante la ejecución de la obra

Certificado de paz y salvo de SENA, ICBF, entre otros, de los contratos derivados

Pólizas actualizadas.

26. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación de la Gobernación del Tolima Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remite documentos para actualizar información de las carpetas del contrato interadministrativo No 1969 de noviembre 7 de 2019.

27. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora Financiera Tesorería de la Gobernación del Tolima, con asunto: solicitud certificado de aportes de rendimientos financieros.

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se terminó las obras y procesos de certificaciones

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
--------------	------

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por Egetsa mediante oficio del 28 de agosto de 2019, con anexo de informe

- ✓ **Meta:** Cobertura de energía eléctrica en 1000 viviendas de los sectores urbanos y rural
- ✓ **Usuarios y/o Beneficiarios:** 58
- ✓ **Meta:** apoyar a los municipios en el mejoramiento del sistema de alumbrado publico en la instalación de 1000 puntos lumínicos, en la zona urbana y rural.
- ✓ **Usuarios y/o Beneficiarios:** 30.

E. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 6

INFORME ESTADO DEL PROCESO



F. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

Pendiente completar documentación por parte del contratista EGETSA solicitada mediante oficio del 28 de noviembre de 2019, para iniciar el proceso de recibo final y liquidación del contrato 1969 de 2017, y proceder al último pago equivalente al 10%

G. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO

Balance General del Convenio		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$143.381.621.00	Primer desembolso	\$71.690.810.50
Valor Adiciones si las hay			
Valor Total del Convenio	\$143.381.621.00	Segundo desembolso	\$57.362.648.40
Valor pagado	\$129.053.458.90		
Valor causado que no se ha pagado	\$ 14.328.162.10	Primer desembolso adicional	
Valor total ejecutado	\$143.381.621.00	Segundo desembolso adicional	
Saldo a Liberar	\$ 0,00	TOTAL	\$129.053.458.90

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.

SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
Supervisora - Contratista