

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3
	INFORME ESTADO DEL PROCESO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	30	DE	OCTUBRE	DE	2019
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO Y/O CONVENIO NÚMERO:	1886 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2017		
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	“AUNAR CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, LERIDA – IGUACITOS FASE II EN APOYO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE LERIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.		
SUPERVISOR(ES):	JOHANA CATALINA DIAZ RAMIREZ (RES. 0396 DE 19 DE JULIO DE 2019)		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	\$ 284.425.487 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	SESENTA DIAS (60) DÍAS, CALENDARIO
CDP :	3439-3440-3441-3442-3443 DEL 21 DE JULIO DE 2017		
RP	9339-9340-9341-9342-9343 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017		
Fecha legalización:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
Fecha acta de inicio:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
Fecha de terminación inicial:	19 DE ENERO DE 2018		
Acta de Inicio:	21 DE NOVIEMBRE DE 2017		
Suspensión 1	21 DE DICIEMBRE DE 2017		
Reinicio 1	14 DE FEBRERO DE 2018		
Suspensión 2	23 DE FEBRERO DE 2018		
Reinicio 2	23 DE ABRIL DE 2019		
Suspensión 3	09 de MAYO DE 2019		
Días Ejecutados	55 días		

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	INFORME ESTADO DEL PROCESO		Vigente desde: 04/08/2014

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO			
Balance General del Convenio		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$284.425.487.00	Primer desembolso	\$142.212.743.50
Valor Adiciones si las hay			
Valor Total del Convenio	\$284.425.487.00	Segundo desembolso	\$113.770.194.80
Valor pagado	\$255.982.938.30		
Valor causado que no se ha pagado	\$ 28.442.548.70	Primer desembolso adicional	
Valor total ejecutado	\$255.982.938.30	Segundo desembolso adicional	
Saldo a Liberar	\$ 0,00	TOTAL	\$255.982.938.30

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, 3)
Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra terminada la obra eléctrica del contrato del asunto cuyo objeto es:
"Construcción de la red eléctrica de Alumbrado Público, Lérída – Iguacitos Fase II en el municipio de Lérída Tolima"
quedando pendiente la legalización de la misma ante el Operador de Red ENERTOLIMA.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio Interadministrativo N° 1886 de 2018, me permito indicar que el 19 de Julio se recibió carpeta por parte del anterior supervisor y a la fecha ya se realizó acercamiento con el cooperante, quien informo que ya inicio el trámite de legalización ante Enertolima

1. Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato interadministrativo fue el día 21 de noviembre de 2017, quedando como fecha de terminación el 19 de enero de 2018.
2. Que mediante oficio recibido el día 21 de diciembre del 2017 por parte de la empresa generadora de energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P. se SUSPENDIO y con base en la solicitud hecha por su contratista proveedor de materiales, específicamente en la fabricación de posteria de concreto y fibra de vidrio, teniendo que el inventario no supe la necesidad contratada y se debe solicitar la producción de los mismos, sumado al cierre colectivo de las respectivas fabricas por vacaciones.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
	INFORME ESTADO DEL PROCESO		Vigente desde: 04/08/2014

3. Que el día 14 de febrero del 2018 se da por REINICIADO el contrato, en atención al oficio de solicitud hecho por el contratista EE-041C-02-2018, teniendo en cuenta que los motivos que generaron la suspensión, se encuentran superados.
4. Que el 23 de febrero de 2018, EGETSA mediante oficio EE-041 A-02-2018 solicito la SUSPENSIÓN 2 del contrato teniendo en cuenta que para desarrolla la construcción de la red de alumbrado público y con el fin de optimizar el mismo, se requiere de la poda de algunos de los arboles que quedan en la trayectoria de la red eléctrica a instalar, poda que debe ser realizada por la alcaldía municipal de Lérída Tolima y que requiere para su realización la gestión de permisos ante la autoridad competente, y adicionalmente para la instalación de los transformadores que alimentan la red de alumbrado público se debe gestionar ante el Operador de Red ENERTOLIMA los permisos respectivos.
5. Que el día 23 de ABRIL del 2019 se REINICIO 2 el contrato, en atención al oficio de solicitud hecho por el contratista EE-67-04-2019 del 8 de abril del 2019, teniendo en cuenta que los motivos que generaron la suspensión, se encuentran superados.
6. Que el día 9 de mayo del 2019 el contratista solicita la SUSPENSIÓN 3 del contrato por las siguientes consideraciones: “Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra terminada la obra eléctrica del contrato del asunto cuyo objeto es: “Construcción de la red eléctrica de Alumbrado Público, Lérída – Iguacitos Fase II en el municipio de Lérída Tolima” quedando pendiente la legalización de la misma ante el Operador de Red ENERTOLIMA, comedidamente me permito solicitar la suspensión del mismo a partir de la fecha.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
Puntos Lumínicos	78

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al informe final presentado por el supervisión anterior.

Nota: Los trámites de legalización ante el operador de red ENERTOLIMA son ajenos a GETSA y a la Gobernación del Tolima; Se está a la espera de que el contratista haga la entrega definitiva con el proyecto Energizado y que el cooperante inicie la elaboración del acta de liquidación.

Todos los documentos enunciados se encuentran en la carpeta de la Dirección de Contratación.


JOHANA CATALINA DIAZ RAMIREZ
Supervisora del Contrato