

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1401 del 25 de Junio de 2019
------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. , PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

Interventor:	N/A
--------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
-------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	TRECE MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 13.112.846.657.00) pesos M/CTE,
-----------------------------	--

COOPERANTE:	PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. RL. LUIS CARLOS SALGADO
-------------	--

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	02 de septiembre de 2019
------------------------	--------------------------

Acta de Inicio:	02 de septiembre de 2019
-----------------	--------------------------

Fecha de Terminación inicial:	30 de diciembre de 2019
-------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3600 del 18 de Junio de 2019
----------	------------------------------

RP N°:	6981 del 26 de Junio de 2019
--------	------------------------------

Acta Modificatoria N° 001:	24 de Julio de 2019
----------------------------	---------------------

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio Interadministrativo N° 2118 de 2017, me permito indicar que a la fecha se encuentra suspendido.

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 17 de julio de 2019 con N° 2355 se procedió a efectuar la solicitud de acta modificatoria del presente convenio.
3. Se procedió a la elaboración de una constancia donde se explica el aporte de la gobernación del Tolima en el proyecto la cual fue necesaria por la inconformidad de la comunidad.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2321 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. El 06 de agosto del 2019 se procedió a enviar segundo requerimiento de legalización del convenio en mención.
6. Se procedió a enviar una respuesta de aclaración a la comunidad del corregimiento el tablazo del municipio del fresno donde el convenio tiene injerencia el cual fue mediante un oficio N° 2509 del 29 de julio del 2019.
7. El 05 de septiembre de 2019 se procedió a radicar la cuenta del anticipo del convenio
8. El 04 de septiembre de 2019 se procedió a radicar el acta de inicio del presente convenio la cual se elaboró el 02 de septiembre del 2019.
9. El 30 de agosto del 2019 se radicaron las pólizas entregadas por el cooperante y de igual manera se radico el registro presupuestal.
10. El 29 de agosto del 2019 se procedió a enviar tercer requerimiento de legalización del convenio en mención.
11. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
12. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
13. Se realiza acta aclaratoria N°1 del acta modificatoria N° 1 de fecha 06 de noviembre de 2019
14. Se realizo acta modificatoria N° 2 de la clausula séptima forma de desembolso, el 6 de noviembre de 2019.
15. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	87%
NUMERO DE CONEXIONES AL 87%	1874

Nota: a la fecha se ha realizado el 87% de conexiones domiciliarias.

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO



E.

CRONOGRAMA:

MES	02/SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	30/DICIEMBRE
PROGRAMADO	X	X		

Pendiente realizar visita de verificación en campo pendiente la asignación del vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1401 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.

ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Anexos

App news and reviews, best s...

Autenticación de Usuarios de E...

consultas en el SECOP II | Colom...

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1401

← → ↺ ↻

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9594069

Detalle del Proceso Número: 1401

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso		
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	
Estado del Proceso	Celebrado	
Asociado al Acuerdo de Paz	No	
Causal de Otras Formas de Contratación	Contratos Interadministrativos (Literal C)	
Directa		
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación	
Grupo	[F] Servicios	
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	
Familia	[8310] Servicios públicos	
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas	
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	*AJUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVIAGAS S.A. E.S.P., PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
Cuantía a Contratar	\$ 4,114,580,000	
Moneda de Pago	Peso Colombiano	
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato	
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	3600	\$ 4,114,580,000
Ubicación Geográfica del Proceso		
Departamento y Municipio de Ejecución		
Tolima : Fresno, San Sebastian de Mariquita		
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos		
Tolima : Ibagué		
Dirección Física de Obtención de		

11:40 p. m.

5/11/2019

ESP



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA MODIFICATORIA 002		906 KB	1	08-11-2019 08:27 AM
Documento Adicional	ACTA ACLARATORIA 001 AL ACTA MODIFICATORIA 001		653 KB	1	08-11-2019 08:26 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		2.40 MB	1	05-09-2019 04:23 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		753 KB	1	05-09-2019 09:52 AM
Documento Adicional	ACTA MODIFICATORIA 001		948 KB	1	25-07-2019 10:55 AM
Contrato	CONTRATO 1401-19		6.43 MB	2	27-06-2019 04:51 PM
Documento Adicional	CDP		146 KB	1	26-06-2019 03:14 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Modificación de datos al contrato	27 de junio de 2019 a las 4:51 PM

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha: 16 de Diciembre de 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número:	1401	de 25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. , PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".		
Interventor:	N/A	
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ	
Cooperante:	PROVIGAS COLOMBIA S.A.E.S.P	
Valor del convenio:	TRECE MIL CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 13.112.846.657.00) M/CTE.	
Duración del contrato y/o convenio:	Ciento veinte (120) días calendario	
Acta de adición en tiempo	N/A	
Días ejecutados	Ciento cuatro (104) días calendario	

CONSIDERANDO:

Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y PROVIGAS COLOMBIA S.A.E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1401 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. , PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Por un valor de \$ 13.112.846.657.00 y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 02 de septiembre de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 30 de Diciembre de 2019 quedando un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud de fecha 13 de diciembre de 2019 del convenio de asociación N° 1401 – 2019 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. , PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" la suspensión del convenio de asociación 1401 de 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera; que los proveedores (HUMCAR, TECNO PIPE - comercializadora S&E, PINECOM S.A.S y ELECTROILUMETALICA), en lo que tiene que ver con el suministro de medidores y accesorios para la instalaciones internas residenciales , suministro de tubería y accesorios para las redes principales y secundarias *suspenden producción a partir del 15 de diciembre de 2019, LO CUAL SE SOPORTA POR LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LAS EMPRESAS YA MENCIONADAS*
- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1401 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.
- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1401 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 16 de diciembre del 2019:

ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor

LUIS CARLOS SALGADO
RL. PROVIGAS COLOMBIA S.A.E.S.P
Cooperante

Vº Bº
DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Vº Bº
JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Reviso:
DANIELA LEÓN VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH