




		INFORME GRÁFICO SEMANAL				PI - IN - F 18				
						VERSIÓN 01				
						Pág. 1 De 4				
OBJETO	Realizar la interventoría Técnica, administrativa, jurídica, ambiental a o lo(o) contrato(s) de obra correspondiente al Grupo 90: Tolimaque comprende el diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Instituciones Rurales , comedores y residencias escolares, priorizadas por el fondo de financiamiento de la Infraestructura educativa (En adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).									
INTERVENTOR	CONSORCIO BACHUE									
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB TOLIMA FFIE ALIANZA BBVA 2019									
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA									
SEMANA N°	25	DEL	29-nov-20			AL	5-dic-20			
1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL										
CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA						
Contrato No .	1380-1310-2020			Contrato No .	1380-1310-2020					
Fecha de Iniciación	16 DE JUNIO DE 2020			Fecha de Iniciación	16 JUNIO DE 2020					
Fecha de Terminación	16 DE ENERO DE 2021			Fecha de Terminación	16 DE DICIEMBRE DE 2020					
Plazo Inicial	7 MESES			Plazo Inicial	6 MESES					
Valor inicial	\$ 176.988.684,00			Valor inicial	\$ 1.050.000.000,00					
Adiciones	0			Adiciones	0					
Prorroga	N.A.			Prorroga	N.A.					
Suspensión	N.A.			Suspensión	N.A.					
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN										
EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES						ACTIVIDADES				
No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL TOTAL DEL CONTRATO)	PROGRAMADO 100% (DEL VALOR DEL FRENTE)	PORCENTAJE EJECUTADO (DEL VALOR DEL FRENTE)	LINEA POSTULACION (M, C o R)	ACTIVIDADES (ITEMS CONTRACTUALES)	DESCRIPCIÓN		
1	I.E Real Campestre La Sagrada Familia (Fresno, Tolima)	80,22%	63,09%	100,00%	100,00%	M	12.2 CARPINTERIA EN LAMINA	1. Se realizó la instalación de barandas metálicas en el segundo nivel bloque administrativo.		
2	I.E Normal Superior Fabio Lozano Torrijo sede principal (Falán, Tolima)	80,22%	63,09%	100,00%	100,00%	M	EN ESTE FRENTE YA SE CULMINARON ACTIVIDADES	1. Se culminaron actividades		
3	I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima)	80,22%	63,09%	75,97%	34,06%	M	9.1 PAÑETES SOBRE MUROS, 10.2 ACABADOS PISOS, 11.2 CUBIERTAS, 18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	1 Se realizó la instalación de cubierta en fibrocemento en las Aulas 1 y 2. 2. Se realizó la aplicación de pañete impermeabilizado en la Aula 5. 3. Se realizó la instalación de baldosa gres en el área de comedor. 4. Se realizó la aplicación de estuco y pintura en la Aula 5.		
4	I.E General Anzoategui, Sede principal (Anzoategui, Tolima)	80,22%	63,09%	100,00%	100,00%	M	EN ESTE FRENTE YA SE CULMINARON ACTIVIDADES	1. Se culminaron actividades		
5	I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima)	80,22%	63,09%	83,41%	53,40%		10.3 GUARDAESCOBAS, 18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	1. Se realizó la aplicación de media caña en gravailla lavada en el área de comedor, Aulas 1, 2, 3 y 4. 2. Se realizó la aplicación de pintura vinilo Tipo 1 3 manos en el área de panadería, comedor, fachada y parte interna Aulas 1, 2, 3 y 4.		
6	I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima)	80,22%	63,09%	94,15%	63,17%	M	8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS, 8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES, 10.2 GUARDAESCOBAS, 15.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	1. Se realizó la instalación de tubería EMT de 1/2" en el área de administración, aulas 3 y 4. 2. Se realizó la instalación de interruptor en el aula 4. 3. Se realizó la instalación de media caña en gravailla lavada en corredores, enfermería, sala de profesores y administración. 4. Se realizó la instalación de salida + tomacorriente en las Aulas 3 y 4. 5. Se realizó el cableado con Rígido No. 12 en las Aulas 3, 4, enfermería, sala de profesores, y administración. 6 Se realizó la instalación de luminaria 2x18 w en las Aulas 3 y 4.		
7	I.E La Florida Sede La Esperaza (Rovira Tolima)	80,22%	63,09%	8,00%	5,71%	M	1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES RETIROS, 10.1 BASES PISOS AFINADOS, 10.2 ACABADOS PISOS	1. Se realizó la demolición de enchapes ceramicos en la batería sanitaria existente. 2. Se realizó el vaciado de piso afinado e=4.0 cm en mortero 1:3. 3. Se realizó la instalación de baldosa gres en el área de biblioteca		
TOTALES		80,22%	63,09%							
3. RESUMEN FINANCIERO										
BALANCE DE OBRA EJECUTADA		VR.TOTAL DEL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR		AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
		\$ 1.050.000.000	\$ 662.408.948	\$ 387.591.052						
		25	\$ 662.408.948							

		INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18	
				VERSIÓN 01	
				Pág. 1 De 4	
OBJETO	Realizar la interventoría Técnica, administrativa, jurídica, ambiental a o lo(o) contrato(s) de obra correspondiente al Grupo 90: Tolimaque comprende el diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Instituciones Rurales, comedores y residencias escolares, priorizadas por el fondo de financiamiento de la Infraestructura educativa (En adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
INTERVENTOR	CONSORCIO BACHUE				
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB TOLIMA FFIE ALIANZA BBVA 2019				
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA				
SEMANA N°	25	DEL	29-nov-20	AL	5-dic-20
4. PERSONAL EN LA OBRA					
PERSONAL	CANTIDAD		PERSONAL	CANTIDAD	
TOPOGRAFO	0		PINTORES	0	
MAESTRO	3		OFICIALES	4	
ELECTRICISTA	0		AYUDANTES	6	
AYU. DE ELECTRICIDAD	0		OFICIALES DE LA REGION	0	
INSTALADORES DE PISO	0		ALMACENISTA	0	
SISOMA	1		OP. CILINDRO	0	
HIDRAULICOS	0		OP. RETRO EXCAVADORA	0	
AYUDANTES DE LA REGION I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima)	1		INGENIERO RESIDENTE	1	
AYUDANTES DE LA REGION I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima)	1		AYUDANTES DE LA REGION I.E Real Campestre La Sagrada Familia (Fresno, Tolima)	0	
			AYUDANTES DE LA REGION I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima)	4	
5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)					
					
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES					
DIAS DE LLUVIA: Para esta semana en el frente de la I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima), se presentaron lluvias los días 30, 02 y 05 de Diciembre del 2020 en las horas de la mañana, sin afectar el desarrollo de la obra. En el Frente de la I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima), se presentaron lluvias los días 02 y 04 de diciembre del 2020 en general en las horas de la mañana, sin afectar el desarrollo de la obra. En el Frente de la I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima), se presentaron lluvias los días 01, 03 y 05 de diciembre, en las horas de la mañana sin afectar el desarrollo de la obra. En la I.E La Florida Sede principal (Rovira Tolima), se presentaron lluvias los días 03, 04 y 05 de diciembre del 2020 en las horas de la mañana, sin afectar el desarrollo de la obra.					
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA:					
I.E Real Campestre La Sagrada Familia (Fresno, Tolima)					
1. Se realizo la instalación de barandas metálicas en el segundo nivel bloque administrativo, ejecutado al 100%.					
I.E La Florida Sede La Esperanza (Rovira Tolima)					
1. Se realizó la demolición de enchapes cerámicos en la batería sanitaria existente con un faltante por ejecutar del 40%. 2. Se realizó el vaciado de piso afinado e=4,0 cm en mortero 1:3, ejecutado al 100%. 3. Se realizó la instalación de baldosa gres en el área de biblioteca, con un faltante por ejecutar del 80%.					
I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima)					
1. Se realizó la instalación de cubierta en fibrocemento en las Aulas 1 y 2, con un faltante por ejecutar del 63%. 2. Se realizó la aplicación de pañete impermeabilizado en la Aula 5, ejecutado al 100%. 3. Se realizó la instalación de baldosa gres en el área de comedor, ejecutado al 100%. 4. Se realizó la aplicación de estuco y pintura en la Aula 5, ejecutado al 100%.					
I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima)					
1. Se realizó la instalación de tubería EMT de 1/2" en el área de administración, Aula 3 y 4, con un faltante por ejecutar del 20%. 2. Se realizó la instalación de interruptor en aula 4, con un faltante por ejecutar del 60%. 3. Se realizó la instalación de media caña en grava lavada en corredores, enfermería, sala de profesores y administración, ejecutado al 100%. 4. Se realizó la instalación de salida + tomacorriente en las Aulas 3 y 4, con un faltante por ejecutar del 63%. 5. Se realizó el cableado con Rígido No.12 en las Aulas 3, 4, enfermería, sala de profesores, y administración, con un faltante por ejecutar del 20%. 6. Se realizó la instalación de luminaria 2x18 w en las Aulas 3 y 4, con un faltante por ejecutar del 63%.					
I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima)					
1. Se realizó la aplicación de media caña en grava lavada en el área de comedor, Aulas 1, 2, 3 y 4, con un faltante por ejecutar del 15%. 2. Se realizó la aplicación de pintura vinilo Tipo 1 3 manos en el área de panadería, comedor, fachada y parte interna Aulas 1, 2, 3 y 4, con un faltante por ejecutar del 20%.					
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):					
I.E La Florida Sede principal (Rovira Tolima)					
Se pretende realizar la instalación de baldosa gres en los diferentes espacios.					
I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima)					
Para esta semana se pretende realizar actividades de suministro e instalacion de estructura metalica y cubierta termoacustica en la Aula Segundo Nivel, colocación de media caña en grava lavada.					
I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima)					
Realizar instalaciones electricas en general, enchape cerámico para piso de 33x33 en la batería sanitaria y cocineta, y aplicación pintura vinilo tipo 1 tres manos.					
I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima)					
Aplicación pañete en el área de batería sanitaria, terminar aplicación pintura vinilo tipo 1, instalación enchape de pared y de piso en el área de batería sanitaria.					

	INFORME GRÁFICO SEMANAL		PI - IN - F 18		
			VERSIÓN 01		
			Pág. 1 De 4		
OBJETO	Realizar la interventoría Técnica, administrativa, jurídica, ambiental a o lo(o) contrato(s) de obra correspondiente al Grupo 90: Tolimaque comprende el diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Instituciones Rurales, comedores y residencias escolares, priorizadas por el fondo de financiamiento de la Infraestructura educativa (En adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
INTERVENTOR	CONSORCIO BACHUE				
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS TOLIMA SB TOLIMA FFIE ALIANZA BBVA 2019				
CONTRATANTE	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA				
SEMANA N°	25	DEL	29-nov-20	AL	5-dic-20
GESTION DE CALIDAD:					
1. Para esta semana se realiza nuevamente revisión y seguimiento al cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas de los materiales empleados en obra. 2. La Interventoría verifico que se ejecutaran de forma adecuada los procesos constructivos de acuerdo a especificaciones técnicas. 3. Para esta semana no se presento ningun tipo de riesgo asociado a la matriz.					
GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					
El personal porta los EPP durante la jornada de forma adecuada. Se verifica por parte de la interventoría el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y PAPSO en el frente, como la toma de temperatura, lavado de manos y diligenciamiento de formatos al inicio y finalización de la jornada de trabajo, también la verificación del uso de tapabocas y el distanciamiento social entre cada frente de trabajo.					
GESTION AMBIENTAL					
Se mantienen los RCD y materiales petreos debidamente cubiertos para evitar contaminación por material particulado. Se busca reutilizar la mayor cantidad de RCD en los frentes con el fin de disminuir cantidades para disposición como medida de mitigación de impacto ambiental negativo.					
OTROS					
1. PAPSO: Se verifica la implementación de PAPSO en cada uno de los Frente de trabajo I.E La Florida Sede La Esoeranza (Rovira Tolima), I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima), I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima) y I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima). 2. en el Frente I.E Santa Teresa, Sede principal (Libano, Tolima), presenta a la fecha un atraso del 41,91 % en actividades como media caña en gravilla lavada e instalación de estructura metálica y cubierta termoacústica, la cual se debe al poco personal que hay en obra; se dejan anotaciones en bitácora para gestión del contratista. 3. En el frente de obra que se llevo cabo en la I.E Normal Superior Fabio Lozano Torrijo sede principal (Falan, Tolima), se programó entrega de áreas en donde asistió firma contratista, interventoría, gestora territorial del FFIE y Rector de la Institución, el cual no firmó el acta hasta que no hiciera presencia funcionario de la secretaria de educación, gobernación y secretario de Planeación de Falan. 4. En el Frente I.E Cualamana Sede San Antonio (Melgar, Tolima), se presenta un atraso del 30,01% en especial en actividades de placa de contrapiso y malla electrosoldada en el area de batería sanitaria, cubiertas e impermeabilizaciones. 5. En el Frente I.E La Florida Sede principal (Rovira Tolima), se presenta un atraso del 2,29 % en actividades de demoliciones y retiros. 6. En el I.E Ismael Perdomo, sede Pan de Azucar (Cajamarca, Tolima), se presenta un atraso del 30,96 % en especial en actividades de instalaciones eléctricas, aplicación estuco y pintura vinilo Tipo 1, desmonte y colocación de aparatos sanitarios. 7. Para esta semana se realizó la entrega de áreas de la I.E General Anzoategui, Sede principal (Anzoategui, Tolima).					
 REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA			 Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

	INFORME GRÁFICO SEMANAL	FIE - XXXX
		VERSIÓN 01
		Pág. 3 De 4

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 -I.E REAL CAMPESTRE LA SAGRADA FAMILIA (FRESNO, TOLIMA)



SE REALIZO LA COLOCACION DE BARANDAS METALICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DE LA I.E REAL CAMPESTRE LA SAGRADA FAMILIA (FRESNO, TOLIMA)



SE REALIZO LA COLOCACION DE BARANDAS METALICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO DE LA I.E REAL CAMPESTRE LA SAGRADA FAMILIA (FRESNO, TOLIMA)

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 -I.E LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL (ROVIRA TOLIMA)



SE REALIZO EL VACIADO DE PISO AFINADO E=4,0 CM EN LA I.E LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL (ROVIRA TOLIMA)



SE REALIZO EL VACIADO DE PISO AFINADO E=4,0 CM EN LA I.E LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL (ROVIRA TOLIMA)



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS EN LA BATERIA SANITARIA EN LA I.E LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL (ROVIRA TOLIMA)



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA EN LA I.E LA FLORIDA SEDE PRINCIPAL (ROVIRA TOLIMA)

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 -I.E SANTA TERESA, SEDE PRINCIPAL (LIBANO, TOLIMA)



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE PAÑETE, APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 EN LA AULA # 5



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE PAÑETE, APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 EN LA AULA # 5



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE COLOCACION BALDOSA GRES EN EL AREA DE COMEDOR.



SE REALIZO LA COLOCACION DE RECORRIDO CUBIERTA EN FIBROCEMENTO EN LA AULA #1 Y #2.

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 -I.E ISMAEL PERDOMO, SEDE PAN DE AZUCAR (CAJAMARCA, TOLIMA)



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE COLOCACION DE INTERRUPTOR EN LAS AULAS # 3 Y #4 .



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE COLOCACION DE SALIDA + TOMACORRIENTE EN LAS AULAS # 3 Y #4 .



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE COLOCACION TUBERIA EMT DE 1/2" Y LUMINARIA 2X18 W'.



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE COLOCACION DE MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA EN EL AREA DE ENFERMERIA, SALA DE PROFESORES Y ADMINISTRACION.

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 25 -I.E CUALAMANA SEDE SAN ANTONIO (MELGAR, TOLIMA)



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 Y MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 Y MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA



SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PINTURA VINILO TIPO 1 Y MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA