

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1420 del 25 de Junio de 2019
-------------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA"

Interventor:	N/A
---------------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
--------------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$1.548.380.000) M/CTE
------------------------------------	---

COOPERANTE:	SERVINGAS S.A. E.S.P RL. PEDRO JULIO SEPELANO MARTINEZ
--------------------	---

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	22 de Julio de 2019
-------------------------------	---------------------

Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
------------------------	---------------------

Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
--------------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3598 del 18 de Junio de 2019
-----------------	------------------------------

RP N°:	7010 del 26 de Junio de 2019
---------------	------------------------------

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1420 de 2019



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 22 de julio de 2019 mediante oficio N° 2404 se procedió a enviar una solicitud de modificación en la minuta la cual presento errores.
3. El 22 de julio del 2019 con N° 2397 se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2324 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 20 de Agosto del 2019 ya que fue allegado informe de avance de extendida de la tubería y de igual manera el 17 de agosto se procedió a la verificación de los trabajos efectuados se anexa registro fotográfico a continuación. Cabe recordar que el pago aún no ha sido girado por que se presentó inconsistencias en los listados de usuarios presentados se está a la espera de la subsanación de los mismos.
6. Se procedió a la radicación del acta de inicio del convenio el 30 de julio del 2019 y con elaboración del acta del día 29 de julio del presente año.
7. El día 19 de septiembre de 2019 se procedió a efectuar visita para supervisión y socialización del proyecto como se muestra en el siguiente registro fotográfico.
8. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
9. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
10. Se envió tercera reiteración de oficio el 21 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
11. Se realizo acta de adición N° 001 del 25 de noviembre de 2019, por un total de 36 días
12. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre 2019.
13. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	48%
NUMERO DE CONEXIONES	480

Nota: Se evidencia 480 conexiones domiciliarias que equivalen al 48%

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO



E.

CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:

MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	25/NOVIEMBRE/2019	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: Se Anexa Cronograma de obra.

Pendiente visita por definir vehículo.

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1420 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.

ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Anexos

App news and reviews, best 301

Autenticación de Usuarios de E

Consulte en el SECOP II Color

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1420

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9609244

← → ↻ ↺ ⌂ 🔍

Detalle del Proceso Número: 1420

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso		
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	
Estado del Proceso	Celebrado	
Asociado al Acuerdo de Paz	No	
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación	
Grupo	[F] Servicios	
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	
Familia	[8310] Servicios públicos	
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas	
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ESP Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA.	
Cantidad a Contratar	\$ 650,000,000	
Moneda de Pago	Peso Colombiano	
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato	
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cantidad del respaldo presupuestal
CDP	3598	\$ 650,000,000
Ubicación Geográfica del Proceso		
Departamento y Municipio de Ejecución	Tolima : Palocabildo	
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Tolima : Itagüé	

11:54 p.m.

5/11/2019



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

App news and reviews, best sol

Autenticación de Usuarios de E

Consulte en el SECOP II Color

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1420

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9609244

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución

Departamento y Municipio de Obtención de Documentos

Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso

Departamento y Municipio de Entrega de Documentos

Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato

Estado del Contrato

Objeto del Contrato

Cuarta Definitiva del Contrato

Nombre o Razón Social del Contratista

Identificación del Contratista

País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista

Nombre del Representante Legal del Contratista

Identificación del Representante Legal

Sexo representante legal del contratista

Valor Contrato Interventoría Externa

Fecha de Firma del Contrato

Tolima : Palocabildo

Tolima : Ibagué

CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA

Tolima : Ibagué

CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA

27-06-2019 03:32 p.m.

idcontratos@outlook.com

1420

Celebrado

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A.ESP Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILLO TOLIMA".

\$650,000,000.00 Peso Colombiano

SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA Y GAS S.A.ESP SERVINGAS S.A.

NIT de Persona Jurídica No. 809012699

Colombia : Tolima

PEDRO JULIO SUPELANO MARTINEZ

Cédula de Ciudadanía No. 3021372

\$ 00

25 de junio de 2019

11:54 p.m.

5/11/2019

ESP



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS		1.38 MB	1	13-12-2019 09:12 AM
Adición	ACTA ADICIÓN 001		724 KB	1	28-11-2019 03:27 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		933 KB	1	31-07-2019 09:55 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		2.14 MB	1	29-07-2019 01:49 PM
Documento Adicional	CDP		143 KB	1	27-06-2019 03:53 PM
Contrato	CONTRATO 1420-19		6.12 MB	1	27-06-2019 03:53 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		Versión: 01
	ACTA DE SUSPENSION 1		Pág. 1 de 3
Fecha: 16 de Diciembre de 2019		Vigente desde: 06/10/2011	
GRADO DE RESPONSABILIDAD			
• Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número: 1420		de 25/06/2019	
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA"			
Interventor: N/A			
Supervisor: ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ			
Cooperante: SERVINGAS S.A. E.S.P			
Valor del contrato: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$1.548.380.000) M/CTE,			
Duración del contrato y/o convenio: Ciento veinte (120) días calendario			
Acta de adición en tiempo		Acta de adición N° 001 DE fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario	
Plazo total de ejecución		Ciento cincuenta y seis (156) días calendario	
Días ejecutados		Ciento treinta y nueve (139) días calendario	
CONSIDERANDO:			
Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ALCALDIA DE PALOCABILDO y SERVINGAS S.A. E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1420 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE			



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA" Por un valor de **\$1.548.380.000** y un plazo inicial de 120 días calendario

Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 de fecha 25 de Noviembre 2019 por treinta y seis (36) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento cincuenta y seis (156) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud remitida mediante correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2019 del Convenio de Asociación N° 1420 – 2019 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO, TOLIMA"**, la suspensión del Convenio de Asociación N° 1417 – 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera; los fabricantes y proveedores de material de tubería de red y accesorios de polietileno al igual que los importadores de accesorios para las instalaciones internas , nos han manifestado que la disponibilidad y despachos pueden realizarse hasta el 13 de diciembre de 2019

Proveedores:

- A. TUVALREP: Proveedor de tubería y accesorios de polietileno.
- B. GAS HIDRAULICAS LTDA: Proveedor de accesorios para red e instalaciones de gas.
- C. HUMCAR C.I. Industrias Humcar SAS: proveedor de accesorios para el centro de medición.
- D. EXTRUCOL: Proveedor de tubería y accesorios de red para gas.

- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1420 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.
- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 8

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1420 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 16 de diciembre del 2019:

ANDRÉS MAURICIO MARTINEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor

PEDRO JULIO SUPELANO MARTINEZ
RL. SERVINGAS S.A. E.S.P.
Cooperante

HENER SALINAS MARTINEZ
Alcalde del Municipio de Patocabildo

Vo Bo: DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Vo Bo: JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Reviso: DANIELA LEON VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH