

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CODIGO: FOR-CB-013	
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS				VERSIÓN: 03	
	INFORME DE SUPERVISION				Vigente desde: 01/08/2013	
INFORME No. 01						
GRADO DE RESPONSABILIDAD						
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida:						
FECHA :	8°	de	OCUBRE	de	2014	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO		ACTO CONTRACTUAL	784	FECHA (dd/mm/aaaa) :	12 DE SEPTIEMBRE 2014	
CONVENIO	X	NUMERO:				
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:		"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL OPERADOR DE RED DE GAS DOMICILIARIO EDALGAS S.A E.S.P CON DESTINO A "SUBSIDAR DERECHOS DE CONEXIÓN DE GAS DOMICILIARIO POR RED, PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2, EN LOS MUNICIPIOS DE ROVIRA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS CENTRO POBLADO DE GAITANIA, MUNICIPIO DE ATACO CENTRO POBLADO SANTIAGO PEREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EN DESARROLLO DEL "PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACION DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" EN EL				
VALOR INICIAL:	\$	1.564.327.956	PLAZO INICIAL:	100 DIAS		
No. De CDP(s) y Fecha (dd/mm/aaaa) :	2723, DEL 25/07/2014		No. De RP(s) y Fecha (dd/mm/aaaa) :	8648 DE 16/09/2014		
NOMBRE(s) DEL(os) SUPERVISOR(es)	LUIS ARTURO ORTIZ LUNA					
ACTO DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR O SUPERVISORES	CONVENIO 0784		CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	luis_aortiz@hotmail.com		
FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa):	24 de Septiembre de 2014		FECHA INICIACION (dd/mm/aaaa) :	24 de septiembre de 2014		
FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa):	1 de Enero de 2014					
INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS ETC						
No. DE ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONAL	PLAZO ADICIONAL	No. CDP(s) y fecha:	No. RP(s) y fecha:	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACLARATORIA 01	19/09/2014					
PLAZO TOTAL EN DIAS (Incluye modificaciones)			VALOR TOTAL (Incluye modificaciones)			
DÍAS EJECUTADOS (ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN)						
ACTA DE	No. Y FECHA (dd/mm/aaaa)	No. DÍAS SUSPENDIDOS	No. DÍAS EJECUTADOS	No. DIAS POR EJECUTAR	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)	
INICIACIÓN	24/09/2014		15días			
SUSPENSIÓN						
REINICIACIÓN						
TOTAL DÍAS EJECUTADOS HASTA FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN				15días		

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 01/08/2013

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O COOPERANTE					
COOPERANTE		EDALGAS S.A. E.S.P		NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	809-011-710-3
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	SI:	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR CÁMARA DE COMERCIO	SI:	CÚAL?:	
	NO: X		NO: X		
ENTIDAD PÚBLICA:	SI:	APLICA IVA:	SI:	REGIMEN:	COMUN: X
	NO: X		NO: X		SIMPLIFICADO:
GRAN CONTRIBUYENTE:	SI:	AUTORRETENEDOR	SI:	PERSONA:	JURIDICA: X
	NO: X		NO: X		CONSORCIO:
RETEICA:	SI:	CODIGO RETEICA:			NATURAL:
	NO: X	TARIFA:			UNION TEMPORAL:
PERIODO DEL PRESENTE PAGO:		PAGO ANTICIPADO		No. DE FACTURA Y FECHA:	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:				FECHA (dd/mm/aaaa):	
NÚMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		CERTIFICADO REVISOR FISCAL		MES:	OCTUBRE

INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRA DE VÍAS (CARRETERAS O PUENTES) DE PROPIEDAD DEL DPTO					
NOMBRE DE LA VÍA SEGÚN ORDENANZA		VÍA SECUNDARIA	SI:	VÍA TERCARIA	SI:
			NO:		NO:
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$		-
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$		-
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$		-

INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR CONCEPTO PRESUPUESTAL		
CONCEPTO PRESUPUESTAL	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
APOYO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 03-3-17321-7864	8648	\$ 167.700.000,00

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013	
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde:01/08/2013	

VALOR DEL PRESENTE PAGO			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR FACTURACION DEL PRESENTE PAGO)	\$	167.700.000,00	
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (O VALOR PAGADO SIN AUDITORIA)	\$	-	
VALOR PRESENTE PAGO	\$	167.700.000,00	

BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			
VALOR DEL ANTICIPO	\$	-	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		\$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (PARA CONTRATISTAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO)			
VALOR AL CONTRATISTA	\$	-	
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	\$	-	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	-	

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL (POR EL DPTO) ✓			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	335.400.000,00	
ADICIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO		\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	-
VALOR PRESENTE PAGO	\$		167.700.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$		167.700.000,00
SUMAS IGUALES	\$	335.400.000,00	\$ 335.400.000,00

BALANCE ACTO CONTRACTUAL (POR EL COOPERANTE)			
VALOR ACTO CONTRACTUAL	\$	1.228.927.956,00	
ADICIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO		\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	-
VALOR PRESENTE PAGO	\$		614.463.978,00
SALDO ACTO CONTRACTUAL	\$		614.463.978,00
SUMAS IGUALES	\$	1.228.927.956,00	\$ 1.228.927.956,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO:
FOR-CB-013

VERSIÓN: 03

Vigente desde: 01/08/2013

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN

Ha cumplido durante el presente periodo, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. ANEXO 1

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

Es responsabilidad de los firmantes la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA:

LUIS ARTURO ORTIZ LUNA