

	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT. 800.113.672-7 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		INFORME N°		11	
	INFORME DE SUPERVISION					
CONTRATISTA UNION TEMPORAL DYBB		FECHA		19	12	2019
DEPARTAMENTO : TOLIMA		CONTRATO No:		1127 DEL 2017		
Semana Número: 94,625 Del: 02/08/2019 Al 19/12/2019 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 757 Nombre del Supervisor ARQ. CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA						
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL A TRAVES DEL SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"						
PROGRAMADA Obra programada (%) 261 unidades 100% Valor de la Obra \$ 23.191.002,16 \$ 6.052.851.563,76				EJECUTADA Obra Física Ejecutada (%) 211 unidades 81% Valor de la Obra Ejecutada: \$ 23.191.002,16 \$ 5.307.123.987,50		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				BALANCE FINANCIERO (DPTO)		
Cooperante: UNION TEMPORAL DYBB Convenio N° 1127 DEL 2017 valor inicial 6.052.851.564,41 Valor Actualizado: \$ 6.052.851.564,41 Plazo Inicial: 240 DIAS CALENDARIO Plazo Actualizado: 601 Fecha de Iniciación: 22-nov-17 Fecha de Vencimiento: 02-jun-20				Valor contratado por el Dpto \$ 6.052.851.564,41 Valor Adicionado \$ 531.068.500,66 Valor Pago anticipado Anticipado \$ - Valor pagado a la fecha: \$ 5.307.123.987,50 Saldo del Acto contractual \$ 1.276.796.077,57 Sumas iguales \$ 6.583.920.065,07 \$ 6.583.920.065,07		
ACTIVIDADES REALIZADAS						
RESUMEN PLAZO DEL CONTRATO: INICIO: 22 de Noviembre del 2017. SUSPENSION N° 1: 18 de Mayo del 2018. REINICIO N° 1: 6 de Agosto del 2018. SUSPENSION N° 2: 27 de Septiembre del 2018. REINICIO N° 2: 9 de Octubre del 2018. SUSPENSION N° 3: 10 de Abril del 2019. PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION N° 3: 19 de Junio del 2019. PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSION N° 3: 19 de Julio del 2019 ACTA DE SUSPENSION N° 4: 4 de Diciembre del 2019 REINICIO N° 4: 19 de Diciembre del 2019 FECHA DE FINALIZACION: 2 de Junio del 2020. PRORROGA EN PLAZO SEGUN ACTA DE ADICION (PRORROGA) N° 001 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2018: 181 dias calendario. PRORROGA EN PLAZO Y ADICION EN RECURSOS SEGUN ACTA ADICIONAL N° 002 DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2019: 180 Dias Calendario y \$ 531.068.500,66				BALANCE FINANCIERO: ACTA PARCIAL N°1 (31%): \$ 1.871.948.227,50 ACTA PARCIAL N° 2 (33%) : \$ 1.982.638.135,00 ACTA PARCIAL N° 3: (23%): \$1.452.537.625,00 SALDO DEL CONTRATO (19%): \$ 1.276.796.077,57		
ACTIVIDADES ADELANTADAS: - Se reinicio el contrato el dia 26 de noviembre del 2019. - Se tramito el informe a regalías sobre la adicon presupuestal a realizar. - Se tramito la prorroga en tiempo y adicon en recursos del contrato. - se suscribio el Acta Adicional N° 002 del 3 de Diciembre del 2019. - se Suspendio el contrato el dia 4 de diciembre del 2019, debido a problemas de accesibilidad a las zonas a intervenir ocasionadas por las lluvias. - se reinicio el contrato el dia 19 de Diciembre del 2019. - se esta tramitando el pago del acta parcial N° 3.						
ACTIVIDADES A REALIZAR: 4. Programar visita para rendir informe a la Comunidad y Veeduría Ciudadana.						

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

SUPERVISOR DEL CONVENIO

Firma
 Nombre: Camilo Isaac Díaz Valencia
 Matrícula No. : A 4932013-1110448108
 SUPERVISOR