

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**


OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

**INFORME FINAL DE OBRA– COMPONENTE I Y
COMPONENTE II**

PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE
2024

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S**

OBJETO DEL CONTRATO: “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”



APROBÓ:

WILLIAM CARDONA OLMO
Director del Proyecto

SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2.1	LOCALIZACIÓN.....	5
2.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	8
3.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	8
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	8
3.2	SEGUIMIENTO DE PÓLIZAS.....	9
3.3	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	14
3.3.1	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:.....	24
3.3.2	RESUMEN DE EJECUCIÓN DE OBRA:	34
3.3.3	BITÁCORA DE SEGUIMIENTO.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.4	PROGRAMACIÓN DE OBRA.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.5	ESTADO AVANCE DE OBRA	61
3.3.6	FLUJO DE FONDOS	¡Error! Marcador no definido.
3.3.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	¡Error! Marcador no definido.
3.3.8	RELACIÓN DE PERSONAL	¡Error! Marcador no definido.
3.3.9	CONTROL DE CORRESPONDENCIA.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.10	INFORME FINANCIERO	64
3.3.11	INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	65
3.3.12	INFORME MENSUAL MANUAL SST Y PLAN AMBIENTAL:	¡Error! Marcador no definido.
3.3.13	INFORME MENSUAL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL:.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3.14	PLAN DE CALIDAD:	¡Error! Marcador no definido.

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Vista satelital de la ubicación de las sedes educativas a intervenir en el departamento del Tolima .**¡Error! Marcador no definido.**

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de la ubicación de las sedes educativas – Departamento del Tolima	5
Tabla 2- Resumen de cantidad de sedes por municipio a intervenir	8
Tabla 3- Información del contrato de obra	8
Tabla 4-. Garantías contractuales obra- Legalización.....	9
Tabla 5-Garantías Otrosí No. 1	10
Tabla 6-Garantías Acta de Inicio.....	10
Tabla 7-Garantías Acta de suspensión N°1.....	11
Tabla 8-Garantías Acta de suspensión N°2.....	11
Tabla 9-Garantías Otrosí No. 2	12
Tabla 10-Garantías acta de terminación	13
Tabla 11-Garantías acta entrega y recibo a satisfacción	13
Tabla 12 -Fechas visitas diagnósticos	14
Tabla 13-Alcance de intervención por sede educativa.....	16
Tabla 14-Fecha reunión socialización inicial Rioblanco.....	25
Tabla 15-Fecha reunión socialización inicial Chaparral.....	25
Tabla 16-Reunion de concertación alcance de intervención	26
Tabla 17-Fecha de inicio y entrega de obra Sedes en Ejecución.....	35
Tabla 18-Avance de Obra	61
Tabla 19-Resumen de % avance COMP I + COMP II	61
Tabla 20 - Flujo programado vs ejecutado	62
Tabla 21 - Curva S.....	63
Tabla 22 - Resumen de correspondencia remitida.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 23 - Resumen de correspondencia recibida	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 24. Estado general del contrato Etapa I y II.....	64
Tabla 25. Estado actual del contrato Etapa I y II	65

LISTA DE ANEXOS

Anexo 01. Documentos contractuales y pólizas.

Anexo 02. Formatos de encuesta, registro fotográfico inicial y viabilidad jurídica.

Anexo 03. Actas de concertación de alcances de intervención.

Anexo 04. Registro fotográfico proceso y final.

Anexo 05. Actas documentales (acta de entrega a satisfacción y acta de entrega documental).

Anexo 06. Informe financiero y curva S

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta el **INFORME MENSUAL** del proyecto “**ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**”, el cual resume las actividades realizadas a lo largo del proyecto (periodo del 01 de febrero al 10 de septiembre de 2024) para el componente I y componente II respecto a la ejecución de obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales del departamento de Tolima que involucra el proceso contractual.

Cabe resaltar que las adecuaciones a realizar en cada una de las sedes educativas es una estrategia que busca garantizar que los estudiantes cuenten ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

el patrimonio autónomo aliados FINDETER para la asistencia técnica y administración de recursos – subcuenta MEN programa de infraestructura y dotación cuyo vocero y administrador es FIDUAGRARIA S.A. para el contrato de obra No. 004 – 2023 (PFA-MENPNIE-O-090-2023), quien suscribió dicho documento con el contratista CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S., cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

El Proyecto se desarrollará en dos componentes:

COMPONENTE I (1 mes)

El componente I tiene como alcance la elaboración de los diagnósticos, estudios técnicos y diseños y obtención de licencias y permisos en los casos que aplique (1 mes). Las actividades realizadas en esta etapa incluyen:

- Visita a la sede educativa
- Diligenciamiento del formato de recolección de información
- Elaboración de Actas de Vecindad, cuando aplica.
- Mediciones y toma de puntos para elaboración de planimetría técnica (arquitectónico, topográfico, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, entre otros.
- Determinación de áreas a intervenir, detalladas en el plano correspondiente.
- Presentación de presupuesto.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

Adicionalmente, se presentan a consideración y revisión al ente Interventor el Plan de trabajo, plan de calidad, plan de gestión del riesgo, plan de gestión social, plan de manejo ambiental y plan de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

COMPONENTE II INICIAL (3 meses)

COMPONENTE II OTROSI No. 02 (2 meses adicionales)

COMPONENTE II PLAZO FINAL (5 meses)

La segunda etapa comprende la fase constructiva del proyecto, siguiendo los lineamientos propuestos en la Etapa I y dando cumplimiento al alcance presupuestal otorgado.

Las actividades que se deben realizar en esta etapa incluyen lo siguiente (según corresponda):

- Adecuación de zona de servicios: áreas de cocina, comedor y unidad sanitaria.
- Adecuación de zonas de aulas y complementarias.
- Adecuación de instalaciones eléctricas.
- Adecuación de instalaciones hidrosanitarias.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las intervenciones a las sedes educativas que involucra el proceso contractual se encuentran ubicadas en diferentes zonas rurales del departamento del Tolima, en los municipios de Rioblanco (16 sedes) y Chaparral (16 sedes). A continuación, se mencionan cada una y su ubicación geográfica.

• **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:**

Tabla 1. Resumen de la ubicación de las sedes educativas – Departamento del Tolima

DATOS GENERALES, IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS SEDES								
No.	DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	NORTE	ESTE	NORTE	OESTE
1	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	PALONEGRO CAMILO TORRES	85 70 78	80 91 60	3 18 07	75 47 40
2	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MIRLAS	85 85 06	81 22 48	3 18 55	75 46 00
3	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS ANGELES	85 97 66	8 107 72	3 19 33	75 46 48
4	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL CEDRAL	85 87 51	81 08 08	3 19 02	75 46 47

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DATOS GENERALES, IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS SEDES

5	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS CRISTALES	85 24 85	80 43 59	3 15 35	75 50 15
6	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MERCEDES	85 55 76	80 23 56	3 17 16	75 51 20
7	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	RIO VERDE	88 87 94	81 61 53	3 35 19	75 43 55
8	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS GUAYABOS	85 58 08	80 75 55	3 17 27	75 48 32
9	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	CAMPOHERMOSO	850493	80 17 05	3 14 33	75 51 40
10	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LA PALMA	85 86 01	80 70 98	3 18 56	75 48 47
11	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL DIAMANTE	85 99 85	81 54 81	3 19 42	75 44 15
12	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	88 74 13	81 48 54	3 34 36	75 44 37
13	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	JOSE MARIA CORDOBA	86 92 07	81 02 41	3 24 46	75 47 05
14	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO	85 54 78	80 64 25	3 17 16	75 49 08
15	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	FRANCISCO JULIAN OLAYA	88 20 81	82 57 28		
16	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA	BRISAS DEL PALMAR	86 61 81	81 76 96	3 23 04	75 43 04
17	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL JORDAN	893549	829190	3 37 55	75 36 53
18	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	LA GLORIETA	894621	831928	3 38 30	75 35 24
19	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO TORO	POTRERITO DE LUGO BAJO	916688	838183	3 50 29	75 32 03
20	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	ARGENTINA LINDAY	901989	831129	3 42 30	75 35 51
21	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	ESPIRITU SANTO BALCONES	903999	830301	3 43 35	75 36 17

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DATOS GENERALES, IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DE LAS SEDES

22	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL DAVIS	916567	824133	3 50 24	75 39 38
23	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL CAIRO	921385	822629	3 53 01	75 40 27
24	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	TAMARCO	901475	864038	3 42 15	75 18 04
25	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	SANTA RITA	889057	835301	3 35 29	75 33 35
26	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL VISO	889561			
27	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNILLA	ASTILLEROS	907510	832775	3 45 30	75 34 58
28	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	JOSE ALFONSO SUAREZ	905745	846158	3 44 21	75 26 42
29	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	BRAZUELOS DELICIAS	909274	846764	3 46 28	75 27 24
30	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	LA GRANJA AMBEIMA	905097	827190	3 44 11	75 37 58
31	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	HATO VIEJO	876392	839241	3 28 38	75 31 26
32	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	LA CIMA	890272	837435	3 36 09	75 32 26




Ilustración 1. Vista satelital de la ubicación de las sedes educativas a intervenir en el departamento del Tolima

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el Otro si No.1 del contrato firmado entre las partes el 20 de agosto del presente año, el proyecto comprendió el mejoramiento de infraestructura de cuarenta y cuatro (44) sedes educativas:

Tabla 2- Resumen de cantidad de sedes por municipio a intervenir

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD DE SEDES EDUCATIVAS
TOLIMA	RIOBLANCO	16
	CHAPARRAL	16
TOTAL, SEDES A INTERVENIR		32

El 01 de febrero de 2024, La Fiduciaria FIDUAGRARIA S.A. contrató con CDC Ingeniería Y Arquitectura S.A.S, la **“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**, lo que involucra la visita a cada predio a intervenir para determinar el alcance de las obras a ejecutar según los alcances establecidos por la entidad contratante.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan los datos importantes del contrato **“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 5 CENTRO SUR (CAQUETÁ, FLORENCIA, HUILA, PUTUMAYO Y TOLIMA)”**:

Tabla 3- Información del contrato de obra

OBJETO:	<i>“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”</i>
CONTRATO No:	004-2023
CONTRATANTE:	<i>PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.</i>
CONTRATISTA:	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023 (PFA-MENPNIE-O-090-2023) (CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)	OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.
---	---

INTERVENTORÍA:	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S
SUPERVISOR:	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ
VALOR INICIAL CONTRATO:	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$ 5.849.106.437,00)
VALOR FINAL OTROSI No. 02	SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$ 6.055.585.727)
PLAZO INICIAL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
PLAZO FINAL OTROSI No. 02	SEIS (06) MESES

3.2 SEGUIMIENTO DE PÓLIZAS

En el seguimiento y control de pólizas del contrato, se obliga a amparar los siguientes riesgos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones desprendidas del contrato, donde se describen los amparos, vigencias y sumas aseguradas, de la aseguradora Seguros del Estado S.A.

1. Legalización del contrato de 16/01/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 0) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 0) de Legalización del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 4-. Garantías contractuales obra- Legalización

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	16/01/2024	16/11/2024	\$ 1.754.731.931,10
Salarios y Prestaciones Sociales	16/01/2024	16/05/2027	\$ 584.910.643,70
Calidad del Servicio	16/05/2024	16/05/2027	\$ 1.754.731.931,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.754.731.931,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	16/01/2024	31/05/2024	\$ 1.169.821.287,40

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

--	--	--	--

2. Otrosí No. 1 de 29/01/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 1) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 1) según Otrosí No. 1 del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 5-Garantías Otrosí No. 1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	16/01/2024	16/11/2024	\$ 1.754.731.931,10
Salarios y Prestaciones Sociales	16/01/2024	16/05/2027	\$ 584.910.643,70
Calidad del Servicio	16/05/2024	16/05/2027	\$ 1.754.731.931,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.754.731.931,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	16/01/2024	31/05/2024	\$ 1.169.821.287,40

3. Acta de inicio de 01/02/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 3) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 3) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 6-Garantías Acta de Inicio

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	02/12/2024	\$ 1.754.731.931,10
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	01/06/2027	\$ 584.910.643,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	01/02/2027	\$ 1.754.731.931,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION.		\$1.754.731.931,10

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023 (PFA-MENPNIE-O-090-2023) (CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)	OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.
---	---

AMPARA 3 AÑOS			
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	01/02/2024	16/06/2024	\$ 1.169.821.287,40

4. Acta de Suspensión No. 1 de 27/05/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 7) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 4) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 7-Garantías Acta de suspensión N°1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	10/01/2024	\$ 1.754.731.931,10
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	10/07/2027	\$ 584.910.643,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	01/06/2027	\$ 1.754.731.931,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.754.731.931,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	01/02/2024	30/06/2024	\$ 1.169.821.287,40

5. Acta de Suspensión No. 2 de 20/06/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 8) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 3) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 8-Garantías Acta de suspensión N°2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	10/01/2025	\$ 1.754.731.931,10

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023 (PFA-MENPNIE-O-090-2023) (CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)	OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.
---	---

Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	10/07/2027	\$ 584.910.643,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	01/06/2027	\$ 1.754.731.931,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.754.731.931,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	01/02/2024	15/07/2024	\$ 1.169.821.287,40

7. Orosí No. 2 de 04/07/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 10) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 7) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 9-Garantías Orosí No. 2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	10/02/205	\$ 1.816.675.718,10
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	10/08/2027	\$ 605.558.572,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	01/06/2027	\$ 1.816.675.718,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.816.675.718,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	01/02/2024	15/08/2024	\$ 1.211.117.145,40

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

8. Acta de terminación de 10/09/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 12) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 10-Garantías acta de terminación

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	10/03/205	\$ 1.816.675.718,10
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	10/09/2027	\$ 605.558.572,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	10/06/2027	\$ 1.816.675.718,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.816.675.718,10

9. Acta de entrega y recibo a satisfacción del proyecto de 10/09/2024

Póliza de Cumplimiento No.25-45-101046652 (Anexo 10) y póliza de RCE No. 25-40-101050141 (Anexo 7) según Acta de Inicio del contrato con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. A continuación, se describe los amparos de la póliza presentada:

Tabla 11-Garantías acta entrega y recibo a satisfacción

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.25-45-101046652			
Cumplimiento	01/02/2024	10/02/205	\$ 1.816.675.718,10
Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2024	10/08/2027	\$ 605.558.572,70
Calidad del Servicio	01/06/2024	01/06/2027	\$ 1.816.675.718,10
Estabilidad de la Obra	INICIA VIGENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA EJEUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION. AMPARA 3 AÑOS		\$1.816.675.718,10
PÓLIZA DE RCE No. 25-40-101050141			
Predios laborales y operacionales	01/02/2024	15/08/2024	\$ 1.211.117.145,40

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

Los documentos contractuales referentes al inicio a la ejecución del contrato se presentan como anexos del presente informe. Estos hacen referencia al Acta de Inicio Global, Acta de terminación y Pólizas actualizadas **(Ver anexo 1)**

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE I:

Las actividades desarrolladas durante el COMPONENTE I de ejecución del contrato, correspondiente al periodo del 01 de febrero al 29 de febrero 2024, comprenden las siguientes acciones técnicas y administrativas:

4.1.1 VISITA PREVIA A CADA SEDE EDUCATIVA

En dichas visitas se realizó un recorrido de reconocimiento por cada espacio del predio, tomando atenta nota de lo observado y el registro fotográfico correspondiente, plasmando la información recolectada por medio de un formato de encuesta **(Ver anexo 2)**.

Tabla 12 -Fechas visitas diagnósticos

No	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE VISITA
1	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	PALONEGRO CAMILO TORRES	1/02/2024
2	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MIRLAS	5/02/2024
3	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS ANGELES	7/02/2024
4	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL CEDRAL	6/02/2024
5	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS CRISTALES	1/02/2024
6	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MERCEDES	5/02/2024
7	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	RIO VERDE	8/02/2024
8	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS GUAYABOS	2/02/2024
9	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	CAMPOHERMOSO	1/02/2024
10	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LA PALMA	3/02/2024
11	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL DIAMANTE	6/02/2024

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

No	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE VISITA
12	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	9/02/2024
13	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	JOSE MARIA CORDOBA	10/02/2024
14	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO	11/02/2024
15	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	FRANCISCO JULIAN OLAYA	10/02/2024
16	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA	BRISAS DEL PALMAR	5/02/2024
17	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL JORDAN	3/02/2024
18	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	LA GLORIETA	3/02/2024
19	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO TORO	POTRERITO DE LUGO BAJO	1/02/2024
20	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	ARGENTINA LINDAY	5/02/2024
21	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	ESPIRITU SANTO BALCONES	8/02/2024
22	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL DAVIS	6/02/2024
23	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL CAIRO	9/02/2024
24	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	TAMARCO	6/02/2024
25	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	SANTA RITA	2/02/2024
26	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL VISO	2/02/2024
27	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNILLA	ASTILLEROS	9/02/2024
28	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	JOSE ALFONSO SUAREZ	5/02/2024
29	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	BRAZUELOS DELICIAS	10/02/2024
30	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	LA GRANJA AMBEIMA	8/02/2024
31	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	HATO VIEJO	7/02/2024
32	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	LA CIMA	7/02/2024

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

4.1.2 FORMULACION Y ALCANCE DE INTERVENCIÓN POR SEDE EDUCATIVA

Se evaluaron y determinaron las actividades que por prioridad deberán ser ejecutadas. Cabe aclarar que dichas actividades son limitadas y dependen del alcance presupuestal destinado a cada predio, adicional a ello se presenta cronograma de intervención, planos iniciales y plan de compras para cada sede educativa (Ver anexo 3).

Tabla 13-Alcance de intervención por sede educativa

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCIÓN ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	1	PALONEGRO CAMILO TORRES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 BAÑOS 2 COCINA DEPOSITO AULA 2 AULA 3
						EDIFICIO 2	ESCALERA CORREDOR BAÑOS
			2	LAS MIRLAS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2 CORREDOR
						EDIFICIO 2	COMEDOR COCINA CORREDOR
						EDIFICIO 4	BAÑOS CORREDOR
			3	LOS ANGELES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA DE SISTEMAS CORREDOR
						EDIFICIO 3	ESCALERA CIRCULACIÓN COMEDOR AULA 1 COCINA
			4	EL CEDRAL	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR	EDIFICIO 1	AULA 1 CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR AULA 2 COMEDOR DEPOSITO 1

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 3	DEPOSITO 2 COCINA DEPOSITO 3 CORREDOR
						EDIFICIO 4	BAÑOS CORREDOR
			5	LOS CRISTALES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA 1 AULA 2 CORREDOR
						EDIFICIO 3	COCINA (CAFETERIA) COMEDOR CORREDOR
			6	LAS MERCEDES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA DEPOSITO COCINA CORREDOR
						EDIFICIO 4	CIRCULACION
			7	LOS GUAYABOS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA DE SISTEMAS AULA CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR BIBLIOTECA DE AULA COCINA DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 AULA MULTIPLE
						EDIFICIO 3	BAÑOS CORREDOR CIRCULACIÓN
			8	CAMPOHERMOSO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA CORREDOR DEPOSITO
						EDIFICIO 2	BAÑO CORREDOR
						EDIFICIO 3	COMEDOR COCINA CORREDOR

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	9	LA PALMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR CORREDOR
						EDIFICIO 2	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 4	CORREDOR AULA 1
			10	EL DIAMANTE		EDIFICIO 1	LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 1 AULA 2
						EDIFICIO 2	BAÑOS CORREDOR CIRCULACION
			11	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO		EDIFICIO 1	CORREDOR RAMPA LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA AULA 1 AULA 2 CIRCULACION BAÑOS LABORATORIO DE INGLÉS AULA 3 AULA 4 CIRCULACION RAMPA LABORATORIO DE QUIMICA AULA 9 AULA 10 AULA 11
						EDIFICIO 1	AULA LABORATORIO DE SISTEMAS CORREDOR
						EDIFICIO 2	BAÑOS
			12	RIO VERDE		EDIFICIO 1	COMEDOR COCINA CORREDOR
		EDIFICIO 2			EDIFICIO 3		
		EDIFICIO 3			COMEDOR COCINA CORREDOR		

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
			13	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 CIRCULACION LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 5 AULA 6 AULA 7 CIRCULACION LABORATORIO DE QUIMICA AULA 9 CORREDOR ESCALERAS
						EDIFICIO 2	AULA 8 AULA PREESCOLAR BAÑOS
						EDIFICIO 4	AULA 10
						EDIFICIO 5	CORREDOR
		INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	14	JOSE MARIA CORDOBA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS RESTAURANTE COCINA AULA 1 AULA 2 CORREDOR CIRCULACIÓN ESCALERAS AULA 4 AULA 5 AULA 6 CIRCULACION
						EDIFICIO 2	LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 3 CIRCULACION COMEDOR

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	15	FRANCISCO JULIAN OLAYA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CIRCULACION DEPOSITO LABORATORIO DE SISTEMAS 1 ESCALERAS LABORATORIO DE SISTEMAS 2 LABORATORIO DE SISTEMAS 3 AULA 1 TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA AULA 2 AULA 3 CORREDOR BAÑOS AULA 4 CAFETERIA AULA 5 LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE QUIMICA AULA 6 AULA 7 ESCALERAS AULA 8 AULA 9 BIBLIOTECA DE AULA AULA 10 ESCALERAS
		INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS	16	BRISAS DEL PALMAR	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR
						EDIFICIO 3	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 4	COCINA COMEDOR
CHAPARRAL		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	17	EL JORDAN	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN	EDIFICIO 1	CIRCULACION AULA 1 AULA 2 BAÑO AULA 3

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 2	COCINA COMEDOR ESCALERA SISTEMAS LABORATORIO DE CORREDOR
						EDIFICIO 3	AULA 4
			18	LA GLORIETA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO
						EDIFICIO 2	AULA MULTIPLE CORREDOR COCINA
						EDIFICIO 3	COMEDOR
						EDIFICIO 5	LABORATORIO DE SISTEMAS BIBLIOTECA BAÑO AULA CLASE CORREDOR
			19	ARGENTINA LINDAY	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	RESTAURANTE COCINA LABORATORIO SISTEMAS AULA CORREDOR
						EDIFICIO 2	CIRCULACION DEPOSITO
						EDIFICIO 3	BAÑO CIRCULACION
			20	SANTA RITA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 3	CIRCULACION
						EDIFICIO 5	BAÑO
			21	EL VISO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR RESTAURANTE

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO	22	POTRERITO DE LUGO BAJO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 3	CIRCULACION
						EDIFICIO 5	BAÑO
		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	23	ESPIRITU SANTO BALCONES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	KIOSCO CORREDOR DEPOSITO
						EDIFICIO 2	COCINA DEPOSITO COMEDOR
						EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO
						EDIFICIO 4	AULA LABORAOTRIO DE SISTEMAS CORREDOR
		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	24	LA GRANJA AMBEIMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR AULA LABORATORIO DE SISTEMAS
						EDIFICIO 2	CORREDOR BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 3	ALMACENAMIENTO CIRCULACION RESTAURANTE COCINA
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	25	EL DAVIS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	ESCALERAS ESCALERAS AULA CIRCULACION
EDIFICIO 2	AULA AULA DE SISTEMAS						
EDIFICIO 3	BAÑO						
EDIFICIO 4	COCINA CIRCULACION						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	26	EL CAIRO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED	EDIFICIO 1	CIRCULACION DE SISTEMAS AULA 1 LABORATORIO		
				EDIFICIO 2	COCINA COMEDOR CIRCULACION		

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS		
					HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 3	BAÑOS CORREDOR	
						EDIFICIO 4	CORREDOR	
						EDIFICIO 5	AULA 2 ESCALERA AULA 3 ESCALERA	
			27	TAMARCO		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO CORREDOR
							EDIFICIO 2	COCINA
							EDIFICIO 3	CORREDOR AULA
			28	JOSE ALFONSO SUAREZ		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR COMEDOR RESTAURANTE
							EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
							EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO
			29	ASTILLEROS		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	RESTAURANTE COCINA
							EDIFICIO 2	CIRCULACION AULA LABORATORIO DE SISTEMAS
							EDIFICIO 3	BAÑO
	30	BRAZUELOS DELICIAS		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2		
					EDIFICIO 2	BAÑOS		
					EDIFICIO 3	BAÑO - ORINAL		
					EDIFICIO 4	CIRCULACION		

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.		RESTAURANTE COCINA
						EDIFICIO 5	RESTAURANTE TIENDA ESCOLAR
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	31	HATO VIEJO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR AULA 1 AULA 2 DEPOSITO COMEDOR 1 COMEDOR 2
						EDIFICIO 2	CIRCULACION BAÑOS
			32	LA CIMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 2	CORREDOR AULA 1 AULA 2
						EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO

4.1.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN SOCIAL:

Durante el periodo del COMPONENTE I se realizaron las actividades que se relacionan a continuación:

- Asistencia a reuniones de socialización del proyecto y acercamiento a la comunidad, con el fin de contextualizar a todos los implicados lo correspondiente al enfoque y metodología del proyecto; en estas socializaciones participaron representantes de interventoría y del contratista. Las actas de socialización se encuentran como anexo del presente informe.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

Tabla 14-Fecha reunión socialización inicial Rioblanco

SEDES SOCIALIZADAS RIOBLANCO				
OBJECTID_1	MUNICIPIO	NOM_INST	SEDE	FECHA DE SOCIALIZACION
1	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	PALONEGRO CAMILO TORRES	28 de febrero 2024
2	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MIRLAS	28 de febrero 2024
3	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS ANGELES	28 de febrero 2024
4	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL CEDRAL	28 de febrero 2024
5	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS CRISTALES	28 de febrero 2024
6	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MERCEDES	28 de febrero 2024
7	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	RIO VERDE	29 de febrero 2024
8	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS GUAYABOS	28 de febrero 2024
9	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	CAMPOHERMOSO	28 de febrero 2024
10	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LA PALMA	28 de febrero 2024
11	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL DIAMANTE	28 de febrero 2024
12	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	29 de febrero 2024
13	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO	28 de febrero 2024
14	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	FRANCISCO JULIAN OLAYA	29 de febrero 2024
15	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	JOSE MARIA CORDOBA	29 de febrero 2024
16	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS	BRISAS DEL PALMAR	29 de febrero 2024

Tabla 15-Fecha reunión socialización inicial Chaparral

SEDES SOCIALIZADAS CHAPARRAL				
OBJECTID_1	MUNICIPIO	NOM_INST	SEDE	Fecha de socialización
1	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL JORDAN	01 de marzo 2024
2	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	LA GLORIETA	01 de marzo 2024
3	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO TORO	POTRERITO DE LUGO BAJO	01 de marzo 2024
4	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	ARGENTINA LINDAY	01 de marzo 2024
5	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	ESPIRITU SANTO BALCONES	01 de marzo 2024
6	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL DAVIS	01 de marzo 2024
7	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL CAIRO	01 de marzo 2024
8	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	TAMARCO	01 de marzo 2024
9	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	SANTA RITA	01 de marzo 2024
10	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL VISO	01 de marzo 2024
11	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNILLA	ASTILLEROS	01 de marzo 2024
12	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	JOSE ALFONSO SUAREZ	01 de marzo 2024
13	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	BRAZUELOS DELICIAS	01 de marzo 2024
14	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	LA GRANJA AMBEIMA	01 de marzo 2024
15	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	HATO VIEJO	01 de marzo 2024
16	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	LA CIMA	01 de marzo 2024

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Asistencia a reuniones de socialización y/o ajuste alcance etapa II llevadas a cabo en el transcurso del mes en las sedes vinculadas al contrato, en la cuales participan representantes de interventoría, del contratista, institución Educativa, comunidad, alcaldía municipal, entre otros. Las actas se encuentran como anexo del presente informe.

Tabla 16-Reunion de concertación alcance de intervención

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	1	PALONEGRO CAMILO TORRES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 BAÑOS 2 COCINA DEPOSITO AULA 2 AULA 3
						EDIFICIO 2	ESCALERA CORREDOR BAÑOS
			2	LAS MIRLAS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2 CORREDOR
						EDIFICIO 2	COMEDOR COCINA CORREDOR
						EDIFICIO 4	BAÑOS CORREDOR
			3	LOS ANGELES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA DE SISTEMAS CORREDOR
						EDIFICIO 3	ESCALERA CIRCULACIÓN COMEDOR AULA 1 COCINA
			4	EL CEDRAL	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR	EDIFICIO 1	AULA 1 CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR AULA 2 COMEDOR DEPOSITO 1

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 3	DEPOSITO 2 COCINA DEPOSITO 3 CORREDOR
						EDIFICIO 4	BAÑOS CORREDOR
			5	LOS CRISTALES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACION DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACION DE RED ELECTRICA, ADECUACION DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACION DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA 1 AULA 2 CORREDOR
						EDIFICIO 3	COCINA (CAFETERIA) COMEDOR CORREDOR
			6	LAS MERCEDES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	AULA DEPOSITO COCINA CORREDOR
						EDIFICIO 4	CIRCULACION
			7	LOS GUAYABOS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA DE SISTEMAS AULA CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR BIBLIOTECA DE AULA COCINA DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 AULA MULTIPLE
						EDIFICIO 3	BAÑOS CORREDOR CIRCULACIÓN
			8	CAMPOHERMOSO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA CORREDOR DEPOSITO
						EDIFICIO 2	BAÑO CORREDOR
						EDIFICIO 3	COMEDOR COCINA CORREDOR

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	9	LA PALMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR CORREDOR
						EDIFICIO 2	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 4	CORREDOR AULA 1
			10	EL DIAMANTE		EDIFICIO 1	LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 1 AULA 2
						EDIFICIO 2	BAÑOS CORREDOR CIRCULACION
			11	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO		EDIFICIO 1	CORREDOR RAMPA LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA AULA 1 AULA 2 CIRCULACION BAÑOS LABORATORIO DE INGLÉS AULA 3 AULA 4 CIRCULACION RAMPA LABORATORIO DE QUIMICA AULA 9 AULA 10 AULA 11
			12	RIO VERDE		EDIFICIO 1	AULA LABORATORIO DE SISTEMAS CORREDOR
						EDIFICIO 2	BAÑOS
						EDIFICIO 3	COMEDOR COCINA CORREDOR

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
			13	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 CIRCULACION LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 5 AULA 6 AULA 7 CIRCULACION LABORATORIO DE QUIMICA AULA 9 CORREDOR ESCALERAS
						EDIFICIO 2	AULA 8 AULA PREESCOLAR BAÑOS
						EDIFICIO 4	AULA 10
						EDIFICIO 5	CORREDOR
		INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	14	JOSE MARIA CORDOBA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS RESTARURANTE COCINA AULA 1 AULA 2 CORREDOR CIRCULACIÓN ESCALERAS AULA 4 AULA 5 AULA 6 CIRCULACION
						EDIFICIO 2	LABORATORIO DE SISTEMAS AULA 3 CIRCULACION COMEDOR

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	15	FRANCISCO JULIAN OLAYA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CIRCULACION DEPOSITO LABORATORIO DE SISTEMAS 1 ESCALERAS LABORATORIO DE SISTEMAS 2 LABORATORIO DE SISTEMAS 3 AULA 1 TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA AULA 2 AULA 3 CORREDOR BAÑOS AULA 4 CAFETERIA AULA 5 LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE QUIMICA AULA 6 AULA 7 ESCALERAS AULA 8 AULA 9 BIBLIOTECA DE AULA AULA 10 ESCALERAS
		INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS	16	BRISAS DEL PALMAR	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 2	CORREDOR
						EDIFICIO 3	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 4	COCINA COMEDOR
CHAPARRAL		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	17	EL JORDAN	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN	EDIFICIO 1	CIRCULACION AULA 1 AULA 2 BAÑO AULA 3

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 2	COCINA COMEDOR ESCALERA SISTEMAS LABORATORIO DE CORREDOR
						EDIFICIO 3	AULA 4
			18	LA GLORIETA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO
						EDIFICIO 2	AULA MULTIPLE CORREDOR COCINA
						EDIFICIO 3	COMEDOR
						EDIFICIO 5	LABORATORIO DE SISTEMAS BIBLIOTECA BAÑO AULA CLASE CORREDOR
			19	ARGENTINA LINDAY	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	RESTAURANTE COCINA LABORATORIO SISTEMAS AULA CORREDOR
						EDIFICIO 2	CIRCULACION DEPOSITO
						EDIFICIO 3	BAÑO CIRCULACION
			20	SANTA RITA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 3	CIRCULACION
						EDIFICIO 5	BAÑO
			21	EL VISO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR RESTAURANTE

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO	22	POTRERITO DE LUGO BAJO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	COCINA COMEDOR
						EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
						EDIFICIO 3	CIRCULACION
						EDIFICIO 5	BAÑO
		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	23	ESPIRITU SANTO BALCONES	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	KIOSCO CORREDOR DEPOSITO
						EDIFICIO 2	COCINA DEPOSITO COMEDOR
						EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO
						EDIFICIO 4	AULA LABORAOTRIO DE SISTEMAS CORREDOR
		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	24	LA GRANJA AMBEIMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR AULA LABORATORIO DE SISTEMAS
						EDIFICIO 2	CORREDOR BAÑOS CORREDOR
						EDIFICIO 3	ALMACENAMIENTO CIRCULACION RESTAURANTE COCINA
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	25	EL DAVIS	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	ESCALERAS ESCALERAS AULA CIRCULACION
EDIFICIO 2	AULA AULA DE SISTEMAS						
EDIFICIO 3	BAÑO						
EDIFICIO 4	COCINA CIRCULACION						
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	26	EL CAIRO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED	EDIFICIO 1	CIRCULACION DE SISTEMAS AULA 1 LABORATORIO		
				EDIFICIO 2	COCINA COMEDOR CIRCULACION		

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS		
					HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 3	BAÑOS CORREDOR	
						EDIFICIO 4	CORREDOR	
						EDIFICIO 5	AULA 2 ESCALERA AULA 3 ESCALERA	
			27	TAMARCO		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	BAÑO CORREDOR
							EDIFICIO 2	COCINA
							EDIFICIO 3	CORREDOR AULA
			28	JOSE ALFONSO SUAREZ		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR COMEDOR RESTAURANTE
							EDIFICIO 2	AULA CORREDOR
							EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO
			29	ASTILLEROS		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	RESTAURANTE COCINA
							EDIFICIO 2	CIRCULACION AULA LABORATORIO DE SISTEMAS
							EDIFICIO 3	BAÑO
	30	BRAZUELOS DELICIAS		ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O	EDIFICIO 1	AULA 1 AULA 2		
					EDIFICIO 2	BAÑOS		
					EDIFICIO 3	BAÑO - ORINAL		
					EDIFICIO 4	CIRCULACION		

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

DPTO	MPIO	I.E.	Nº	SEDE	DESCRIPCION ALCANCE	ESPACIOS INTERVENIDOS	
					ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.		RESTAURANTE COCINA
						EDIFICIO 5	RESTAURANTE TIENDA ESCOLAR
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	31	HATO VIEJO	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 1	CORREDOR AULA 1 AULA 2 DEPOSITO COMEDOR 1 COMEDOR 2
						EDIFICIO 2	CIRCULACION BAÑOS
			32	LA CIMA	ADECUACION DE CUBIERTA, ADECUACIÓN DE RED HIDROSANITARIA, ADECUACIÓN DE RED ELECTRICA, ADECUACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, PINTURA A NIVEL EXTERIOR E INTERIOR, ACABADO Y/O ADECUACIÓN DE PISOS INTERNOS.	EDIFICIO 2	CORREDOR AULA 1 AULA 2
						EDIFICIO 3	CORREDOR BAÑO

4.1.4 RESUMEN DE EJECUCIÓN DE COMPONENTE I:

Durante este periodo se genera la formulación de obra de cada sede educativa, dando como resultado la proyección y planeación para cada uno de los procesos de intervención próximos, detectando 10 actividades cruciales a mejorar, para garantizar la calidad de la infraestructura actual y potencializar el estado o uso de esta, siendo los siguientes aspectos:

1. ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA.
2. TEJA PARA CUBIERTA.
3. CANAL AMAZONAS.
4. PISOS.
5. PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED.
6. ESTUCO Y PINTURA.
7. CARPIENTERIA METALICA.
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.
9. APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y GRIFERIAS.
10. INSTALACIONES ELECTRICAS.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE II:

El presente informe incluye la información de las actividades de obra ejecutadas en el transcurso del COMPONENTE II del contrato. El mejoramiento de la infraestructura educativa es una estrategia para poder garantizar ambientes adecuados que mejoren el desarrollo pedagógico de los estudiantes sin que estas representen un peligro para la vida e integridad de las personas. Teniendo en cuenta esto, dando manejo adecuado y limpio de los recursos destinados a cada una de las diferentes sedes, se presenta a continuación la programación de obra ejecutada y la fecha de entrega de obra a satisfacción a los rectores y grupos de interés de cada una de las Instituciones Educativas involucradas en el contrato:

Tabla 17-Fecha de inicio y entrega de obra Sedes en Ejecución

Nº	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	PALONEGRO CAMILO TORRES	18/04/2024	05/08/2024
2	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MIRLAS	8/04/2024	05/08/2024
3	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS ANGELES	18/04/2024	10/08/2024
4	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL CEDRAL	18/03/2024	07/07/2024
5	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS CRISTALES	4/03/2024	17/05/2024
6	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LAS MERCEDES	8/03/2024	18/05/2024
7	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	RIO VERDE	6/07/2024	09/08/2024
8	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LOS GUAYABOS	7/03/2024	08/07/2024
9	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	CAMPOHERMOSO	8/03/2024	22/05/2024
10	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	LA PALMA	7/05/2024	18/07/2024
11	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	EL DIAMANTE	15/03/2024	26/05/2024
12	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	JESUS ANTONIO AMEZQUITA	25/04/2024	01/09/2024
13	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	JOSE MARIA CORDOBA	23/04/2024	08/08/2024
14	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	SAN RAFAEL MEGACOLEGIO	16/04/2024	05/08/2024

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

Nº	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
15	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	FRANCISCO JULIAN OLAYA	16/04/2024	07/08/2024
16	TOLIMA	RIOBLANCO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA	BRISAS DEL PALMAR	13/03/2024	23/07/2024
17	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL JORDAN	19/03/2024	08/07/2024
18	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	LA GLORIETA	17/03/2024	12/05/2024
19	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MANUEL MURILLO TORO	POTRERITO DE LUGO BAJO	6/07/2024	24/08/2024
20	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	ARGENTINA LINDAY	12/03/2024	22/07/2024
21	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	ESPIRITU SANTO BALCONES	6/07/2024	27/08/2024
22	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL DAVIS	6/07/2024	10/09/2024
23	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	EL CAIRO	6/07/2024	10/09/2024
24	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	TAMARCO	6/07/2024	10/09/2024
25	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	SANTA RITA	17/03/2024	08/07/2024
26	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA CAMACHO ANGARITA	EL VISO	17/03/2024	08/07/2024
27	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNILLA	ASTILLEROS	16/03/2024	19/08/2024
28	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	JOSE ALFONSO SUAREZ	11/03/2024	26/05/2024
29	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	BRAZUELOS DELICIAS	17/04/2024	19/08/2024
30	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	LA GRANJA AMBEIMA	6/07/2024	24/08/2024
31	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	HATO VIEJO	15/04/2024	24/08/2024
32	TOLIMA	CHAPARRAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	LA CIMA	6/07/2024	10/09/2024

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

Se expresan las actividades de campo ejecutadas hasta la fecha de culminación del contrato de Obra – Etapa II:

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE PALONEGRO CAMILO TORRES (SEDE NO.1)**
 - Se inician actividades del 18 de abril de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombro.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de cana PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 05 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LAS MIRLAS (SEDE NO.2)**
 - Se inician actividades del 08 de abril de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- demolición de orinal corrido.
- demolición enchape de pared.
- desmonte de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.
- Instalación parcial de teja UPVC.
- Aplicación de estuco interior.
- Instalación de cana PVC y bajantes.
- Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
- Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades el 05 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades el 05 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LOS ANGELES (SEDE NO.3)**
 - Se inician actividades del 18 de abril de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmonte de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de cana PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 05 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 10 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE EL CEDRAL (SEDE NO.4)**
- Se inician actividades del 18 de marzo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de cana PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 05 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 07 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LOS CRISTALES (SEDE NO.5)**
 - Se inician actividades del 04 de marzo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 17 de mayo de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LAS MERCEDES (SEDE NO.6)**
 - Se inician actividades del 08 de marzo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- picada de muro.
- demolición de mesones.
- picada de pisos.
- desmante de cubierta.
- desmante de red eléctrica.
- demolición de enchapes de piso.
- demolición de orinal corrido.
- demolición enchape de pared.
- desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.
- Instalación parcial de teja UPVC.
- Aplicación de estuco interior.
- Instalación de canal PVC y bajantes.
- Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
- Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades el 18 de mayo de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA– SEDE RIO VERDE (SEDE NO.7)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 09 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LOS GUAYABOS (SEDE NO.8)**
 - Se inician actividades del 07 de marzo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 08 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE CAMPOHERMOSO (SEDE NO.9)**
 - Se inician actividades del 08 de marzo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 22 de mayo de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE LA PALMA (SEDE NO.10)**
 - Se inician actividades del 07 de mayo de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- desmante de cubierta.
- desmante de red eléctrica.
- demolición de enchapes de piso.
- demolición de orinal corrido.
- demolición enchape de pared.
- desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.
- Instalación parcial de teja UPVC.
- Aplicación de estuco interior.
- Instalación de canal PVC y bajantes.
- Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
- Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades el 18 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE EL DIAMANTE (SEDE NO.11)**
 - Se inician actividades del 01 de abril de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 26 de mayo de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA– SEDE PRINCIPAL (SEDE NO.12)**
- Se inician actividades del 25 de abril de 2024.
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Se finalizan actividades el 1 de septiembre de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA– SEDE PRINCIPAL (SEDE NO.13)**
 - Se inician actividades del 23 de abril de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 8 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL– SEDE PRINCIPAL (SEDE NO.14)**
 - Se inician actividades del 16 de abril de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- demolición de enchapes de piso.
- demolición de orinal corrido.
- demolición enchape de pared.
- desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.
- Instalación parcial de teja UPVC.
- Aplicación de estuco interior.
- Instalación de canal PVC y bajantes.
- Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
- Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades el 5 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JULIAN OLAYA– SEDE PRINCIPAL (SEDE NO.15)**
- Se inician actividades del 16 de abril de 2024
- Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 7 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
-
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS VANEGAS– SEDE BRISAS DEL PALMAR (SEDE NO.16)**
 - Se inician actividades del 01 de abril de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 23 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE EL JORDAN (SEDE NO.17)**
 - Se inician actividades del 19 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmonte de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades el 08 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE LA GLORIETA (SEDE NO.18)**
 - Se inician actividades del 17 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 08 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MURILLO TORO– SEDE POTRERITO DE LUGO BAJO (SEDE NO.19)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 24 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE ARGENTINA LINDAY (SEDE NO.20)**
 - Se inician actividades del 12 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 22 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR– SEDE ESPÍRITU SANTO BALCONES (SEDE NO.21)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 27 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
-
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO MOLINA– SEDE EL DAVIS (SEDE NO.22)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 10 de septiembre de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
-
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO MOLINA– SEDE EL CAIRO (SEDE NO.23)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 10 de septiembre de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA– SEDE TAMARCO (SEDE NO.24)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 10 de septiembre de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
 - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE SANTA RITA (SEDE NO.25)**
 - Se inician actividades del 17 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmonte de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 08 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE EL VISO (SEDE NO.26)**
 - Se inician actividades del 17 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmonte de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 08 de julio de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
-
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNILLA - SEDE ASTILLEROS (SEDE NO.27)**
 - Se inician actividades del 16 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmonte de cubierta.
 - desmonte de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmonte de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Se finalizan actividades de obra el 19 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMACHO ANGARITA– SEDE JOSE ALFONSO SUAREZ (SEDE NO.28)**
 - Se inician actividades del 11 de marzo de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 26 de mayo de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RISALDA - SEDE BRAZUELOS DELICIAS (SEDE NO.29)**
 - Se inician actividades del 17 de abril de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- demolición de enchapes de piso.
- demolición de orinal corrido.
- demolición enchape de pared.
- desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.
- Instalación parcial de teja UPVC.
- Aplicación de estuco interior.
- Instalación de canal PVC y bajantes.
- Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
- Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
- Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
- Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
- Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
- Se finalizan actividades de obra el 19 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - SEDE LA GRANJA AMBEIMA (SEDE NO.30)**
- Se inician actividades del 06 de julio de 2024
- Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
- Retiro de escombros.
- Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
- Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
- Instalación de enchape cerámico en pisos.
- Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
- Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
- Instalación de estructura de cubierta.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 27 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD MEDINA - SEDE HATO VIEJO (SEDE NO.31)**
- Se inician actividades del 15 de abril de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 27 de agosto de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

- **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MURILLO TORO - SEDE LA CIMA (SEDE NO.32)**
 - Se inician actividades del 06 de julio de 2024
 - Se realiza actividades preliminares como:
 - picada de muro.
 - demolición de mesones.
 - picada de pisos.
 - desmante de cubierta.
 - desmante de red eléctrica.
 - demolición de enchapes de piso.
 - demolición de orinal corrido.
 - demolición enchape de pared.
 - desmante de aparatos existentes.
 - Retiro de escombros.
 - Realización de pañetes y resanes exteriores e interiores.
 - Alistado de piso en mortero para la postura del enchape.
 - Instalación de enchape cerámico en pisos.
 - Instalación de enchape cerámico en muros de batería sanitaria
 - Adecuación y mantenimiento de estructura de cubierta.
 - Instalación de estructura de cubierta.
 - Instalación parcial de teja UPVC.
 - Aplicación de estuco interior.
 - Instalación de canal PVC y bajantes.
 - Aplicación pintura tipo Koraza para exterior y batería sanitaria
 - Aplicación pintura tipo 1 vinilo para interior
 - Instalación de red eléctrica, luminarias, interruptores y tomacorriente
 - Instalación de aparatos sanitarios en batería sanitaria
 - Se realiza jornada de orden y aseo final de toda la obra
 - Se finalizan actividades de obra el 10 de septiembre de 2024 y se realiza acta de recibido a satisfacción de las obras realizadas.
- Las anteriores actividades se evidencian durante el desarrollo de la obra de acuerdo con el registro fotográfico, planos récord y presupuesto final.
- Acta de entrega documental de planos récord y manual de mantenimiento representante de cada sede educativa.

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

5.1.1 ESTADO AVANCE DE OBRA

La primera etapa del proyecto, que comprendió la realización de visitas y determinación del alcance de la intervención en las sedes educativas, se llevó a cabo durante un mes (del 01 de febrero al 01 de marzo del 2024). En dicho periodo se logró visitar a totalidad las 32 sedes educativas.

La segunda etapa del proyecto que comprendió el proceso de ejecución de obra, durante el periodo del 01 marzo al 27 de mayo del 2024, según suspensión N°1, reiniciando a partir del 06 de julio de 2024 según suspensión N°2 y culminando el 10 de septiembre de 2024 según Otrosí N°2. se puede estipular el avance acumulado de la siguiente manera:

Tabla 18-Avance de Obra

AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUCIÓN TOTAL ETAPA I+II	180 días
DÍAS DE EJECUCIÓN A LA FECHA	180
DÍAS PENDIENTES POR EJECUTAR	0
% AVANCE ACUMULADO	100%

Por lo tanto, se realiza un análisis con base en la curva S general de las sedes vinculadas al proyecto para evidenciar un avance de cada una de las actividades programadas y ejecutadas a la fecha incluyendo adicional del contrato. **(Ver anexo 10).**

Tabla 19-Resumen de % avance COMP I + COMP II

Reporte	Fecha Corte	Av. Prog. Acum	Av. Prog Semanal	Av. Ejec Acum	Av. Ejec. Seman	Av. Pagado
0	1/02/2024	0	0	0%	0%	0,00%
SEM1	11/02/2024	0,22%	0,22%	0,156%	0,16%	0,00%
SEM2	18/02/2024	0,74%	0,52%	0,312%	0,16%	0,00%
SEM3	25/02/2024	1,26%	0,52%	0,618%	0,31%	0,00%
SEM4	3/03/2024	1,77%	0,51%	1,702%	1,08%	0,00%
SEM5	10/03/2024	2,65%	0,88%	1,828%	0,13%	0,00%
SEM6	17/03/2024	6,90%	4,25%	2,293%	0,47%	0,00%
SEM7	24/03/2024	10,04%	3,14%	9,373%	7,08%	0,00%
SEM8	31/03/2024	15,21%	5,17%	12,711%	3,34%	0,00%
SEM9	7/04/2024	21,79%	6,58%	21,652%	8,94%	0,00%
SEM10	14/04/2024	25,50%	3,71%	27,954%	6,30%	0,00%
SEM11	21/04/2024	28,60%	3,10%	30,989%	3,03%	0,00%
SEM12	28/04/2024	33,05%	4,45%	34,310%	3,32%	0,00%
SEM13	5/05/2024	39,67%	6,62%	45,363%	11,05%	0,00%
SEM14	12/05/2024	45,19%	5,52%	49,943%	4,58%	0,00%
SEM15	19/05/2024	50,59%	5,40%	51,442%	1,50%	0,00%

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

SEM16	26/05/2024	56,71%	6,12%	53,39%	1,95%	13,86%
SEM17	2/06/2024	56,71%	0,00%	53,39%	0,00%	13,86%
SEM18	9/06/2024	56,71%	0,00%	53,39%	0,00%	13,86%
SEM19	16/06/2024	56,71%	0,00%	53,39%	0,00%	13,86%
SEM20	23/06/2024	56,71%	0,00%	53,39%	0,00%	13,86%
SEM21	30/06/2024	56,71%	0,00%	53,39%	0,00%	32,20%
SEM22	7/07/2024	61,65%	4,94%	57,960%	4,57%	32,20%
SEM23	14/07/2024	67,27%	5,62%	73,460%	15,50%	32,20%
SEM24	21/07/2024	76,01%	8,74%	80,140%	6,68%	32,20%
SEM25	28/07/2024	82,66%	6,65%	83,35%	3,21%	32,20%
SEM26	4/08/2024	88,17%	5,51%	85,20%	1,85%	32,20%
SEM27	11/08/2024	92,96%	4,79%	90,60%	5,40%	32,20%
SEM28	18/08/2024	95,00%	2,04%	93,40%	2,80%	32,20%
SEM29	25/08/2024	97,95%	2,95%	95,70%	2,30%	55,50%
SEM30	1/09/2024	99,32%	1,37%	99,32%	3,62%	55,50%
SEM31	8/09/2024	99,83%	0,51%	99,83%	0,51%	55,50%
SEM32	15/09/2024	100,00%	0,17%	100,00%	0,17%	100,00%

Tabla 20 - Flujo programado vs ejecutado


Reporte	Fecha Corte	V. PROG. ACU	V. EJEC. ACU
0	1/02/2024		
SEM1	11/02/2024	\$ 13.161.501,07	\$ 9.455.774,07
SEM2	18/02/2024	\$ 44.811.334,38	\$ 18.911.548,13
SEM3	25/02/2024	\$ 76.300.380,16	\$ 37.414.620,73
SEM4	3/03/2024	\$ 107.183.867,37	\$ 103.074.890,09
SEM5	10/03/2024	\$ 160.473.021,77	\$ 110.670.028,80
SEM6	17/03/2024	\$ 417.835.415,16	\$ 138.844.319,72
SEM7	24/03/2024	\$ 607.980.806,99	\$ 567.574.034,44
SEM8	31/03/2024	\$ 921.054.589,08	\$ 769.697.965,88
SEM9	7/04/2024	\$ 1.319.512.129,91	\$ 1.311.145.705,54
SEM10	14/04/2024	\$ 1.544.174.360,39	\$ 1.692.791.850,85
SEM11	21/04/2024	\$ 1.731.897.517,92	\$ 1.876.563.225,27
SEM12	28/04/2024	\$ 2.001.371.082,77	\$ 2.077.701.633,08
SEM13	5/05/2024	\$ 2.402.250.857,90	\$ 2.747.013.794,37
SEM14	12/05/2024	\$ 2.736.519.190,03	\$ 3.024.341.752,49
SEM15	19/05/2024	\$ 3.063.520.819,29	\$ 3.115.120.775,47
SEM16	26/05/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06

**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

SEM17	2/06/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06
SEM18	9/06/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06
SEM19	16/06/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06
SEM20	23/06/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06
SEM21	30/06/2024	\$ 3.434.122.665,78	\$ 3.233.199.681,06
SEM22	7/07/2024	\$ 3.733.268.600,70	\$ 3.509.817.487,37
SEM23	14/07/2024	\$ 4.073.592.518,55	\$ 4.448.433.275,05
SEM24	21/07/2024	\$ 4.602.850.711,09	\$ 4.852.946.401,62
SEM25	28/07/2024	\$ 5.005.547.161,94	\$ 5.047.330.703,45
SEM26	4/08/2024	\$ 5.339.209.935,50	\$ 5.159.359.039,40
SEM27	11/08/2024	\$ 5.629.272.491,82	\$ 5.486.360.668,66
SEM28	18/08/2024	\$ 5.752.806.440,65	\$ 5.655.917.069,02
SEM29	25/08/2024	\$ 5.931.446.219,60	\$ 5.795.195.540,74
SEM30	1/09/2024	\$ 6.014.407.744,06	\$ 6.014.435.259,97
SEM31	8/09/2024	\$ 6.045.291.231,26	\$ 6.045.451.363,63
SEM32	15/09/2024	\$ 6.055.585.727,00	\$ 6.055.585.727,00

Tabla 21 - Curva S



**CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)**

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

5.1.2 INFORME FINANCIERO

Según lo estipulado en el contrato de obra, otro sí No.01 y otro Si No.02 suscrito entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A – FIDUAGRARIA S.A como vocero y administrador del patrimonio autónomo P.A. Findeter (PA) y, CDC Ingeniería y Arquitectura S.A.S para ejecutar el contrato de obra no. N° 004-2023 / PAF-MENPNIE-O-090-2023 en la **CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago, para cada componente así:

- A) COMPONENTE I:** LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un único pago por la elaboración de Diagnósticos, estudios técnicos y diseños aprobado por la interventoría y recibido por FINDETER en calidad de fideicomitente de la contratante. En cualquier caso, el costo para la elaboración del diagnóstico, estudio técnico y diseño se estimó en tres (3) SMMLV correspondiente al año 2023 por cada sede educativa.
- B) COMPONENTE II:** EL CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100 %) del valor total de los mejoramientos mediante actas parciales de avance aprobadas por la interventoría, de acuerdo con los precios unitarios fijos en la lista de precios básico sin sobrepasar el valor previsto en el contrato. Una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por la interventoría y recibido por FINDETER, de la totalidad de la ejecución correspondiente.

Tabla 22. Estado general del contrato Etapa I y II

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATO		\$	5.849.106.437
VALOR ADICIONAL:		\$	206.479.290
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	6.055.585.727
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VR. INICIAL	VR. ADICIONAL	OBSERVACIONES
ETAPA I: Elaboración de diagnósticos, estudios y diseños	\$ 107.451.264	\$ 0,00	incluye IVA
ETAPA II: Ejecución de Obras de Mejoramiento	\$ 5.741.655.173	\$ 206.479.290	Presupuesto, Incluye AIU e IVA
VR. TOTAL, PRESUPUESTAL	\$ 5.849.106.437	\$ 6.055.585.727	Presupuesto Total Contrato

CONTRATO DE OBRA No. 004 – 2023
(PFA-MENPNIE-O-090-2023)
(CDC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S)

OBJETO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (GRUPO 1), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADAS POR FINDETER.

5.1.3 INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

A la fecha, de acuerdo con el avance del contrato, el siguiente cuadro presenta el avance de inversión efectuado y el valor ejecutado del contrato. Se resalta, que se encuentra en trámite de pago del acta parcial N°05 del contrato en mención.

Tabla 23. Estado actual del contrato Etapa I y II

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
ETAPA I			
VALOR ETAPA I			\$ 107.451.264
ACTA PARCIAL No. 1	\$	107.451.264	
SALDO POR EJECUTAR	\$	0,00	
SUMAS IGUALES	\$	107.451.264	\$ 107.451.264
ETAPA II			
VALOR ETAPA II			\$ 5.948.134.463,00
ACTA PARCIAL No. 1	\$	731.704.700	
ACTA PARCIAL No.2	\$	1.111.039.167,63	
ACTA PARCIAL No.3	\$	1.410.373.611,27	
ACTA PARCIAL No.4	\$	1.493.181.308,18	
ACTA PARCIAL No.5 Y FINAL	\$	1.201.835.675,92	
SUMAS IGUALES	\$	5.948.134.463,00	\$ 5.948.134.463,00