

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 9****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1418 del 25 de Junio de 2019
------------------	------------------------------

Objeto del CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EDALGAS S.A E.S.P PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Interventor:	N/A
--------------	-----

Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
-------------	------------------------------------

Valor inicial del CONVENIO:	QUINIENTOS SETENTA UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$571.311.883) pesos M/CTE.
-----------------------------	---

COOPERANTE:	EDALGAS S.A E.S.P RL. MIZRAHINN MORALES DIAZ
-------------	---

Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO

Duración Total del CONVENIO: N/A

Fecha de Legalización:	17 de Julio de 2019
------------------------	---------------------

Acta de Inicio:	22 de Julio de 2019
-----------------	---------------------

Fecha de Terminación inicial:	18 de Noviembre de 2019
-------------------------------	-------------------------

CDP N° :	3604 del 18 de Junio de 2019
----------	------------------------------

RP N°:	7017 del 26 de Junio de 2019
--------	------------------------------

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1418 de 2019.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 12 de julio del 2019 con N° 2316 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
3. El 30 de julio de 2019 se radico el acta de inicio la cual fue proyectada el 22 de julio del 2019.
4. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 30 de julio del 2019.
5. El 23 de septiembre del 2019 mediante oficio se le procedió a reiterar solicitud de información del convenio y el estado de la inversión del mismo.
6. El 28 de agosto del 2019 mediante oficio se requirió al cooperante para la solicitud del avance de obra del convenio.
7. El 23 de septiembre del 2019 mediante oficio se requirió por segunda ocasión al cooperante para la solicitud del avance de obra del convenio.
8. El 09 de octubre del 2019 mediante oficio se requirió por tercera vez por segunda ocasión al cooperante para la solicitud del avance de obra del convenio.
9. Se realizo acta de adición N° 001 del 16 de noviembre de 2019, por un total de 43 días.
10. Se remitieron pólizas para ampliación de tiempo el 11 de diciembre 2019
11. Se realizo acta de suspensión N° 1 del 16 de diciembre, que fue radicada el 20 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	64%
NUMERO DE CONEXIONES 64%	187

Nota: a la fecha de suspensión se ha realizado el 64% de conexiones domiciliarias..

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.


ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexos



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

App news and reviews, best s...

Autenticación de Usuarios de E...

consulte en el SECOPI | Colom...

Resultado de la Consulta

Detalle del proceso: 1418

contrabos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9607971

← → ↺ ↻ 🔍 🏠 📱 🌐 📧 📅 📁 📎 📌 📍 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

11:48 p.m.
5/11/2019

Detalle del Proceso Número: 1418

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso		
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	
Estado del Proceso	Celebrado	
Asociado al Acuerdo de Paz	No	
Causa de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación	
Grupo	[F] Servicios	
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	
Familia	[8310] Servicios públicos	
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas	
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	"AUMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EDALGAS. S.A E.S.P. PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Cuántía a Contratar	\$ 273,715,272	
Moneda de Pago	Peso Colombiano	
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato	
Respaldo Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuántía del respaldo presupuestal
CDP	3804	\$ 273,715,272
Ubicación Geográfica del Proceso		
Departamento y Municipio de Ejecución	Tolima - San Antonio	
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Tolima - Ibagué	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS		1.25 MB	1	13-12-2019 09:33 AM
Adición	ACTA ADICIONAL 001		568 KB	1	20-11-2019 11:25 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		1024 KB	1	31-07-2019 09:54 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.42 MB	1	19-07-2019 03:03 PM
Documento Adicional	CDP		141 KB	1	27-06-2019 02:55 PM
Contrato	CONTRATO 1418-19		6.46 MB	1	27-06-2019 02:55 PM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Modificación de datos al contrato	19 de Julio de 2019 03:03 PM

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
ACTA DE SUSPENSION 1			Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	16	de	Diciembre	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
• Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		X
Contrato y/o convenio número:	1418	de	25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EDALGAS S.A E.S.P PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			
Interventor:	N/A		
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ		
Cooperante:	EDALGAS S.A E.S.P		
Valor del contrato:	\$ 571'311.883 M/CTE		
Duración del contrato y/o convenio:	120 días calendario		
Acta de adición en tiempo	Acta de adición N° 001 DE fecha 16 de Noviembre 2019 por cuarenta y tres (43) días calendario		
Plazo total de ejecución	Ciento sesenta y tres (163) días calendario		
Días ejecutados	Ciento cuarenta y seis (146) días calendario		

CONSIDERANDO:
Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y EDALGAS S.A E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1418 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EDALGAS S.A E.S.P PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Scanned by CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por un valor de \$ 571'311.883 M/CTE y un plazo inicial de 120 días calendario

Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 18 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 DE fecha 19 de Noviembre 2019 por cuarenta y tres (43) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento sesenta y tres (163) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud de fecha 12 de diciembre de 2019 y radicado el día 13 de diciembre de 2019 del convenio de asociación N° 1418 - 2019 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EDALGAS S.A E.S.P PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOCIMILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" la suspensión del convenio de asociación 1417 de 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera:

- A. Que por las fechas decembrinas la comunidad del corregimiento de Playa Rica solicita por medio escrito la suspensión de las actividades ya que se verían afectadas las celebraciones de las fechas que corresponden a este mes estas solicitudes fueron enviadas por el concejal WILLESLEY CATRO MONTIEL, concejal NORCINILLYNED GUTIERREZ DUARTE y el presidente de la junta JHON ALBEIRO ORJUELA.
- B. De igual manera la importación de materiales como válvulas check look, válvulas de llenado, termómetro con bulbo, reducción bushing acero al carbón, necesarios para el tanque de almacenamiento son piezas que se deben de importar.
- C. Que el proveedor (HUMCAR) de EDALGAS por la temporada procede a parar la producción y despacho de materiales.

- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1418 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 9 de 9

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un periodo igual al de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1418 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 16 de diciembre del 2019:

ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor

MIZRAHINN MORALES DIAZ
RL EDALGAS S.A.E.S.P
Cooperante

Vº Bº DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Vº Bº JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Revisa: DANIELA LEON VILLA - ABOGADA CONTRATISTA SIH