

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 7****INFORME ESTADO DEL PROCESO****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	20	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO número:	1403 del 25 de Junio de 2019
Objeto del CONVENIO:	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON SERVINGAS S.A ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA””
Interventor:	N/A
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ
Valor inicial del CONVENIO:	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$765.006.276) pesos M/CTE
COOPERANTE:	ENERGY GAS S.A.S. ESP RL. DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO: N/A	
Fecha de Legalización:	24 de Julio de 2019
Acta de Inicio:	29 de Julio de 2019
Fecha de Terminación inicial:	25 de Noviembre de 2019
CDP N° :	3599 del 18 de Junio de 2019
RP N°:	6978 del 26 de Junio de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2019:

Respecto a las actividades realizadas en el Convenio de Asociación N° 1403 de 2019, me permito indicar que a la fecha se está adelantando el proceso contra actual de interventoría.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

1. Se proyectó la justificación para la elaboración de la minuta del convenio de asociación en mención la cual fue firmada el 25 de junio de 2019.
2. El 24 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas corregidas.
3. El 18 de julio del presenta año en curso se procedió a la radicación de pólizas y el registro presupuestal.
4. El 12 de julio del 2019 con N° 2322 se procedió a enviar primer requerimiento de legalización del convenio en mención.
5. El 05 de agosto de 2019 se radico el acta de inicio la cual fue proyectada el 29 de julio del 2019.
6. Se procedió a efectuar el desembolso del convenio el día 03 de septiembre del 2019 una vez fue adjudicada la interventoría del convenio.
7. Se envió oficio el 30 de septiembre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra
8. Se envió reiteración de oficio el 07 de octubre de 2019 solicitando la relación financiera y cronograma de obra.
9. Se realizo acta de adición N° 001 del 19 de noviembre de 2019, por un total de 19 días.
10. Se realizo acta de suspensión que fue radicada el 12 de diciembre de 2019.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	90%
NUMERO DE CONEXIONES AL 100%	135

Nota: a la fecha de terminación se procede a encontrar las obras 90 % y las conexiones domiciliarias al 100%

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Fotografías 1 y 2.

E.

CRONOGRAMA:

TIEMPO DE EJECUTAR DESDE EL ACTA DE INICIO:

MES	29/JULIO/2019	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	25/NOVIEMBRE/2019	DICIEMBRE
PROGRAMADO						

Nota: no se registra % ya que se ha solicitado los informes de avance y no los han enviado de igual forma no se a podido efectuar visitas a la obra por la ausencia de vehículos.

Pendiente visita por definir vehículo

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO N° 1403 DE 2019, hasta la fecha.

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral de la carpeta de supervisión del convenio en mención.

ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTERREZ
Supervisor del Convenio de Asociación

Anexo: PROCESO NUMERO 1403



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

ANEXO PROCESO NUMERO 1403

Detalle del Proceso Número: 1403

TOLIMA - GOBERNACIÓN

Información General del Proceso			
Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)		
Estado del Proceso	Celebrado		
Asociado al Acuerdo de Paz	No		
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Contratos Interadministrativos (Literal C)		
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación		
Grupo	[F] Servicios		
Segmento	[83] Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público		
Familia	[8310] Servicios públicos		
Clase	[831016] Servicios de petróleo y gas		
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	AUNAR -ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A ESP. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA		
Cuántia a Contratar	\$ 785,008,278		
Moneda de Pago	Peso Colombiano		
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato		
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso			
Tipo de respaldo presupuestal		Número del respaldo presupuestal	Cuántia del respaldo presupuestal
CDP		3599	\$ 785,042,278
Ubicación Geográfica del Proceso			
Departamento y Municipio de Ejecución		Tolima : Ataco	
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos		Tolima : Ibagué	
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso		CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA	
Departamento y Municipio de Entrega Documentos		Tolima : Ibagué	
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso		CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO 2 GOBERNACION DEL TOLIMA	
Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	1403		
Estado del Contrato	Celebrado		
Objeto del Contrato	AUNAR -ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A ESP. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA		
Cuántia Definitiva del Contrato	\$785,008,278.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	ENERGY GAS S.A.S E. S. P		
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900912454		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.		
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52231487		
Sexo representante legal del contratista			
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	25 de junio de 2019		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de junio de 2019		
Plazo de Ejecución del Contrato	120 Días		
Destinación del Gasto	Inversión		
Origen de los recursos	Recursos propios		
Código Rubro Presupuestal			
Nombre Rubro Presupuestal			
Valor Rubro Presupuestal			



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE SUSPENSIÓN 1		957 KB	1	17-12-2019 08:39 AM
Adición	ACTA ADICIONAL - PRORROGA 001		384 KB	1	20-11-2019 11:35 AM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		946 KB	1	06-08-2019 10:11 AM
Documento Adicional	LEGALIZACIÓN		1.42 MB	1	29-07-2019 03:40 PM
Documento Adicional	CDP		131 KB	1	26-06-2019 03:22 PM
Contrato	CONTRATO 1403-19		6.22 MB	1	26-06-2019 03:22 PM
Hitos del Proceso					
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia				

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 3
ACTA DE SUSPENSIÓN 1			Vigente desde: 06/10/2011

Fecha: 10 de Diciembre de 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	X
Contrato y/o convenio número:	1403	de	25/06/2019
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION E INTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA"			
Interventor:	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS		
Supervisor:	ANDRES MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ		
Cooperante:	ENERGY S.A.S E.S.P		
Valor del contrato:	\$ 923.072.820 M/CTE		
Duración del contrato y/o convenio:	120 días calendario		
Acta de adición en tiempo	Acta de adición N° 001 DE fecha 19 de Noviembre 2019 por diecinueve (19) días calendario		
Plazo total de ejecución	Ciento treinta y nueve (139) días calendario		
Días ejecutados	Ciento treinta y cinco (135) días calendario		

CONSIDERANDO:

Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y ENERGY S.A.S E.S.P se celebró el Convenio de asociación No.1403 del 25 de JUNIO de 2019, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S ESP, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION E



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

INTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA" por un valor de \$ 923.072.820 M/CTE y un plazo inicial de 120 días calendario

Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio el 29 de Julio de 2019, quedando como fecha de terminación inicial el 25 de Noviembre de 2019 y una adición de tiempo mediante acta N° 001 DE fecha 19 de Noviembre 2019 por diecinueve (19) días calendario quedando un plazo de ejecución de ciento treinta y nueve (139) días calendario.

- Teniendo en cuenta la solicitud de fecha 05 de diciembre de 2019 del contrato interventoría N° 1621 – 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE OBRA Y SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN N° 1403 DE 25 JUNIO 2019, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIA PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE Y LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA" la suspensión del contrato 1403 de 2019 por las cuales se argumentas de la siguiente manera:

A. En el trascurso de ejecución de las actividades de obra se realizaron mediciones volumétricas de redes (tubería), donde se logró evidenciar que para alcanzar la cobertura de los beneficiarios que contempla el proyecto se refleja un aumento de redes. La empresa Energy Gas SAS ESP a la fecha adelanta informe técnico donde se relacionarán valores exactos del aumento de las cantidades volumétricas que se deben tener cuenta para llevar a cabalidad la cobertura del potencial de usuarios de las veredas Mesa de Pole y Las Señoritas.

- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN:

- Suspender el plazo de ejecución del convenio de asociación No.1403 del 25 de JUNIO de 2019 hasta tanto se superen los motivos que causaron la suspensión.
- El contratista deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION 1		Vigente desde: 06/10/2011

Para constancia, se firma la presente acta de suspensión No.1 del convenio de asociación No. 1403 del 25 de junio del 2019, por quienes en ella intervinieron el día 10 de diciembre del 2019:

ANDRÉS MAURICIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Contratista Supervisor

DIANA JAZMIN MONTAÑA DURAN
RL. ENERGY S.A.S ESP
Cooperante

ANDRÉS GARZÓN MEDINA

RL. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN SAS

Va Bo: DIANA ESPERANZA CUENTES QUINTERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Va Bo: JUAN PABLO DE BONILLA TRONCOSO
DIRECTOR DE HABITAT

Reviso: DANIELA LEON VILLA – ABOGADA CONTRATISTA SIH