

|                                                                                   |                                                                      |                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:</b><br><b>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                     | <b>Versión: 02</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 1 de 8</b>                         |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                          |                     | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

|               |          |           |                  |           |             |
|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| <b>.FECHA</b> | <b>8</b> | <b>de</b> | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>de</b> | <b>2018</b> |
|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                               |
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                               |
| <b>CONVENIO NÚMERO:</b>                              | 0480 del 27 de Febrero del 2017                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                               |
| <b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>                          | "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA". |                                       |                               |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                   | CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |
| <b>COOPERANTE</b>                                    | MUNICIPIO DE ATACO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                               |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                          | JADER ARMEL OCHOA MAPPE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                               |
| <b>C.C</b>                                           | 93.386.445                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO:</b>                   | \$ 1.553.975.775,00                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DURACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:</b> | DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS |
| <b>APORTE DEPARTAMENTO:</b>                          | \$ 1.406.975.775,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                               |
| <b>APORTE MUNICIPIO:</b>                             | \$ 144.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                               |

|                      |
|----------------------|
| <b>CONSIDERANDO:</b> |
|----------------------|

1. Que entre el Departamento de Tolima y el Municipio de Ataco se celebró el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de febrero del 2017, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA".



|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 2 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

2. Que los Registros Presupuestales fueron expedidos el 2 de Marzo, de 2017, el convenio fue suscrito por las partes el 27 de Febrero del 2017, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y por lo tanto, se expidió la correspondiente Acta de Legalización el 22 de Marzo del 2017.
3. Que el Acta de Inicio se suscribió el 27 de Marzo de 2017.
4. Que de acuerdo con la **CLAUSULA NOVENA – PLAZO DE EJECUCION**, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fijo como fecha de iniciación el 27 de Marzo de 2017, quedando como fecha de terminación el 21 de Diciembre de 2017.
5. Que de acuerdo a la cláusula **DECIMA SEGUNDA – SUPERVISION:** la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente convenio será ejercida por **DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ,** Director de planeación para el desarrollo de la Secretaria de Planeación o quien haga sus veces.
6. Que el municipio de Ataco celebro el contrato de obra N° 166 del 23 de Junio de 2017, cuyo objeto fue "ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA", por valor de \$ 1.325.437.122,59 con el fin de dar cumplimiento al objeto del convenio interadministrativo N° 0480 del 2017.
7. Que el municipio de Ataco celebro el contrato de Interventoría N° 167 del 23 de Junio de 2017, cuyo objeto fue "INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA", por valor de \$ 93.870.000,00 con el fin de dar cumplimiento al objeto del convenio interadministrativo N° 0480 del 2017.
8. Que mediante Resolución N° 00432 del 4 de SEPTIEMBRE del 2017 se designó como supervisor del convenio al Arquitecto CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.446.108, para ejercer la supervisión y control de las actividades correspondientes a la ejecución y liquidación del convenio N° 0480 del 27 de febrero del 2017.
9. Que el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, fue objeto de suspensión N° 1, el día 20 de noviembre del 2017, debido a: Que las condiciones climáticas que se presentaban en el municipio dificultaban la normal ejecución de las obras, impidiendo el normal avance de las mismas.
10. Que mediante Resolución N° 00012 del 19 de Enero del 2018 se designó como supervisor del convenio al Arquitecto CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.446.108, para ejercer la supervisión y control de las actividades correspondientes a la ejecución y liquidación del convenio N° 0480 del 27 de febrero del 2017.



|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 3 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

11. Que el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, fue objeto de reinicio N° 1 el día 29 de Enero del 2018, quedando como nueva fecha de finalización el día 1 de marzo del 2018.
12. Que el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, fue objeto de suspensión N° 2, el día 5 de Febrero del 2018 debido a: Que no cesaban las malas condiciones climáticas en el municipio, que dificultaban la normal ejecución de las obras e impidiendo el normal avance de las mismas, debido a ello el cooperante debió ajustar el cronograma de las obras, elaborar el plan de contingencia y solicitar a la Gobernación del Tolima la prorroga en tiempo de acuerdo a dichos documentos.
13. Que el Convenio Interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, fue objeto de reinicio N°2 el día 23 de Febrero del 2018, quedando como nueva fecha de finalización el día 19 de marzo del 2018.
14. Que por medio de Acta Adicional N° 001 de fecha 8 de marzo del 2018, al convenio interadministrativo N° 0480 del 27 de Febrero del 2017, suscrito entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Ataco, se prorrogó el plazo de ejecución del mismo en NOVENTA (90) días calendario, para un plazo total de ejecución de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendario, quedando como nueva fecha de finalización el día 17 de Junio del 2018.
15. Que las obras consistentes en la adecuación, mantenimiento y remodelación del parque principal del municipio de ataco fueron ejecutadas en su totalidad y dentro del plazo establecido en el acto contractual.
16. Que las actividades objeto de los contratos fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el Municipio de Ataco, representado por el Alcalde JADER ARMEL OCHOA MAPPE, mediante acta de recibo final del contrato de obra N° 166 del 23 de junio de 2017, fechada del 9 de mayo de 2018, suscrita entre: Contratista de Obra, el Ingeniero BENJAMIN ORLANDO ARANA, el Interventor del contrato MANUEL ALBERTO TRILLERAS, el supervisor del contrato HERNANDO VELASQUEZ USECHE y el Alcalde del Municipio de Ataco JADER ARMEL OCHOA MAPPE; y el acta de liquidación del contrato de obra N° 166 del 23 de junio de 2017, fechada del 9 de Agosto del 2018, suscrita entre: el alcalde municipal el señor JADER ARMEL OCHOA MAPPE; el supervisor del contrato, el ingeniero HERNANDO VELASQUEZ USECHE; el Interventor MANUEL ALBERTO TRILLERAS y el contratista el ingeniero BENJAMIN ORLANDO ARANA. El acta de liquidación del contrato de Interventoría N° 167 del 23 de junio del 2017, fechada del 9 de Agosto de 2018, suscrita entre: el contratista MANUEL ALBERTO TRILLERAS, el supervisor designado, el ingeniero HERNANDO VELASQUEZ USECHE y alcalde del municipio de Ataco JADER ARMEL OCHOA MAPPE.
17. Que mediante Resolución N° 00266 del 6 de Agosto del 2018 se Reasignó como supervisor del convenio al Arquitecto, CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.446.108, para ejercer la supervisión y control de las actividades correspondientes a la ejecución y liquidación del convenio N° 1197 del 21 de octubre del 2016.



|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 4 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO</b> |
|----------------------------------------|

| Balance General del Convenio                                     |                     | Pagos realizados al cooperante              |                    |            |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Concepto<br>(Anticipo, actas, pagos)                             | Valor               | Concepto<br>(Anticipo, actas, pagos)        | Compromiso de pago | Fecha      | Valor          |
| Valor inicial del convenio                                       | \$ 1.550.975.775    | Pago Anticipado (50%)                       | 11607              | 13/09/2017 | 703.487.887,50 |
| Valor Adiciones si las hay                                       | \$ 0,00             | Segundo Desembolso (40%)                    | 4208               | 18/04/2018 | 562.790.310,00 |
| Valor Aporte Departamento del Tolima                             | \$ 1.406.975.775,00 | Valor pendiente para pago 10% (liquidación) |                    |            | 140.697.577,50 |
| Valor pagado por el Departamento                                 | \$ 1.266.278.197,50 |                                             |                    |            |                |
| Valor causado que no se ha pagado por el Departamento            | \$ 140.697.577,50   |                                             |                    |            |                |
| Valor total ejecutado del Aporte del Departamento                | 1.406.975.775,00    |                                             |                    |            |                |
| Valor saldo sin ejecutar y a Liberar del Aporte del Departamento | \$ 0,00             |                                             |                    |            |                |

Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos:

| PAGOS REALIZADOS AL COOPERANTE              |                                                                                           |            |                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CONCEPTO<br>(Anticipos, Actas, Pagos)       | COMPROMISO DE PAGO                                                                        | FECHA      | VALOR            |
| DESEMBOLSO 50%                              | OP - 11607                                                                                | 13/09/2017 | 703.487.887,50   |
| DESEMBOLSO 40%                              | OP - 4208                                                                                 | 18/04/2018 | 562.790.310,00   |
| ACTA LIQUIDACIÓN 10%<br>(Pendiente de Pago) | Pendiente de pago Según /ENCABEZADO del Contrato y cláusula Séptima: Forma de Desembolso: |            | 140.697.577,50   |
| TOTAL PAGOS                                 |                                                                                           |            | 1.406.975.775,00 |
| Saldo a Liberar                             |                                                                                           |            | 0,00             |

- Queda pendiente el último desembolso, el cual corresponde a la diferencia entre el valor total de las actividades ejecutadas, menos el valor de lo desembolsado hasta el momento por el



|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 5 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

Departamento del Tolima, según la cláusula séptima del convenio, por valor de: CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 140.697.577,50) del Aporte del Departamento.

| <b>APORTE DEL DEPARTAMENTO</b>   |                                   |                        |                     |                         |                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>               | <b>Valor inicial<br/>Convenio</b> | <b>Valor Ejecutado</b> | <b>Valor Pagado</b> | <b>Valor Pago Final</b> | <b>Sin Ejecutar<br/>/Saldo a<br/>Liberar</b> |
| <b>ACTA<br/>RECIBO<br/>FINAL</b> | 1.406.975.775,00                  | 1.406.975.775,00       | 1.266.278.197,50    | 140.697.577,50          | 0,00                                         |

| <b>BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO</b> |                                       |                            |                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>APORTES</b>                         |                                       | <b>INICIAL</b>             | <b>FINAL</b>               |
| Aporte del Departamento                | Contrato de obra<br>(Derivado)        | 1.325.437.122,59           | 1.325.437.122,59           |
|                                        | Contrato de Consultoría<br>(Derivado) | 81.538.652,41              | 81.538.652,41              |
| Aporte del Municipio                   | Bienes y Servicios                    | 144.000.000,00             | 144.000.000,00             |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</b>        |                                       | <b>\$ 1.550.975.775,00</b> | <b>\$ 1.550.975.775,00</b> |

**Nota 1:** El municipio de Ataco adicional a su aporte en bienes y servicios de \$ 144.000.000,00, realizo un aporte en recursos para la interventoría por valor de \$ 12.338.438,00 soportado con el CDP N° 224 del 22 de abril del 2017, el cual fue informado hasta el momento del recibo de las actividades del presente convenio.

**NOTA 2:** Es de aclarar que conforme a los aportes realizados por las partes el valor final del convenio ascendió a la suma de \$ 1.563.314.213,00.

| <b>SALDOS SIN EJECUTAR Y A LIBERAR DEL CONVENIO</b>   |                                    |                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Descripción</b>                                    |                                    | <b>Saldo Sin Ejecutar</b> |
| Valor saldo sin ejecutar<br>(aporte del Departamento) | Contrato de obra (Derivado)        | \$0,00                    |
|                                                       | Contrato de Consultoría (Derivado) | \$0,00                    |
| Valor saldo sin ejecutar<br>(aporte del Municipio)    | Bienes y Servicios                 | \$ 0,00                   |
|                                                       | Recurso interventoría              | \$ 7.090,41               |
| <b>Total Saldo sin Ejecutar</b>                       |                                    | <b>\$ 7.090,41</b>        |

- Que el saldo de \$ 7.090,41 corresponde al aporte del municipio de Ataco.



|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 6 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

- El saldo correspondiente al valor saldo sin ejecutar, corresponde al aporte del municipio de Ataco, por lo tal este queda en facultado una vez firmada la presente acta para adelantar la liberación del recurso.
- Que de acuerdo al certificado emitido por el Municipio de Ataco, este se comprometió a invertir la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES (\$ 144.000.000,00) en bienes y servicios tal como se discrimina a continuación:

| <b>COFINANCIACION MUNICIPIO (BIENES Y SERVICIOS)</b>                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                                     | <b>VALOR UNITARIO</b>    |
| Prestación de servicios profesionales de arquitecta para supervisión del proyecto durante la ejecución | \$ 22.000.000,00         |
| Prestación de servicios profesionales de ingeniero para supervisión del proyecto durante la ejecución  | \$ 22.000.000,00         |
| Mantenimiento a zonas verdes                                                                           | \$ 20.000.000,00         |
| Mantenimiento a Luminarias (Generadores de luz de fibra óptica)                                        | \$ 10.000.000,00         |
| Mantenimiento de bancas y mesones                                                                      | \$ 15.000.000,00         |
| Mantenimientos de aspersores de impacto, chorros y sumideros                                           | \$ 15.000.000,00         |
| Mantenimiento de adoquín loseta y rampas                                                               | \$ 20.000.000,00         |
| Mantenimiento de módulos metálicos, bolardos y canecas y anclajes Wifi                                 | \$ 20.000.000,00         |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                     | <b>\$ 144.000.000,00</b> |


- Por tanto, conforme a lo anteriormente descrito, del recurso aportado por el Departamento, según las propuestas adjudicadas y contratadas, correspondientes al contrato de obra derivado y al contrato de Consultoría (interventoría), este se ejecutó en su totalidad, por lo tanto no hay recursos propiedad del Departamento para ser liberados.
- Que se suscribió la Garantía de Cumplimiento, No. 17 GU042169, desde el día 08/06/2018 de la compañía ASEGURADORA CONFIANZA, y a la fecha se encuentran aprobadas por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima.

| <b>AMPAROS</b> | <b>No. PÓLIZA</b> | <b>VR.<br/>ASEGURADO</b> | <b>VIGENCIAS</b> |            |
|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Cumplimiento   | 17 GU042169       | \$ 155.097.578,00        | 07/06/2018       | 03/10/2018 |

**ACUERDAN:**

|                                                                                   |                                                                |                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                     | <b>Código:<br/>FOR-CB-003</b>        |
|                                                                                   |                                                                |                     | <b>Versión: 02</b>                   |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                           | <b>CONTRATACION</b> | <b>Pág. 7 de 8</b>                   |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>                                    |                     | <b>Vigente desde:<br/>04/08/2014</b> |

- Dar por recibidas a satisfacción las actividades del **Convenio No 0480 del 2017**, cuyo objeto fue "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO, PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA"
- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del Convenio interadministrativo No. 0480 del 27 de Febrero de 2017 y haberse firmado la presente, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento del Tolima, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el cooperante.
- Que de conformidad con lo establecido en la **cláusula decima quinta – Garantías, 1) DE CUMPLIMIENTO**: "Garantía única que ampare el cumplimiento del convenio por el Diez (10%) por ciento del valor del convenio, por una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio cuatro (4) meses más y hasta la liquidación del convenio", y el "**PARÁGRAFO SEGUNDO**: "de conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL COOPERANTE deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del contrato", por lo que se da un plazo máximo de diez (10) días hábiles para que cooperante actualice las mismas, acorde a la presente acta.
- Que el COOPERANTE aporte Certificado de PAZ Y SALVOS de aportes PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, según certificación emitida por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Ataco de fecha 28 de Septiembre de 2018.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez la Gobernación del Tolima, cancele la suma de CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$140.697.577,50). En consecuencia el Cooperante renuncia a realizar reclamaciones administrativas, prejudiciales y/o judiciales, etc., respecto al **Convenio No. 0480 del 2017**.
- Que el valor final ejecutado del aporte del Departamento en el **Convenio No. 0480 del 27 de Febrero de 2017**, asciende a la suma de **MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.406.975.775,00)**. A la fecha se encuentra desembolsada la suma correspondiente al 90% del aporte del Departamento, por lo que queda pendiente el último desembolso por el 10% del valor final del aporte del Gobierno departamental, por: CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$140.697.577,50).
- Los desembolsos realizados y cancelados al cooperante por un valor de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL



|                                                                                   |                                                        |              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |              | Código:<br>FOR-CB-003        |
|                                                                                   |                                                        |              | Versión: 02                  |
|                                                                                   | MACROPROCESO:                                          | CONTRATACION | Pág. 8 de 8                  |
|                                                                                   | ACTA DE RECIBO FINAL                                   |              | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$1.266.278.197,50), se realizaron conforme a la cláusula séptima- Forma de desembolso.

- La información de la presente Acta de recibo final deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través del Portal Único de Contratación en virtud del principio de publicidad que rige la Contratación Estatal.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

  
JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO  
Director de Hábitat

  
CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA  
Supervisor

  
JADER ARMEL OCHOA MAPPE  
C.C 93.386.445  
Alcalde Municipio de Ataco

Elaboro: Arq. Camilo Isaac Diaz Valencia – Contratista/Sec. Infra y Hábitat  
Reviso: Abg. Melisa Camelo Morales – Contratista/Sec. Infra y Hábitat