

Ibagué, Octubre 31 de 2022

Ingeniera:

**GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN**

**Directora EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL**

Ciudad.

**Referencia:** Informe de apoyo a la supervisión contrato de Obra No 087 y 091 de 2019.

### **HISTORIAL Y ESTADO CONTRACTUAL**

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>         | 087 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.                                                                                           |
| <b>CONTRATANTE:</b>         | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL.                                            |
| <b>NIT:</b>                 | 900.235.058-0.                                                                                                             |
| <b>CONTRATISTA:</b>         | UNIÓN TEMPORAL ACUAHERRERA 2019<br>NIT. 901.342.288-1                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> | CELSO ROMAN GONZALEZ<br>C.C. No. 19.499.379 DE BOGOTÁ                                                                      |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>       | OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                    |
| <b>PRORROGA 01:</b>         | DOS (02) MESES                                                                                                             |
| <b>VALOR:</b>               | TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$3.800.859.892.00) M/CTE |
| <b>OBJETO:</b>              | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE HERRERA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO                           |
| <b>SUPERVISOR:</b>          | GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN                                                                                                |
| <b>ACTA DE INICIO:</b>      | 01 DE JULIO DE 2020                                                                                                        |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 01:</b>  | 14 DE JULIO DE 2020                                                                                                        |
| <b>ACTA REINICIO 01:</b>    | 09 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                    |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 02:</b>  | 10 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                                                    |
| <b>ACTA REINICIO 02:</b>    | 15 DE FEBRERO DE 2021                                                                                                      |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 03:</b>  | 26 DE FEBRERO DE 2021                                                                                                      |
| <b>ACTA REINICIO 03:</b>    | 02 DE AGOSTO DE 2021                                                                                                       |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 04:</b>  | 21 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                    |
| <b>ACTA REINICIO 04:</b>    | 18 DE ABRIL DE 2022                                                                                                        |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 05:</b>  | 18 DE MAYO DE 2022                                                                                                         |
| <b>ACTA REINICIO 05:</b>    | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022                                                                                                   |

| <b>BALANCE CONTRATO</b>      |                     |                   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>        | \$ 3.800.859.892,00 |                   |
| <b>VALOR ACTA PARCIAL 01</b> |                     | \$ 858.393.730,71 |
| <b>VALOR ACTA PARCIAL 02</b> |                     | \$ 414.436.765,08 |

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALOR ACTA PARCIAL 03</b> |                     | \$ 238.159.771,64   |
| <b>PENDIENTE POR PAGAR</b>   |                     | \$ 2.289.869.624,57 |
| <b>SUMAS IGUALES</b>         | \$ 3.800.859.892,00 | \$ 3.800.859.892,00 |

#### BALANCE ANTICIPO

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VALOR ANTICIPO 40%</b>           | \$ 1.520.343.956,80 |                     |
| <b>AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 01</b> |                     | \$ 343.357.492,00   |
| <b>AMROTIZACIÓN ACTA PARCIAL 02</b> |                     | \$ 165.774.706,00   |
| <b>AMROTIZACIÓN ACTA PARCIAL 03</b> |                     | \$ 95.263.909,00    |
| <b>PENDIENTE POR AMORTIZAR</b>      |                     | \$ 915.947.849,80   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                | \$ 1.520.343.956,80 | \$ 1.520.343.956,80 |

#### HISTORIAL Y ESTADO CONTRACTUAL

|                                            |                                                                                                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ACTO CONTRACTUAL:<br/>INTERVENTORÍA</b> | <b>NUMERO 091</b>                                                                                                                                                    | <b>FECHA: 27 de Diciembre de 2019.</b> |
| <b>CONTRATANTE:</b>                        | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A E.S.P OFICIAL.                                                                                            |                                        |
| <b>NIT:</b>                                | 900.235.058-0.                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>CONTRATISTA:</b>                        | LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ CC.93.367.324 IBAGUÉ                                                                                                                      |                                        |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                      | NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                                             |                                        |
| <b>PRORROGA 01:</b>                        | DOS (02) MESES                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>VALOR:</b>                              | TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 372.336.673,59) M/CTE              |                                        |
| <b>OBJETO:</b>                             | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE HERRERA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO |                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>                         | GINNA PAOLA REINOSO MERCHÁN                                                                                                                                          |                                        |
| <b>ACTA DE INICIO:</b>                     | 01 DE JULIO DE 2020                                                                                                                                                  |                                        |
| <b>ACTA SUSPENSIÓN 01:</b>                 | 14 DE JULIO DE 2020                                                                                                                                                  |                                        |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ACTA REINICIO 01:   | 09 DE NOVIEMBRE DE 2020  |
| ACTA SUSPENSIÓN 02: | 10 DE DICIEMBRE DE 2020  |
| ACRA REINICIO 02:   | 15 DE FEBRERO DE 2021    |
| ACTA SUSPENSIÓN 03: | 26 DE FEBRERO DE 2021    |
| ACTA REINICIO 03:   | 02 DE AGOSTO DE 2021     |
| ACTA SUSPENSIÓN 04: | 21 DE DICIEMBRE DE 2021  |
| ACTA REINICIO 04:   | 18 DE ABRIL DE 2022      |
| ACTA SUSPENSIÓN 05: | 18 DE MAYO DE 2022       |
| ACTA REINICIO 05:   | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

| BALANCE CONTRATO      |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR CONTRATO        | \$ 372.336.673,59 |                   |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 |                   | \$ 82.741.435,42  |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 |                   | \$ 92.256.700,49  |
| PENDIENTE POR PAGAR   |                   | \$ 197.338.537,68 |
| SUMAS IGUALES         | \$ 372.336.673,59 | \$ 372.336.673,59 |

#### ALCANCE - % AVANCE:

El proyecto contiene los siguientes componentes a intervenir, dentro del contrato se definen actividades específicas o Ítems:

- CONSTRUCCIÓN BOCATOMA (100%)
- CONSTRUCCIÓN DESARENADOR (100%)
- OPTIMIZACIÒN LÍNEA DE ADUCCIÓN (98%)
- CONSTRUCCIÓN PTAP (70%)
- CONSTRUCCIÓN LECHOS DE SECADO (80%)
- CONSTRUCCIÓN CASETA DE LABORATORIO (60%)
- CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO (40%)
- CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO (30%)
- OPTIMIZACIÓN CONDUCCIÓN (65%)
- REDES DE DISTRIBUCIÓN (20%)
- MICROMEDICIÒN (20%)

La ejecución general del proyecto se encuentra en un 57%.

## REGISTRO FOTOGRAFICO BOCATOMA



## DESARENADOR



## LINEA DE ADUCCIÓN



## CAJAS – ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN



## CAJAS VALVULAS DE PURGA – VENTOSAS



## PTAP



## TANQUE DE ALMACENAMIENTO



## REDES DE DISTRIBUCIÓN



## MICROMEDICIÓN



## RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES A TENER ENCUENTA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

- Se debe continuar con el apoyo del área jurídica de la entidad para continuar con el tema de permiso por parte de dueño de predio en el sector Tanque Félix.
- Se continuarán con visitas de seguimiento.
- La entidad debe realizar trámite para prorroga y adición del proyecto.



JHON FREDDY LOMBANA CASAS  
Apoyo a la Supervisión