

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT														 el Tolima no UNE PÁGINA 1 DE 1									
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA #4																							
IA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCIÓN		Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3				ACTA N°		4		VALOR BÁSICO ACTA: \$		1.050.437.206,63		PERIODO MES		27/03/2021 - 29/06/2021					
FECHA DE ELABORACIÓN																		29		6		2021	
CONTRATO No.: 1535 de JULIO 24 DE 2019								PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES				PLAZO ACUMULADO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) DIAS											
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA								FECHA DE INICIACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2019				FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30 DE MARZO DE 2020											
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA								FECHA DE REANUDACIÓN 01: 07 DE MAYO DE 2020				FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01 DE ABRIL DE 2021											
RATO DE INTERVENTORÍA No.: 1747 del 21 de octubre de 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97								FECHA DE REANUDACIÓN 02: 17 DE JUNIO DE 2021				FECHA DE VENCIMIENTO: 04 DE JULIO DE 2021											
PERSVISOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA								VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 6.887.173.358,76				VALOR ADICIÓN No.1: \$ 3.443.559.458,09											
								VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 10.330.732.816,85				VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 3.443.559.458,09											
N°		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modificación No. 02 de fecha 17/06/2021		OBRA EJECUTADA													
										ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO									
		ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR								
ACTIVIDADES PRELIMINARES																							
1		Localización y replanteo		M2	2.252,50		1.240,31	2.793.798,28	7.924,72	9.829.109,46	7.924,72	9.829.109,46			7.924,72	9.829.109,46							
1,20		Cerramiento provisional en lona verde		ML	282,00		9.426,36	2.658.233,52	322,51	3.040.095,36	322,51	3.040.095,36			322,51	3.040.095,36							
1,30		Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes)		M3	4,00		150.155,04	600.620,16	8,66	1.300.342,65	8,66	1.300.342,65			8,66	1.300.342,65							
1,4		Excavaciones varias en material comun / h>2mts - disposición final de materiales sobrantes		M3	200,49		31.465,12	6.308.441,91	210,00	6.607.675,20	210,00	6.607.675,20			210,00	6.607.675,20							
1,50		Excavaciones varias en material comun / h<2mts - disposición final de materiales sobrantes		M3	73,10		30.650,00	2.240.515,00	1.880,49	57.637.018,50	1.465,49	44.917.268,50	415,00	12.719.750,00	1.880,49	57.637.018,50							
1,60		Relleno en material Sub-Base		M3	157,25		102.589,15	16.132.143,84	11,50	1.179.775,23	11,50	1.179.775,23			11,50	1.179.775,23							
1,70		Filtro tipo frances de 0,4 x 0,6 - Incluye tubería perforada para filtro, geotextil y material granular limpio, libre de arcillas y limos.		ML	20,00		98.383,72	1.967.674,40															
1,80		Pilotes pre-excavados en concreto reforzado. Diametro d=1,20 (Incluye excavación y encofrados en concreto reforzado según diseño); no incluye el concreto de 210 kg/cm2 (21mpa) ni el acero de refuerzo de los pilotes.		ML	129,20		3.686.821,71	476.337.364,93	98,00	361.308.527,58	98,00	361.308.527,58			98,00	361.308.527,58							
CIMENTACION, MURO Y ESTRIBOS																							
2,10		Concreto de Limpieza / f'c=2500psi / e=10cm		M3	1,39		351.589,15	488.708,92	25,53	8.976.071,00	25,53	8.976.071,00			25,53	8.976.071,00							
2,20		Concreto para Pila 28 Mpa		M3	70,89		528.085,27	37.435.964,79	42,01	22.184.862,19	42,01	22.184.862,19			42,01	22.184.862,19							
2,30		Concreto para Caisson y losa 21 Mpa		M3	475,41		359.209,30	170.771.693,31	113,81	40.880.736,77	113,81	40.880.736,77			113,81	40.880.736,77							
2,40		Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa)		KG	30.351,81		4.279,07	129.877.519,62	50.288,85	215.189.509,37	50.288,85	215.189.509,37			50.288,85	215.189.509,37							
2,50		Concreto para Muro y Estribo de 28 Mpa		M3	138,08		548.480,62	75.734.204,01	136,40	74.812.756,57	136,40	74.812.756,57			136,40	74.812.756,57							
SUPERESTRUCTURA																							
4		Concreto para Placa 28 Mpa		M3	187,44		551.748,06	103.419.656,37															
4,20		Mezcla densa en caliente MDC-19		M3	56,35		630.000,00	35.500.500,00	42,00	26.460.000,00	42,00	26.460.000,00			42,00	26.460.000,00							
4,30		Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa)		KG	66.388,84		4.279,07	284.082.493,58	31.297,33	133.923.465,88	31.297,33	133.923.465,88			31.297,33	133.923.465,88							
4,40		Acero Estructural A588 Grado 50 (Incluye suministro, Fabricación y Montaje)		KG	170.000,45		14.032,12	2.385.466.714,45	186.237,56	2.613.307.790,43	186.237,56	2.613.307.790,43			186.237,56	2.613.307.790,43							
4,50		Acero Estructural + Pernos y elementos de conexión y ensamble A588 Grado 50		KG	12.821,65		15.582,50	199.793.361,13	16.609,06	258.810.677,45	16.609,06	258.810.677,45			16.609,06	258.810.677,45							
4,60		Apoyo en neopreno Modulo 60. Medidas de acuerdo especificaciones de diseño.		UND	6,00		375.790,70	2.254.744,20															
4,70		Lamina Corpalosa, Steel deck o Similar para Fundir tablero		M2	966,00		75.810,08	73.232.537,28															
OBRAS ACCESORIAS																							
5,10		Concreto para estructura de aproximacion.		M3	24,43		421.806,20	10.304.725,47	14,13	5.960.121,61	14,13	5.960.121,61			14,13	5.960.121,61							
5,20		Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (420 Mpa)		KG	6.847,48		4.279,07	29.300.846,24	1.072,12	4.587.676,53	1.072,12	4.587.676,53			1.072,12	4.587.676,53							
5,30		Junta de expansión Junta de expansión Modelo E&M 100 o Similar		ML	27,60		717.935,66	19.815.024,22	16,20	11.630.557,69	16,20	11.630.557,69			16,20	11.630.557,69							
5,40		Bordillos de concreto reforzado F'c=3500 psi (0,15 x 0,30)		ML	13,08		99.972,87	1.307.645,14															

 GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT										 PÁGINA1DE1				
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA #4														
IA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT														
DIRECCIÓN Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3														
ACTA N° 4														
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.050.437.206,63														
PERIODO MES 27/03/2021 - 29/06/2021														
FECHA DE ELABORACIÓN 29 6 2021														
CONTRATO No.: 1535 de JULIO 24 DE 2019														
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA														
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA														
RATO DE INTERVENTORIA No.: 1747 del 21 de octubre de 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97														
PERSIVOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA														
CONDICIONES ORIGINALES														
CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modificación No. 02 de fecha 17/06/2021														
OBRA EJECUTADA														
ACTA ANTERIOR														
PRESENTE ACTA														
ACUMULADO														
ITEM DE PAGO														
UND														
CANTIDAD														
VALOR UNITARIO														
VALOR TOTAL														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														
VALOR														
CANTIDAD														

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT												
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA #4										PÁGINA	1	DE

IA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN	Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3	ACTA N°	4	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1.050.437.206,63	PERIODO MES	27/03/2021 - 29/06/2021
					FECHA DE ELABORACIÓN	29	6	2021

CONTRATO No : 1535 de JULIO 24 DE 2019 OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES		PLAZO ACUMULADO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) DIAS			
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 RATO DE INTERVENTORIA No: 1747 del 21 de octubre de 2019 PERVISOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA						LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA INTERVENOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97		FECHA DE INICIACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA DE REANUDACIÓN 01: 07 DE MAYO DE 2020 FECHA DE REANUDACIÓN 02: 17 DE JUNIO DE 2021 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 6.887.173.358,76 VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 10.330.732.816,85			
						FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30 DE MARZO DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: 04 DE JULIO DE 2021 VALOR ADICIÓN No.1: \$ 3.443.559.458,09 VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 3.443.559.458,09					

N°	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modificación No. 02 de fecha 17/06/2021		OBRA EJECUTADA					
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 9	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO ALAMO AVANCE 1,5M ALTURA 10,0M PLACA DE FIJACION LATERAL GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9006 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UNIDAD		\$ 2.880.000,00		15,00	43.200.000,00	8,00	23.040.000,00	7,00	20.160.000,00	15,00	43.200.000,00
NP 10	POSTE METALICO DE 10 METROS-510 KGF.	UNIDAD		\$ 1.620.000,00				2,00	3.240.000,00	-2,00	-3.240.000,00		
NP 11	POSTE METALICO DE 10 METROS-1050KGF.	UNIDAD		\$ 1.845.000,00				4,00	7.380.000,00	-4,00	-7.380.000,00		
NP 12	BRAZO PARA LUMINARIA LED	UNIDAD		\$ 80.460,00		10,00	804.600,00	4,00	321.840,00	6,00	482.760,00	10,00	804.600,00
NP 13	LAMPARA LED TIPO ALUIMBRADO PUBLICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD		\$ 630.000,00		26,00	16.380.000,00	14,00	8.820.000,00	12,00	7.560.000,00	26,00	16.380.000,00
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA BIFASICO-TRIFILAR 15 A - 100 A, MEDIDA DIRECTA INCLUYE CAJA PARA EL MISMO Y BREAKER DE PROTECCIION	UNIDAD		\$ 855.000,00		2,00	1.710.000,00	1,00	855.000,00	1,00	855.000,00	2,00	1.710.000,00
NP 15	ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE CONCENTRICO 2 X 8 + 1 X 8,INCLUYE DUCTO IMC GALVANIZADO	UNIDAD		\$ 900.000,00		2,00	1.800.000,00	1,00	900.000,00	1,00	900.000,00	2,00	1.800.000,00
NP 16	SISTEMA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA	UNIDAD		\$ 225.000,00		2,00	450.000,00	1,00	225.000,00	1,00	225.000,00	2,00	450.000,00
NP 17	CAJA DE INSPECCION EN VIA PEATONAL PUENTE-MARCO EN AANGULO Y TAPA DE	UNIDAD		\$ 567.000,00		4,00	2.268.000,00	4,00	2.268.000,00			4,00	2.268.000,00
NP 18	CAJA DE INSPECCION 274	UNIDAD		\$ 990.000,00		10,00	9.900.000,00	8,00	7.920.000,00	2,00	1.980.000,00	10,00	9.900.000,00
NP 19	ESTRUCTURA SB 400 DUCTO 2"	UNIDAD		\$ 288.000,00		2,00	576.000,00	2,00	576.000,00			2,00	576.000,00
NP 20	CANALIZACION SB 207	ML		\$ 14.670,00		180,00	2.640.600,00	150,00	2.200.500,00	30,00	440.100,00	180,00	2.640.600,00
NP 21	BARRAJE PREFORMADO DE BAJA TENSION	GL		\$ 225.000,00				1,00	225.000,00	-1,00	-225.000,00		
NP 22	DUCTO PVC SCH DE 2" EN DOS VIAS, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN	ML		\$ 18.900,00		270,00	5.103.000,00	270,00	5.103.000,00			270,00	5.103.000,00
NP 23	DUCTO PVC SCH DE 1 1/4" EN UNA VIA, INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN	ML		\$ 7.200,00		95,55	687.960,00	104,00	748.800,00	-8,45	-60.840,00	95,55	687.960,00
NP 24	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML		\$ 8.100,00		340,00	2.754.000,00	350,00	2.835.000,00	-10,00	-81.000,00	340,00	2.754.000,00
NP 25	CORASA AMERICANA DE 1" INCLUYE CONECTOR	ML		\$ 11.700,00				12,00	140.400,00	-12,00	-140.400,00		
NP 26	CABLE DE ALUMINIO AISLADO NO. 4 EN CUATRO VIAS , 2 FASES + L NEUTRO + 1 TIERRA - AWG THH	ML		\$ 11.520,00		270,00	3.110.400,00	270,00	3.110.400,00			270,00	3.110.400,00
NP 27	CABLE DESNUDO NO- 12 DESNUDO	ML		\$ 1.440,00		270,00	388.800,00	270,00	388.800,00			270,00	388.800,00
NP 28	CABLE TRENZADO 3 X35 + 1 X 50	ML		\$ 13.500,00		420,00	5.670.000,00	270,00	3.645.000,00	150,00	2.025.000,00	420,00	5.670.000,00
NP 29	GRAPA RETENCION RED TRENZADA	UNIDAD		\$ 22.500,00		5,00	112.500,00	5,00	112.500,00			5,00	112.500,00

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT												
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA #4										PÁGINA	1	DE

IA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		DIRECCIÓN Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3		ACTA N° 4		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.050.437.206,63		PERIODO MES 27/03/2021 - 29/06/2021	
						FECHA DE ELABORACIÓN 29		6 2021	

CONTRATO No : 1535 de JULIO 24 DE 2019						PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES		PLAZO ACUMULADO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) DIAS	
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES			
						PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES			
						FECHA DE INICIACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30 DE MARZO DE 2020	
						FECHA DE REANUDACIÓN 01: 07 DE MAYO DE 2020		FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01 DE ABRIL DE 2021	
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA						FECHA DE REANUDACIÓN 02: 17 DE JUNIO DE 2021		FECHA DE VENCIMIENTO: 04 DE JULIO DE 2021	
RATO DE INTERVENTORIA No: 1747 del 21 de octubre de 2019 INTERVENOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97						VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 6.887.173.358,76		VALOR ADICIÓN No.1: \$ 3.443.559.458,09	
PERSIVOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA						VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 10.330.732.816,85		VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 3.443.559.458,09	

N°	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modificación No. 02 de fecha 17/06/2021		OBRA EJECUTADA					
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP 30	GRAPA SUSPENSIÓN RED TRENZADA	UNIDAD		\$ 8.100,00		4,00	32.400,00	4,00	32.400,00			4,00	32.400,00
NP 31	LONCHERA O CAJA DE DISTRIBUCION	UNIDAD		\$ 180.000,00				2,00	360.000,00	-2,00	-360.000,00		
NP 32	HERRAGES (COLLARINES, PERNO DE OJO ABIERTO, PERNO DE OJO CERRADO, ARANDELA CUADRADA, ARANDELA REDONDA, TERMINALES DE COBRE, CONECTORES BIMETALICOS, TERMINALES DE PONCHADOS Y OTROS)	GL		\$ 1.350.000,00		2,00	2.700.000,00	1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00	2,00	2.700.000,00
NP 33	ESTUDUIO DILUX	GL		\$ 720.000,00		1,00	720.000,00	1,00	720.000,00			1,00	720.000,00
NP 34	LEGALIZACION, PLANOS Y OTROS	GL		\$ 1.350.000,00		1,00	1.350.000,00	1,00	1.350.000,00			1,00	1.350.000,00
NP 35	ADECUACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, DESMONTE DE REDES	GL		\$ 450.000,00		1,00	450.000,00	1,00	450.000,00			1,00	450.000,00
NP 36	SEÑALIZACION DE POSTES ENTRADA VIADUCTO	UNIDAD		\$ 63.000,00		10,00	630.000,00	10,00	630.000,00			10,00	630.000,00
NP 37	SEÑALIZACION RED (IDENTIFICACION DE CIRCUITOS BAJA TENSION)	GL		\$ 270.000,00		1,00	270.000,00	1,00	270.000,00			1,00	270.000,00
NP 38	POSTE CONCRETO DE 10 METROS-750 KGF	UNIDAD		\$ 1.900.000,00		1,00	1.900.000,00			1,00	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
NP 39	POSTE CONCRETO DE 12 METROS-510 KGF	UNIDAD		\$ 1.900.000,00		1,00	1.900.000,00			1,00	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
NP 40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SPT EN BAJA TENSION PARA SISTEMA DE ALUMBRADO	GL		\$ 800.000,00		1,00	800.000,00			1,00	800.000,00	1,00	800.000,00
NP 41	DESMONTE ESTRUCTURA MEDIA TENSION E214	UND		\$ 250.000,00									
NP 42	TRASLADO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE	UND		\$ 700.000,00		1,00	700.000,00			1,00	700.000,00	1,00	700.000,00
NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RETENIDA EN MEDIA TENSION POSTE A POSTE	UND		\$ 350.000,00									
NP 44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA LA-204 TIPO BANDERA	UND		\$ 800.000,00		1,00	800.000,00			1,00	800.000,00	1,00	800.000,00
NP 45	ROCERIA MECANICA CON GRUA Y CANASTA	GL		\$ 2.000.000,00									
NP 46	POSTE CONCRETO DE 10 METROS-510 KGF	UND		\$ 1.700.000,00		4,00	6.800.000,00			4,00	6.800.000,00	4,00	6.800.000,00
NP 47	POSTE CONCRETO DE 10 METROS-1050 KGF	UND		\$ 2.100.000,00		2,00	4.200.000,00			2,00	4.200.000,00	2,00	4.200.000,00
NP 48	TUBERIA PVC 36 "	ML		\$ 1.090.000,00		63,50	69.215.000,00			63,50	69.215.000,00	63,50	69.215.000,00



AREA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN	Cra. 3a entre Calle 10 #v 11, Ibaqué, PISO 3	ACTA N°	4	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1.050.437.206,63	PERIODO MES	27/03/2021 - 29/06/2021
-----------------------------------	-----------	--	---------	---	--------------------	---------------------	-------------	-------------------------

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN	Cra. 3a entre Calle 10 #v 11, Ibaqué, PISO 3	ACTA N°	4	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1.050.437.206,63	PERIODO MES	27/03/2021 - 29/06/2021
-----------------------------------	-----------	--	---------	---	--------------------	---------------------	-------------	-------------------------



AREA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN	Cra. 3a entre Calle 10 #v 11, Ibaqué, PISO 3	ACTA N°	4	VALOR BÁSICO ACTA: \$	1.050.437.206,63	PERIODO MES	27/03/2021 - 29/06/2021
-----------------------------------	-----------	--	---------	---	-----------------------	------------------	-------------	-------------------------

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	DIRECCIÓN	Cra. 3a entre Calle 10 #v 11, Ibaqué, PISO 3	ACTA N°	4	VALOR BÁSICO ACTA: \$	1.050.437.206,63	PERIODO MES	27/03/2021 - 29/06/2021
-----------------------------------	-----------	--	---------	---	-----------------------	------------------	-------------	-------------------------

CONTRATO No.: 1535 de JULIO 24 DE 2019		PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES	PLAZO ACUMULADO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) DÍAS
		PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES	
		PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES	
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		FECHA DE INICIACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30 DE MARZO DE 2020
		FECHA DE REANUDACIÓN 01: 07 DE MAYO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01 DE ABRIL DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA		FECHA DE REANUDACIÓN 02: 17 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO: 04 DE JULIO DE 2021
RATO DE INTERVENCIÓN No.: 1747 del 21 de octubre de 2019	INTERVENIOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97	VALOR INICIAL (Incluido IVA): \$ 6.887.173.358,76	VALOR ADICIÓN No 1: \$ 3.443.559.458,09
PERVISOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA		VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 10.330.732.816,85	VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 3.443.559.458,09

[illegible]

Subtotal básico obras				TOTAL	\$ 5.338.894.076,56	\$ 8.008.320.013,06	TOTAL	\$ 7.194.026.908,94	TOTAL	\$ 814.292.408,24	TOTAL	\$ 8.008.319.317,18
Administración	21%				\$ 1.121.167.756,08	\$ 1.681.747.202,74		\$ 1.510.745.650,88		\$ 171.001.405,73		\$ 1.681.747.056,61
Imprevistos	3%				\$ 160.166.822,30	\$ 240.249.600,39		\$ 215.820.807,27		\$ 240.249.579,52		\$ 240.249.579,52
Utilidad	5%				\$ 266.944.703,83	\$ 400.416.000,65		\$ 359.701.345,45		\$ 40.714.620,41		\$ 400.415.965,86
PGIO												
VALOR TOTAL ACTA					\$ 6.887.173.358,76	\$ 10.330.732.816,85		\$ 9.280.294.712,53		\$ 1.050.437.206,63		\$ 10.330.731.919,17
% Avance					89,83%	10,17%		10,17%		100,00%		

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT										 PÁGINA 1 DE 1																								
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA #4																																			
IA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DIRECCIÓN Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 ACTA N° 4 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.050.437.206,63 PERIODO MES 27/03/2021 - 29/06/2021 FECHA DE ELABORACIÓN 29 6 2021																																			
CONTRATO No : 1535 de JULIO 24 DE 2019						PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES PLAZO ADICIONAL: TRES (3) MESES PLAZO TOTAL: QUINCE (15) MESES PLAZO ACUMULADO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (446) DIAS																													
OBJETO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						FECHA DE INICIACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA DE REANUDACIÓN 01: 07 DE MAYO DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 30 DE MARZO DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01 DE ABRIL DE 2021																													
CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): COELLO - TOLIMA						FECHA DE REANUDACIÓN 02: 17 DE JUNIO DE 2021						FECHA DE VENCIMIENTO: 04 DE JULIO DE 2021																							
RATO DE INTERVENTORÍA No: 1747 del 21 de octubre de 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO PUENTES TOLIMA 97						VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 6.887.173.358,76						VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 3.443.559.458,09																							
PERSVISOR DEL CONTRATO: NEIL HAROLD LEAL PAVA						VALOR TOTAL ACUMULADO: \$ 10.330.732.816,85						VALOR TOTAL EN ADICIONES: \$ 3.443.559.458,09																							
CONDICIONES ORIGINALES																		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modificación No. 02 de fecha 17/06/2021																	
N°																		OBRA EJECUTADA																	
ITEM DE PAGO																		ACTA ANTERIOR																	
UND																		PRESENTE ACTA																	
CANTIDAD																		ACUMULADO																	
VALOR UNITARIO																		CANTIDAD VALOR																	
VALOR TOTAL																		CANTIDAD VALOR																	
VALOR TOTAL ACTA \$ 1.050.437.206,63																																			
Saldo sin ejecutar : \$ 897,68																																			
VALOR BÁSICO EN LETRAS: MIL CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/C																																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.																																			
Para constancia de lo anterior firman																																			
NOTA:																																			
1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.																																			
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.																																			
3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura																																			
Firma:  Nombre: RICARDO ORTIGOZA BONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PUENTE COELLO 2019 Contratista																		Firma:  Nombre: MANUEL IGNACIO ZARATE REPRESENTANTE LEGAL PUENTES TOLIMA 97 Interventor																	
La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.																																			
Firma:  Nombre: CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT																		Firma:  Nombre: NEIL HAROLD LEAL PAVA SUPERVISOR																	
Firma:  Nombre: YESID ESTEBAN DUARTE MESA VoBo. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA																																			
Banco de Gestión (Dirección de Contratación)																																			
Copias:																																			