

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	12	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Contrato número:	1503 DEL 27 DE JULIO DEL 2018
Objeto del CONVENIO: CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA SA E.S.P LA “CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL VEREDA SAN RAFAEL- RIOBLANCO, TOLIMA”	
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE (\$551.941.649)
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	3979, 3980, 3982, 3984, 3985, 3986 DEL 18 DE JULIO DE 2018
RP N°:	6159, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166 DEL 2 DE AGOSTO DE 2018
Fecha de Legalización:	08 de agosto del 2018
Acta de Inicio:	10 de Agosto de 2018

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

Fecha de Terminación inicial:	26 de diciembre de 2018
Acta de Suspensión N° 01:	02 de noviembre de 2018
Acta de Reinicio N° 01:	29 de noviembre de 2018
Acta de Suspensión N° 02:	20 de diciembre de 2018
Acta de Reinicio N°02:	15 de octubre de 2019
Fecha de terminación:	18 noviembre de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: TERMINADO

se suscribe acta de terminación una vez agotado el plazo contractual, para iniciar trámite de recibo final y liquidación del contrato

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. El día 27 de Julio de 2018 se celebra contrato interadministrativo N° 1503 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO Secretaria de Infraestructura y Hábitat Ordenadora del Gasto – Ejecutora, DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN Supervisor y ADRIANA PAOLA SANCHEZ FIERRO Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. De conformidad con la Cláusula Decima Segunda-SUPERVISIÓN del contrato, se asignó como supervisor al profesional DAIRO MAURICIO GOMEZ FLORIAN, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
3. Mediante Resolución N°00257 del 01/08/2018, se designó como supervisor del convenio al profesional, LUIS ARTURO ORTIZ LUNA
4. Las Pólizas N° 25-44-101117260 fue expedida el día 03 de agosto de 2018.
5. El Registro Presupuestal N° 6159, 6162, 6163, 6164, 6165, y 6166 fueron expedidos el 2 de agosto de 2018.
6. Que el certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación tiene como fecha de legalización el día 08 de Agosto de 2018.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

7. Mediante Acta de Inicio , Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 0614 - 2019 cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P LA “CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA

TENSIÓN EN LAS VEREDAS BRILLANTE, CASA VERDE Y LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” el día 10 de agosto de 2019; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 26 de Diciembre de 2018.

8. Mediante oficio del 17 de agosto de 2018, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para primer pago anticipado del convenio 1503 de 2018. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT.

9. Se suscribe Acta de Suspensión N°1 de fecha 2 de noviembre de 2018, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.

10. Mediante oficio del 29 de noviembre de 2018, EGETSA remite con asunto: solicitud de reinicio contrato 1503-2018.

11. Se suscribe Acta de Reinicio N°1 de fecha 29 de Noviembre de 2018, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.

12. Mediante oficio del 10 de diciembre de 2018, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para segundo pago anticipado del contrato 1503 de 2018. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT.

13. Mediante oficio del 20 de diciembre de 2018, EGETSA remite con asunto: solicitud de suspensión del contrato 1503-2018, teniendo en cuenta que la obra se tiene terminada en un 100% la obra eléctrica, con el fin de adelantar los procesos de legalización ante el OR ENERTOLIMA.

14. Se suscribe Acta de Suspensión N°2 de fecha 20 de diciembre de 2018, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.,

15. Que mediante Resolución N° 0137 del 14 de Marzo de 2019, se reasigna la supervisión a LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.

16. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.

17. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.

18. Se remite oficio del 15 de agosto de 2019, a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Reinicio de contratos interadministrativos N°2119 de 2017, 1503 de 2018 y 1969 de 2017 o en su defecto se informe el estado actual y las gestiones realizadas.

19. Mediante oficio del 28 de agosto de 2019, EGETSA remite con asunto: respuesta al oficio fechado 15 de agosto de 2019, manifiestan que las obras se encuentran ejecutadas a un

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

100%, y reiteran que se encuentran en el proceso de legalización ante el operador de red. anexan informe.

20. Mediante oficio del 10 de octubre de 2019, EGETSA remite con asunto: solicitud reinicio del contrato 1503 de 2018, ya que el 30 de agosto fue emitido el memorando de la revisión de la instalación de la conexión, por parte del operador de red.
21. Se suscribe Acta de Reinicio N°2 de fecha 15 de octubre de 2019, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
22. Mediante oficio del 17 de octubre de 2019, se remite a la dirección de contratación, con asunto: acta original de reinicio del contrato 1503 de 2018.
23. Mediante oficio del 14 de noviembre de 2019, se remite a la dirección financiera de tesorería, con asunto: cuenta bancaria para rendimientos financieros generados del contrato 1503 de 2018.
24. Se suscribe Acta de Terminación de fecha 18 de noviembre de 2019, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P, por motivo de agotarse el plazo contractual del contrato 1503 de 2018.
25. Mediante documento del 18 de noviembre de 2019, la dirección financiera de tesorería, expide cuenta bancaria para rendimientos financieros generados del contrato 1503 de 2018.
26. Mediante oficio del 25 de noviembre de 2019, se remite a EGETSA, con asunto: cuenta bancaria para rendimientos financieros generados del contrato 1503 de 2018.
27. Mediante oficio del 28 de noviembre de 2019, se remite a EGETSA, con asunto: solicitud documentos para el proceso de liquidación del contrato 1503 de 2018.
28. Mediante documento del 12 de diciembre de 2019, se remite a la dirección de contratación, con asunto: acta original de terminación del contrato 1503 de 2018.

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se terminó las obras y procesos de certificaciones

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
---------------------	-------------

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por Egetsa mediante oficio del 28 de agosto de 2019, con anexo de informe

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

E. REGISTRO FOTOGRAFICO:



G. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

Pendiente documentación por parte del contratista EGETSA solicitada mediante oficio del 28 de noviembre de 2019, para iniciar el proceso de recibo final y liquidación del contrato 1503 de 2018, y proceder al último pago equivalente al 10%

H. Meta: 61 viviendas

Se instalaron 62 cuentas residenciales con equipo de medida directa según acta de estabilidad de obra y memorandos de revisión de la instalación de la conexión N°158-19

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 6 de 6
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

I. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO

Balance General del Convenio		Pagos realizados al COOPERANTE		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	
Valor inicial del convenio	\$551.941.649,00	Primer desembolso	\$275.970.824.50	
Valor Adiciones si las hay				
Valor Total del Convenio	\$551.941.649,00	Segundo desembolso	\$220.776.660,00	
Valor pagado	\$496.747.484,50			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 55.194.164,50	Primer desembolso adicional		
Valor total ejecutado	\$551.941.649,00	Segundo desembolso adicional		
Saldo a Liberar	\$ 0,00	TOTAL		\$496.747.484,50

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.


SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
 Supervisora - Contratista