

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				GOBERNACIÓN		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		SOLUCIONES		CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA VIAL		INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENTORES TOLIMA		SUPERVISOR: FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA		OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO) BUENOS AIRES (IBAGUE) sector paradero chipalo - doima (piedras) del K6+000 al K13+500 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		Contrato No.		1181 DEL 2015		Valor del Contrato: \$ 10.538.890,39		Anticipo: (20%) \$ 2.107.778,08		Plazo: SEIS(6) meses		Fecha Inicio: 13 de Octubre de 2015		Fecha Terminación Inicial: 13 de Abril de 2015		Prorroga 1: 60 días		Fecha Terminación Final: 10 de Octubre de 2016		Fecha de acta de inicio 02 de Septiembre de 2015		Fecha de suspensión 01 03 de Septiembre de 2015		Fecha de remoción 01 13 de Octubre de 2015		Fecha de suspensión 02 23 de Diciembre de 2015		Fecha de remoción 03 12 de Enero de 2016		Fecha de suspensión 03 19 de Marzo de 2016		Fecha de remoción 04 01 de Junio de 2016		Fecha de suspensión 04 11 de Agosto de 2016		Fecha de remoción 04 10 de Octubre de 2016		Nueva fecha terminación		Periodo de cobro		Fecha de Elaboración		30 de Agosto 2016	
GOBERNACIÓN				SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		SOLUCIONES		CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA VIAL		INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENTORES TOLIMA		SUPERVISOR: FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA		OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO) BUENOS AIRES (IBAGUE) sector paradero chipalo - doima (piedras) del K6+000 al K13+500 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		Contrato No.		1181 DEL 2015		Valor del Contrato: \$ 10.538.890,39		Anticipo: (20%) \$ 2.107.778,08		Plazo: SEIS(6) meses		Fecha Inicio: 13 de Octubre de 2015		Fecha Terminación Inicial: 13 de Abril de 2015		Prorroga 1: 60 días		Fecha Terminación Final: 10 de Octubre de 2016		Fecha de acta de inicio 02 de Septiembre de 2015		Fecha de suspensión 01 03 de Septiembre de 20																									

 GOBIERNO DEL TOLIMA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT  CONTRATISTA CONSORCIO TOLIMA VIAL INTERVENITOR CONSORCIO INTERVENTORES TOLIMA SUPERVISOR FELIPE ANDRÉS LOMBO VERGARA	CONTRATO No. Valor del Contrato: Anticipo: (20%) Plazo: 1181 DEL 2015 \$ 10.538.890 39 \$ 2.107.778 08 SEIS(6) meses 13 de Octubre de 2015 13 de Abril de 2015 60 días 10 de Octubre de 2016	Fecha de acta de inicio Fecha de suspensión 01 Fecha de renuncio 01 Fecha de suspensión 02 Fecha de renuncio 03 Fecha de suspensión 03 Fecha de renuncio 03 Fecha de suspensión 04 Fecha de renuncio 04 Nueva fecha terminación 02 de Septiembre de 2015 03 de Septiembre de 2015 13 de Octubre de 2015 23 de Diciembre de 2015 12 de Enero de 2016 19 de Marzo de 2016 25 de Abril de 2016 01 de Junio de 2016 11 de Agosto de 2016 10 de Octubre de 2016	Fecha de elaboración: Periodo de cobro 30 de Agosto 2016 11 de Agosto al 30 de Agosto del 2016	Valor presente Acta % de Obra Ejecutada \$ 2.856.602.447 00 79 39%					
4 1 11	Bordillo	ml	\$ 77 576 \$	0.00	-	0.00	\$	0.00	\$
4	4.2 BOX CULVERT								
4 2 1	Excavación en material común	m3	1 404 00	\$ 19 220 \$	26 984 880 00	661 28	12 709 801 60	116 18	\$ 2 232 979 60
4 2 2	Cargue y retiro de sobrantes 7 Km	m3	1 469 80	\$ 18 029 \$	26 499 024 20	841 93	15 179 192 03	116 18	\$ 2 094 609 22
4 2 3	Acero de 60000 PSI para Box Culvert de 1.3 x 1.3 (Incluye refuerzo)	Kg	-	\$ 4 372 \$	-	0.00	-	0.00	\$
4 2 4	Concreto clase D 3000 PSI para Construcción de Box Culvert de 1.3 x 1.3 (Incluye Formaleta)	m3	53 27	\$ 612 474 \$	32 623 918 00	0.00	-	59 95	\$ 36 717 816 30
4 2 5	Acero de 60000 PSI para Box Culvert de 1.5 x 1.5 (Incluye refuerzo)	kg	5 986 79	\$ 4 372 \$	26 174 226 00	0.00	-	3 948 82	\$ 17 264 241 04
4 2 6	Concreto clase D 3000 PSI para Construcción de Box Culvert de 1.5 x 1.5 (Incluye Formaleta)	m3	28 38	\$ 619 349 \$	17 577 124 62	0.00	-	27	

