



MEJORAMIENTO RED VIAL SECUNDARIA

**Mejorar y/o pavimentar y/o rehabilitar 80
km de la red vial secundaria.**

OBJETO: MEJORAMIENTO VÍA CRUCE VENADILLO LA SIERRITA

VALOR INICIAL :	\$ 4,000,959,298
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION :	30 AGOSTO 2016
AVANCE DE EJECUCION:	75%
AVANCE META:	2.6 KM
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA:	EN EJECUCIÓN



MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO) BUENOS AIRES (IBAGUÉ) SECTOR PARADERO CHIPALO – DOIMA (PIEDRAS) DEL K6+000 AL K13+500

CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA VIAL

VALOR DEL CONTRATO. \$ 10.538.890.391

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS

AVANCE META: 3,5 KM

PORCENTAJE DE EJECUCION: 75%



PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PAYANDE – SAN LUIS, TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL HOTEL CHICALÁ HASTA EL CENTRO COMUNITARIO DE CEMEX, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1'704,191,511

PLAZO DE EJECUCION: 135 DIAS

AVANCE META: 0,96 KM

PORCENTAJE DE EJECUCION: 25,6%

OBSERVACIÓN: SE REQUIERE ADICIÓN DE RECURSO POR VALOR DE \$ 500,000,000,00 Y PLAZO POR 45 DÍAS MAS.



Aplicación de Concreto Hidráulico MR43 margen derecha K0+910 al K0+430.



Aplicación de Concreto Hidráulico MR43 margen derecha K0+910 al K0+430.



CONTRATO N° 0936 DEL 2013 CUYO OBJETO ES “FASE II DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA CHAPARRAL - RIOBLANCO (del K37+000 al K49 +850) EN EL DEPTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN SUR”.



CONTRATISTA OBRA:	INGENIERIA DE VIAS S.A.
VALOR TOTAL:	32.149.536.000,00
PLAZO INICIAL:	450 DIAS, Prorroga No. 1 – (90 días) Prorroga No. 2 – (120 días), plazo total 660 días
METAS	12,58 KM, Proyecto en ejecución
AVANCE:	8.3 KM Pavimentados



**CONTRATO N° 1361 DEL 2015 CUYO OBJETO ES
“MEJORAMIENTO VÍA SECUNDARIA CHAPARRAL TULUNI
SEÑORITAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN
CON LA REGIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**



VALOR INICIAL:	\$ 59.223.188.567,00
PLAZO INICIAL:	720 DIAS
META:	22 KM
ESTADO:	EN EJECUCIÓN
AVANCE:	4.1 KM PAVIMENTADOS



CONTRATO N° 0698 DEL 2014 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA FASE II DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA ATACO - PLANADAS (DEL K36+450 AL K38+730) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"



VALOR TOTAL:	\$ 21,868,500,00.00
PLAZO INICIAL:	360 DIAS
METAS	13 Espolones
AVANCE	91,42 % -- SE HAN CONSTRUIDO 11 ESPOLONES
ESTADO:	SUSPENDIDO



CONTRATO N° 1261 DEL 2015 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA FASE I DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA ATACO - COYAIMA (DEL KO+000 AL K10+695) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL” TOLIMA.



VALOR TOTAL:	\$14.787.394.329,22
PLAZO INICIAL:	450 DIAS
METAS:	10KM DE PAVIMENTACION
AVANCE:	36,19 % - 2,3 KM PAVIMENTADO
ESTADO:	EN EJECUCIÓN



CONTRATO N° 0375 DEL 2015 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA VÍA CASTILLA - COYAIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DEL SUR



VALOR TOTAL:	\$18.534.360.173.00
PLAZO INICIAL:	330 DIAS
METAS:	13,26 KM PAVIMENTADOS
AVANCE:	100% -- 13,26 Km Pavimentados
ESTADO:	Liquidado en Espera De Programación Para Entrega a La Comunidad.

