

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S24MP9
Nombre de la meta:	15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
Indicador de producto:	Km de vía urbana mejorada
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	15

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
13	9.439	2.265	11.704

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: 20/04/2026

Periodo de Reporte: 01/01/2026 al 20/03/2026

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	Certificación de Obra contrato obra No. 1469 DE 2025 Certificación de Obra contrato obra No. 1387 DE 2025 Certificación de Obra contrato obra No. 2335 DE 2025 Certificación de Obra contrato obra No. 2177 DE 2025

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 6
FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA			Vigente desde: 08/04/2026

BENEFICIADOS	CUANTOS
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	83.226
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima BPIN: 2024004730030 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar Construcción de Puentes y Obras de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Que el subproyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"; se encuentra en ejecución. Se lleva un avance de ejecución de obra del 77%.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Que el subproyecto PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se encuentra en ejecución. Llevan un avance del 90%. Que el subproyecto PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se encuentra en ejecución. Lleva un avance del 70%. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Que el subproyecto de inversión denominado "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. A la fecha se han ejecutado 581 ml de pavimentación. Que el subproyecto PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", A la fecha se han ejecutado 1075 ml de pavimentación. Que el subproyecto PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. A la fecha se han ejecutado 894 ml de pavimentación, de los cuales, ya se había reportado 280 ml.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la gestión institucional y mediante el recurso humano de la dependencia, sin la ejecución directa de recursos de inversión, se han adelantado actividades de seguimiento, control y acompañamiento técnico, administrativo y financiero a diferentes subproyectos de infraestructura vial urbana en el Departamento del Tolima. En desarrollo de estas actividades, se ha realizado la revisión y análisis de informes técnicos presentados por los contratistas e interventorías, la verificación del avance físico de obra frente a las metas programadas, y el acompañamiento mediante visitas técnicas de campo, con el fin de validar las condiciones de ejecución, calidad de materiales y cumplimiento de especificaciones técnicas. Asimismo, se ha efectuado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo la verificación de cronogramas, estado de ejecución de actividades, y alertas frente a posibles retrasos o inconsistencias. En el componente administrativo y financiero, se han revisado actas de avance y soportes de pago, verificando la coherencia entre el avance físico reportado y los recursos ejecutados. Como resultado de estas acciones de gestión institucional, se ha evidenciado el siguiente avance en los subproyectos: • En el subproyecto denominado "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se han ejecutado 581 metros lineales de pavimentación. • En el subproyecto "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se han ejecutado 1.075 metros lineales de pavimentación. • En el subproyecto "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se han ejecutado 894 metros lineales de pavimentación, de los cuales previamente se habían reportado 280 metros lineales.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Estas actividades corresponden a labores propias de supervisión, seguimiento y control ejercidas por la dependencia en cumplimiento de sus funciones, y no implican la ejecución directa de recursos de inversión, sino el desarrollo de la gestión institucional para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el cumplimiento de sus metas físicas.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Piedras	Se han pavimentado 581 ML	\$2.711.351.681,68 (RECURSOS REGALÍAS)
Chaparral	Se han pavimentado 1075 ML	\$8.796.457.494,01 (RECURSOS REGALÍAS)
Honda	Se han pavimentado 894 ML	\$5.549.212.509,00 (RECURSOS REGALÍAS)
TOTAL, EJECUTADO		\$15.963.890.296,46

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente diligenciadas)

1. Se anexa certificación suscrita por el representante legal del CONSORCIO INTERVENTORES PARA EL TOLIMA, donde indica lo siguiente:

"Que el contratista CONSORCIO MAGA 2025, identificada con NIT.901.947.214-2, se encuentra ejecutando el Contrato de Obra No. 2335 del 29 DE MAYO DE 2025 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" a la fecha se han ejecutado aproximadamente las siguientes cantidades de obra: 581 ml de pavimento rigido, 621 ml de anden en concreto, 1.088,47 ml de sardinel, 860,94 ml de tubería sanitaria de 6", 10", 12" y 14" y 39 und de cajas".

A CONTINUACION, SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO:

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



AVANCE TOTAL META: 0,581 Km

2. Se anexa certificación suscrita por el representante legal del CONSORCIO VIAS 04, donde indica lo siguiente:

"Que el Contrato de Obra No. 1387 del 28 de marzo de 2025 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas contractualmente. Igualmente, que de la meta física contractual fueron ejecutados aproximadamente 1.075 ml de pavimento rígido".



AVANCE TOTAL META: 1,07 Km

3. Se anexa certificación suscrita por el representante legal del CONSORCIO VIAS 04, donde indica lo siguiente:

"Que el Contrato No 2177 del 16 de mayo de 2025 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, a la fecha de la presente certificación se han ejecutado 894 ml de pavimento rígido, 1800 m2 de andenes en concreto, 1746 ml de sardineles, 534 ml de tubería de sanitaria con diámetros que van desde los 6" hasta las 27", 853

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 6
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026


ml de tubería de acueducto con diámetro de 3" a 6" y 73 cajas domiciliarias, sumando los 4 tramos contratados."

AVANCE TOTAL META: 0,614 Km

NOTA ACLARATORIO: Se aclara que el proyecto de urbanas Honda, ya había sido reportado anteriormente con un avance de 0,280 ml. Por lo tanto, se reporta la diferencia con lo total que se ha pavimentado menos lo reportado.

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 11,704 Km

Cordialmente,



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
 Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura

Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02