


Certificación de Obra Contrato 2096 de 2022

GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.730.604 expedida en Bogotá D.C, en calidad de representante legal del CONSORCIO IC - CB, me permito certificar que el contratista CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023, quien ejecuta el Contrato N° 2096 del 15 de marzo del 2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 29 de abril de 2022 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 88,90% por un valor de \$71.425.526.110,92 respecto al valor total del contrato de \$80.347.447.559,00. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3007.2 ml construidos de pavimento, 2082.75 ml construido de muros, 5 box culvert construidos y 24 alcantarillas.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2024.

Atentamente,



German Alonso Pineda Ochoa
Representante Legal de Interventoría
Consortio IC & CB

Revisó: EHBA
Proyectó: PAMG