

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP5	(35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
12,44	12,74	35

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (05/05/2025)

Periodo de reporte: (01/01/2025 al 05/05/2025)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el contratista del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	117.196
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	El contrato 1857 del 25 de MAYO del 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
2	presenta porcentaje de ejecución de obra del 49,15% por un valor de \$26.844.963.461
3	De la meta física contractual a la fecha se tiene un avance de 3.400 ml en construcción de pavimento flexible y 900 ml en pavimento Rígido MR 42.
4	El contrato 1911 de 2023, PAVIMENTACION DE LA VÍA MARIQUITA - LIMITES CON VICTORIA (CALDAS) ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ha cumplido con

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
5	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3.147 ML (3,14km), 197 ML de muros, 1 Box culvert y 12 alcantarillas.
6	El Contrato N° 2326 del 04 de julio del 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
7	Tiene un porcentaje de ejecución de obra del 53.96% por un valor de \$17,181,026,501.00 respecto al valor total del contrato de \$ 31,838,349,407.78.
8	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 2309.00 ml construidos de pavimento, 148.00 ml construido de muros, y 34 alcantarillas

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Coyaima - Ataco	ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 49,15 % por un valor de \$26.844.963.461 respecto al valor total del contrato de \$54.613.795.556 De la meta física contractual a la fecha se tiene una de 3.400 ml en construcción de pavimento flexible y 900 ml en pavimento Rígido MR 42.	\$54.613.795.556
Mariquita Victoria	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3.147 ML (3,14km), 197 ML de muros, 1 Box culvert y 12 alcantarillas.	\$29.171.681.856,42 (Fuente SGR)
Libano Santa teresa	Tiene un porcentaje de ejecución de obra del 53.96% por un valor de	\$ 31,838,349,407.78 (Recursos SGR y crédito).

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	\$17,181,026,501.00 respecto al valor total del contrato de \$ 31,838,349,407.78. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 2309.00 ml construidos de pavimento, 148.00 ml construido de muros, y 34 alcantarillas.	
--	---	--

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el interventor de los siguientes proyectos donde indica lo siguiente:

"Contrato N° 1857 del 25 de MAYO del 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, porcentaje de ejecución de obra del 49,15 % por un valor de \$26.844.963.461 respecto al valor total del contrato de \$54.613.795.556 De la meta física contractual a la fecha se tiene una de 3.400 ml en construcción de pavimento flexible y 900 ml en pavimento Rígido MR 42.

Avance total: 4,3 Km que correspondiente: 3,4 km de pavimento flexible y 0,9 km de pavimento Rígido.

Avance anterior reportado 2024: 1,36 Km; de los cuales 1,17 km de Pavimento Flexible y 0,19 Km de pavimento Rígido.

Avance actual a reportar: 2,94 Km

ACLARACION: EL CONTRATO INICIO EN SEPTIEMBRE DE 2023, SIN EMBARGO EN ESA VIGENCIA NO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACIÓN PARA IMPACTAR LA META; POR LO TANTO SE IMPACTÓ 1,36 KM EN LA VIGENCIA 2024; Y SE IMPACTARA 2,94 Km a corte de mayo de 2025, para un total de 4,3 km pavimentados.

ES UN CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS Y GESTION DE RECURSOS CON INVIAS MEDIANTE CONVENIO FIRMADO; ADEMAS DE TENER VIGENCIAS FUTURAS HASTA EL AÑO 2026.

A CONTINUACION SE EVIDENCIA UN CUADRO RESUMEN DE LAS ZONAS A INTERVENIR EN EL CONTRATO:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 7
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

SECTOR	UBICACIÓN	ABSCISAS		LONGITUD
1	VÍA COYAIMA - ATACO	K23+010	K25+140	2.130
		K22+050	K22+820	770
		K21+350	K21+850	500
2	ZONA URBANA ATACO	K37+500 - K38+392 (892 ML)		
3	BOX COULVER	K42+075		
4	MURO CASERÍO SEÑORITAS	K72+000		
5	PUENTE SECTOR SEÑORITAS	K74+500		
6	SITIO CRITICO No. 1	K18+400 - K18+900		
7	SITIO CRITICO No. 2	K20+850 - K21+350		
8	SITIO CRITICO No. 3	K21+850 - K22+000		
9	SITIO CRITICO No. 4	K22+850 - K23+000		

SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL KM PAVIMENTADO:

 <i>Pavimentación en concreto rígido MR 42</i>	 <i>Pavimentación en concreto rígido MR 42</i>
---	--

 <i>Instalación de asfalto Tramo I</i>	 <i>Instalación de asfalto Tramo I</i>
---	--

-Del Contrato No. 1911 de 2023, PAVIMENTACION DE LA VÍA MARIQUITA - LIMITES CON VICTORIA (CALDAS) ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ha cumplido con las especificaciones

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 3.147 ML (3,14km), 197 ML de muros, 1 Box culvert y 12 alcantarillas.

Del anterior contrato no se había reportado nada en el gobierno pasado, debido a que no se iniciaron las actividades de pavimentación; estaban en atención de los puntos críticos.

Avance total: 3,147 Km

ACLARACION: ESTE CONTRATO ES DE VIGENCIA 2023, SIN EMBARGO, NO SE HABIAN INICIADO ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION, POR LO QUE NO SE HABIA IMPACTADO META ANTERIORMENTE. ES UN CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS DE REGALÍAS.

A CONTINUACION SE EVIDENCIA LOS SECTORES DE INTERVENCION DEL CONTRATO QUE TIENE TERMINACION PARA EL AÑO 2025.



Del Contrato N° 2326 del 04 de julio del 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2022004730090” ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 22 de agosto de 2023 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 53.96% por un valor de \$17,181,026,501.00 respecto al valor total del contrato de \$ 31,838,349,407.78. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 2309.00 ml construidos de pavimento, 148.00 ml construido de muros, y 34 alcantarillas.

Del anterior contrato no se había reportado nada en el gobierno pasado, debido a que no se iniciaron las actividades de pavimentación; estaban en atención de los puntos críticos.

Avance total: 2,3 Km

ACLARACION: ESTE CONTRATO ES DE VIGENCIA 2023, SIN EMBARGO, NO SE HABIAN INICIADO ACTIVIDADES DE PAVIMENTACION, POR LO QUE NO SE HABIA IMPACTADO META

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ANTERIORMENTE. ES UN CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS (CREDITO) Y RECURSOS DE REGALÍAS.

A CONTINUACION SE EVIDENCIA LOS SECTORES DE INTERVENCION DEL CONTRATO QUE TIENE TERMINACION PARA EL AÑO 2025.

- **CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR40**



AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2025: 8,38 Km

A handwritten signature in black ink, enclosed within a circular scribble.

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (JULIO CESAR GALLO ORTIZ - Supervisor).