



NIT. 900235058-0

300.08.02-191

Ibagué, 29 de agosto de 2018

Ingeniera,
CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO
Directora Técnica EDAT S.A. E.S.P
EDAT

ASUNTO: Entrega de informe de supervisión solicitado

Respetada Ingeniera:

Atendiendo a su solicitud con memorando N° 300-08.04.155 de la Dirección Técnica, me permito allegar informe de Supervisión con estado de los siguientes estudios y diseños en el marco del Contrato Consultoría N°077 de 2014:

- ❖ CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO POLECITO DEL MUNICIPIO DE ATACO
- ❖ CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS
- ❖ CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO HERRARA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO
- ❖ CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO FRIAS MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA
- ❖ CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN JERONIMO DE MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Adicionalmente, el presente informe contiene el estado actual de los siguientes estudios y diseños, los cuales no están contemplados en el Contrato N°077 de 2014:

- ❖ CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA, FASE I
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

NIT. 900235058-0

CONTRATO DE CONSULTORÍA 077 DE 2014

CONTRATO No.	077 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTRATANTE	EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.
CONTRATISTA	CONSORCIO AGUAS DEL TOLIMA
NIT	900762490-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
C.C.	92.559.960 de Corozal, Sucre
DIRECCION Y TELEFONO	CARRERA 70 N° 104-51 BARRIO MORATO BOGOTÁ D.C TELEFONO 8027452-2145198-3134785
SUPERVISOR	WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
CLASE	CONSULTORÍA
OBJETO	CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN O FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DE CENTROS POBLADOS RURALES Y CASCOS URBANOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
VALOR INICIAL	(\$ 3.430.705.229,00) TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL	(\$ 235.787.925,00) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE
MODIFICATORIA N°1	Modifica la matriz de proyectos (20/10/2014)
MODIFICATORIA N°2	Ciento seis (106) días y adición valor = \$235.787.925 (11/12/2014)
MODIFICATORIA N°3	Tres (03) Meses 28/08/2015
MODIFICATORIA N°4	Cuatro (04) Meses 31/03/2016
VALOR TOTAL	(\$3.666.493.154,00) TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE
PLAZO INICIAL	SIES (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia

NIT. 900235058-0

PRORROGA N°1	CIENTO SEIS (106) DÍAS (11/12/2014)
PRORROGA N°2	NOVENTA (90) DÍAS 28/08/2015
PRORROGA N°3	CIENTO VEINTE (120) DÍAS 31/03/2016
PRORROGA N°4	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
PRORROGA N°5	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS (26/05/2017)
PRORROGA N°6	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS (05/02/2018)
ACTA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE SUSPENSION No. 1	DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE REINICIO No. 1	VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2016
FECHA DE SUSPENSION No. 2	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE REINICIO No. 2	VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE SUSPENSION No. 3	DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO No. 3	VEINTINUEVE (29) ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION	OCHO (8) DE AGOSTO DE 2018

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$3.430.705.229,00	
VALOR ADICIONES	\$235.787.925,00	
ANTICIPO		\$1.099.947.946,20
AMORTIZACION 1		\$-556.246.804,39
AMORTIZACION 2		\$-170.338.248,79
ACTA PARCIAL1		\$1.854.156.015,01
PAGO PARCIAL 2		\$567.794.162,43
SALDO POR PAGAR		\$871.180.083,54
SUMAS IGUALES	\$3.666.493.154,00	\$3.666.493.154,00
Porcentaje pagado	76,2%	
Porcentaje ejecutado	66,06%	

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia



NIT. 900235058-0

GESTIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE CADA PROYECTO

PROYECTO POLECITO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO POLECITO DEL MUNICIPIO DE ATACO

1. El 29 de diciembre de 2017 se realizaron las observaciones por mecanismo de viabilización de ventanilla departamental.
2. La consultoría se encuentra realizando las correcciones pertinentes.

PROYECTO BILBAO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CENTRO POBLADO BILBAO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

1. El 23 de julio de 2018 se recibió viabilización para este proyecto.

PROYECTO HERRERA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO

1. El 14 de agosto de 2018 se atendieron las observaciones y se encuentran en revisión por parte de la entidad contratante.

PROYECTO FRIAS: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO FRIAS MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA

1. El 18 de abril de 2018 la consultoría presentó corrección a las observaciones sugeridas por ventanilla departamental.

PROYECTO SAN JERONIMO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN JERONIMO DE MUNICIPIO DE CASABIANCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1. El 27 de junio de 2018 se realizaron las observaciones por mecanismo de viabilización de ventanilla departamental.
2. La consultoría se encuentra realizando las correcciones pertinentes.

PROYECTO ROVIRA: CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA, FASE I

1. El 27 de junio de 2018 se realizaron las observaciones por mecanismo de viabilización de ventanilla departamental.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia



NIT. 900235058-0

2. El municipio se encuentra realizando las correcciones pertinentes.

PROYECTO PALOCABILDO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO TOLIMA


1. El 23 de agosto el proyecto fue presentado a ventanilla única para su viabilización.

PROYECTO GUAMO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA

1. El 23 de agosto el proyecto fue presentado por primera vez a ventanilla única para su viabilización.

Sin ser otro el motivo del presente me permito remitir la información solicitada.

Cordialmente,



ING. WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
Supervisor EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia