

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 4****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	26	de	Septiembre	de	2024
--------	----	----	------------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	1642	De	12/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	UNION TEMPORAL MARV 3		
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 3.593.887.728,69). IVA INCLUIDO		
ADICIONAL AL CONTRATO	MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.796.943.864,35). IVA INCLUIDO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$5.390.831.593,04). IVA INCLUIDO.		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION,		
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA (530) DIAS		
Fecha de Legalización:	17 DE MAYO DE 2023		
Acta de Inicio:	17 DE MAYO DE 2023		



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de Terminación Actual:

27 DE OCTUBRE DE 2024

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de inicio del convenio fue el día 17 de mayo del 2023 y se encuentra en ejecución.
2. Según la Resolución 004 del 09 de Enero de 2024 se reasigno la supervisión del contrato 1642 de 2023 al Ingeniero Julio Cesar Gallo Ortiz, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Con corte al 30 de Agosto de 2024 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

- ✓ Se realizo un total de 333,2 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento.
- ✓ Se realizo un total de 298,53 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Municipio.

CONTRATO 1642 DEL 2023 - PERIODO 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	MATERIAL REMOVIDO
ROVIRA	FLORIDA ALTA	15 de Enero del 2024- 10 de Febrero del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de material para apertura de via.	Bulldozer	645
		29 de Abril del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de material para apertura de via.	Bulldozer	25203
	PLAYA RICA-SANTA HELENA, PLAYA RICA-RONCESVALLES, PLAYA RICA-SAN ANTONIO, PLAYA RICA-ROVIRA	01 de Abril del 2024- 31 de marzo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	31614
		01 de Junio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	21980
	ROVIRA-PLAYA RICA	01 de Enero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas Retroexcavadora de Oruga	14617
	PLAYA RICA-RONCESVALLES	01 de Enero del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	1363,75
	LA SELVA	06 de Agosto del 2024- 29 de Agosto del 2024	Se realizo dragado para la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 1 Volqueta	13200
ARMERO	VEREDAS ARMERO	01 de Marzo del 2024- 22 de Marzo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	3000
RIOBLANCO	Diamante Herrera	01 de Febrero del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	6482



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

	Rioblanco-Herrera	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	829
VILLAHERMOSA	Villahermosa-Casabianca	01 de Febrero del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	7270
	Villahermosa-Libano	01 de Marzo del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	506
	Villahermosa-Libano	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	400
	La Colorada	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	320
FALAN	VEREDAS FALAN	08 de Abril del 2024- 30 de abril del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	4500
LIBANO	LIBANO-SANTA TERESA	01 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	610
	LIBANO-SANTA TERESA	01 de Julio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	1360
	CRUCE-SAN FERNANDO	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	410
PLANADAS	Gaitania-La Aldea	01 de Abril del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	962
	Planadas-Bilbao	15 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	526
	Gaitania-Resguardo	01 de Mayo del 2024- 11 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	1060
	Planadas-El Eden	19 de Mayo del 2024- 21 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	375
	BILBAO	06 de Julio del 2024- 14 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volqueta	444
	Gaitania-La Union	09 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volqueta	90
	BILBAO	26 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volqueta	825
IBAGUE	CARRIZALES PARTE BAJA	1 de Abril del 2024- 10 de Abril del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	85
	JUNTAS-VEREDA EL SILENCIO	11 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	250



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

	El Salon - Mangos-Tapias	27 de Abril del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 1 Volqueta	4045
	Ibague-Tapias (Perdida de Banca)	24 de Junio del 2024- 25 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 1 Volqueta	800
	COELLO-LA LINDA Y HONDURAS	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	440
	COELLO-COCORA	01 de Junio del 2024- 07 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga 2 Volquetas	450
	San Bernardo-San Juan de la China	13 de Mayo del 2024- 26 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	6500
	AMBALA-CHINA ALTA	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	280
	Ibague-Juntas	1 de Julio del 2024- 09 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	500
	LAS ANIMAS	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora	880
	VILLA RESTREPO	16 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo dragado para la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	3500
	RETIRO ALTO-RETIRO BAJO LA PLATA-BRILLANTE	15 de Agosto del 2024- 25 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volqueta	1200
CAJAMARCA	CAJAMARCA-POTOSI	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 2 Volquetas	1110
	ANAIME-POTOSI	01 de Julio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo dragado para la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	4010
PALOCABILDO	VEREDAS PALOCABILDO	01 de Junio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo transporte de material en apoyo al Municipio.	1 Volqueta	742
SAN ANTONIO	SAN ANTONIO-CHAPARRAL	1 de Julio del 2024- 10 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	1000
	SAN ANTONIO-LAS HERMOSAS	15 de Julio del 2024- 17 de Julio del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora Oruga	800
ANZOATEGUI	CRUCE-ANZOATEGUI	26 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Retroexcavadora 1 Volqueta	980
CASABIANCA	VEREDAS CASABIANCA	19 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizo transporte de material en apoyo al Municipio.	1 Volqueta	95
CONTRATO 1642 DEL 2023 - PERIODO 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024					
MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

LIBANO	LIBANO-VILLAHERMOSA	01 de Enero del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Llantas	22,8
				Retroexcavadora de Oruga	
				Motoniveladora	
				2 Volquetas	
	VILLAHERMOSA-CASABIANCA	01 de Marzo del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Llantas	4,2
				Retroexcavadora de Oruga	
				Motoniveladora Vibrocompactador	
				2 Volquetas	
	LIBANO-SANTA TERESA	01 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	9
				2 Volquetas	
VILLAHERMOSA	LIBANO-SANTA TERESA	01 de Julio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	15,5
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	CRUCE-SAN FERNANDO	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora	3
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	VILLAHERMOSA-CASABIANCA	01 de Abril del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Oruga	13,3
				1 Volqueta	
	LIBANO-VILLAHERMOSA	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	9
				2 Volquetas	
	LA COLORADA	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	4,2
				2 Volquetas	
CASABIANCA	CASABIANCA	01 de Enero del 2024- 31 de Enero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Oruga	2
				1 Volqueta	
	VEREDA LA MESETA	01 de Enero del 2024- 31 de Enero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Oruga	4
				1 Volqueta	
RIOBLANCO	RIOBLANCO-HERRERA	01 de Enero del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	23
				2 Volquetas	
				Retroexcavadora	
	DIAMANTE-BILBAO	01 de Enero del 2024- 31 de Enero del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	2
				2 Volquetas	
				Retroexcavadora	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

	LIMON- RIOBLANCO	01 de Marzo del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de cargue y yretiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado paraextender sobre la via.	Motoniveladora	10
				1 Volqueta	
	RIOBLANCO- PALMICHAL-LAS SEÑORITAS	01 de Abril del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	17,2
				4 Volquetas	
				Retroexcavadora Vibrocompactador	
	RIOBLANCO- MARACAIBO	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	5
				2 Volquetas	
				Retroexcavadora Vibrocompactador	
	HERRERA-LA ITALIA	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	3
				2 Volquetas	
				Retroexcavadora Vibrocompactador	
	DIAMANTE- HERRERA	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora	6
				2 Volquetas	
				Retroexcavadora Vibrocompactador	
PLANADAS	PLANADAS- BILBAO	02 de Enero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado paraextender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	42
	VIA RESGUARDO INDIGENA	01 de Marzo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	24
	GAITANIA- PUERTO TOLIMA	01 de Mayo del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	27,4
	PLANADAS- GAITANIA	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	3,1
					8



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

	PLANADAS-GAITANIA	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	
	PUERTO TOLIMA-JERUSALEN	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	3,6
	GAITANIA-CORAZON	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	3
IBAGUE	VEREDA CHARCO RICO	01 de Enero del 2024- 19 de Enero del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora 2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador	4
	IBAGUE-TAPIAS	02 de Enero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	18,9
	IBAGUE-TAPIAS	15 de Julio del 2024- 26 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volqueta	2,5
	VEREDAS IBAGUE (Colegio-Sinai, Carrizales)	01 de Marzo del 2024- 31 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	9
	CARRIZALES PARTE BAJA	01 de Abril del 2024- 10 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	2,4
	JUNTAS-VEREDA EL SILENCIO	11 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	7
	COELLO-LA LINDA	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	7,7
	HONDURAS	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	3,1
	CATAIMA-CATAIMITA	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y	Retroexcavadora Oruga	5



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

			descargue de material explotado para extender sobre la vía.	1 Volqueta	
	COELLO-COCORA	01 de Junio del 2024- 07 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2 Volquetas	4,1
				Retroexcavadora Oruga Motoniveladora Vibrocompactador	
	AMBALA-CHINA ALTA	10 de Junio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	2 Volquetas	13,6
				Motoniveladora Vibrocompactador	
	LA PERICA-SAN RAFAEL	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	1 Volqueta Motoniveladora Vibrocompactador	8,6
ROVIRA	SAN RAFAEL-PUENTE CEMENTO	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	1 Volqueta Motoniveladora Vibrocompactador	4
	RETIRO ALTO-RETIRO BAJO LA PLATA-BRILLANTE	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora 1 Volqueta	1
	FLORIDA ALTA	15 de Enero del 2024- 10 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía en puntos criticos especificos.	Bulldozer	0,63
	ROVIRA-PLAYA RICA	01 de Enero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía en puntos criticos especificos.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	25
	ROVIRA-PLAYA RICA	01 de Julio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Motoniveladora	20,6
				2 Volquetas Vibrocompactador	
RONCESVALLES	PLAYA RICA- RONCESVALLES	01 de Febrero del 2024- 31 de marzo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía en puntos criticos especificos.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador	16,3
	FLORIDA ALTA	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de cargue y retiro de material proveniente del talud, conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía en puntos criticos especificos.	Bulldozer	3
	PLAYA RICA-SANTA HELENA	21 de Mayo del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la vía.	Retroexcavadora Oruga	6,5
				1 Volqueta	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 9 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

PIEDRAS	PIEDRAS-GUATAQUISITO	01 de Febrero del 2024- 16 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Motoniveladora	8
CARMEN DE APICALA	CARMEN DE APICALA-MORTIÑO	19 de Febrero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Motoniveladora	5
	MORTIÑO-CUATRO ESQUINAS	01 de Marzo del 2024- 15 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Motoniveladora	10
ARMERO	ARMERO-VEREDA MENDEZ	01 de Febrero del 2024- 29 de Febrero del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora	6
CAJAMARCA	CAJAMARCA-POTOSI	01 de Abril del 2024- 31 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora	8
	VEREDAS CAJAMARCA	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	6
	VEREDAS CAJAMARCA (LAS HORMAS)	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 2 Volquetas	4,5
DOLORES	DOLORES-VEREDA SAN JOSE	01 de Febrero del 2024- 31 de marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	8
	VEREDA SAN JOSE-VEREDA JAPON	01 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	2
	DOLORES-PRADO (Puntos Críticos)	01 de Marzo del 2024- 23 de Marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	8
	DOLORES-ALPUJARRA (LA BOLSA)	01 de Abril del 2024- 30 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	5
	VEREDAS DOLORES	01 de Mayo del 2024- 31 de Mayo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volqueta	4
	JAPON-SAN ANDRES	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	4 Volquetas	4



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 10 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

	DOLORES-PRADO	01 de Junio del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	4 Volquetas	3
	PICACHO-PORTACHUELO	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	5
	PESCADO	01 de Julio del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	8
HERVEO	HERVEO-DELGADITAS	01 de Febrero del 2024- 31 de marzo del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	17
	HERVEO-CASABIANCA (Puntos Criticos)	01 de Abril del 2024- 21 de Abril del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	10
VILLARRICA	LOS ALPES-EL DIVISO	01 de Mayo del 2024- 30 de Junio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	8
	VILLARRICA-LA ISLA	01 de Julio del 2024- 31 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	5
	VILLARRICA-GUANACAS	01 de Agosto del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volqueta	6
VALLE DE SAN JUAN	VEREDAS VALLE DE SAN JUAN	01 de Febrero del 2024- 31 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volqueta	47
SAN ANTONIO	GUAYABOS-SAN ANTONIO	24 de Junio del 2024- 12 de Julio del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas	13
	SAN ANTONIO-CHAPARRAL	03 de Agosto del 2024- 15 de Agosto del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volqueta	4

MANTENIMIENTO A VIAS SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DPTO (KM)	178,4
MANTENIMIENTO A VIAS TERCER ORDEN A CARGO DEL DPTO (KM)	154,8
MANTENIMIENTO A VIAS TERCER ORDEN A CARGO DEL MPIO (KM)	453,33
MATERIAL REMOVIDO (M3)	165183,75
Total Mantenimiento Maquinaria A Cargo Gobernacion del Tolima (KM)	631,73

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 11 de 4
	INFORME DE SUPERVISIÓN	


C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE 30/08/2024	85 %
---	-------------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 1642 de 2023.



JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH



JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión