

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP2MP43	Sedes mejoradas con intervenciones en aulas para educación inicial-transición	Sedes mejoradas	Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
15	15	15

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (Secretaria de Educación y Cultura)

Fecha del reporte: (31/10/2023)

Periodo de reporte: (1/07/2023 - (31/10/2023))

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	x
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL?	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	14
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	14
	(6 – 11 AÑOS)	50
	(12-17 AÑOS)	45
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Mejoramiento con cambio de cubierta, pisos, pintura, adecuación red eléctrica que incluye el aula de preescolar en la Sede Santa Fé de la I.E Jesús Antonio Amézquita del Municipio de Rioblanco

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Bloque aulas incluye un aula de preescolar

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.


3. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Dada el 31 de octubre de 2023,








LUZ AIDA LARA BAHAMON
Directora Administrativa y Financiera



Reportado por: (Lida Alexandra Diaz C/ Elizabeth Arciniegas.).
Cargado por: (Carlos Chilatra/ Planeación y Tic).

	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FE-2-003	
	ACTA DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS (PROYECTO DE MEJORAMIENTOS)		VERSIÓN - 01	
INFORMACIÓN GENERAL				
No. CTO OBRA	1380-1790-2023	Fecha	26	9
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1790-2023	GRUPO	29	
Contratista de Obra:		CUMBRE ASOCIADOS LTDA		
Contratista de Interventoría:		INPLAYCO SAS		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO				
Región:	ANDINA	Departamento:	TOLIMA	Municipio
Nombre de la institución educativa:		JESUS ANTONIO AMEZQUITA	CODIGO DANE	273616001431
Nombre de la sede educativa:		SANTAFE	CODIGO DANE	273616001431
Dirección del predio		A 14 KM DEL CASCO URBANO DE RIOBLANCO		Corregimiento / Vereda:
Municipio:		RIOBLANCO	Departamento:	TOLIMA
COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)	X:	3,540,459		
	Y:	75,685,352		
DEFINICION DEL ALCANCE DE LAS OBRAS				
De acuerdo a los estudios técnicos realizados, el informe diagnóstico y de viabilidad y en concordancia con el análisis presupuestal conforme las obras proyectadas no superan el valor tope asignado a la sede en cuestión, se obtiene que el alcance definido de las obras corresponden a:				
AREA A INTERVENIR	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	
AULA DE PREESCOLAR	1. Desmonte de cubierta, desmonte estructura de cubierta, desmonte de marcos y puertas, demolición de pañetes, Desmonte de cielo raso, escarificado de pisos, pañetes, alistado de sobre pisos, instalación de estructura de cubierta, instalación de cubierta upvc, instalación de cerámica de pisos, pinturas internas y externas, mantenimiento de carpintería metálica.	26/09/2023	24/12/2023	
BATERIA DE BAÑOS	2. Demolición de enchapes, desmonte aparatos, demolición de pañetes, instalación de red hidráulica y sanitaria, pañetes, instalación de enchapes, instalación de aparatos, impermeabilización de placa aérea, instalación de pozo séptico	26/09/2023	24/12/2023	
COCINA Y COMEDOR	3. Demolición de enchapes, demolición de mesón, desmonte de cubierta y estructura, demolición de pañetes, pañete, alistados de sobre piso, instalación de enchapes, mesón en acero inoxidable, pintura, instalación de estructura y cubierta upvc.	26/09/2023	24/12/2023	
	(....)			
CONCLUSIONES				
La Interventoría APRUEBA Y AVALA EL ALCANCE DE LAS OBRAS a ejecutar, aquí descrito, en la sede en mención; por cuanto que una vez revisados los documentos presentados por el contratista de obra, estos presentan el detalle suficiente para realizar la ejecución de la misma, corresponden a obras de mejoramiento que al finalizar se integran funcionalmente con el resto de la infraestructura existente y son ejecutables técnicamente y dentro del presupuesto asignado. Además, se enmarcan en la línea de postulación a la que corresponde la SEDE en la CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL del Ministerio de Educación Nacional, motivo por el cual la sede va a ser intervenida. El Rector de la Institución Educativa y la ETC manifiestan estar de acuerdo con el alcance de las obras descritas en este documento, por cuanto que se enmarcan en la línea de postulación a la que corresponde la SEDE en la CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL del Ministerio de Educación Nacional y se ajustan a las necesidades de la institución educativa a intervenir.				

	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FE-2-003	
	ACTA DE ALCANCE Y DEFINICION DE OBRAS (PROYECTO DE MEJORAMIENTOS)		VERSIÓN - 01	
INFORMACIÓN GENERAL				
No. CTO OBRA	1380-1790-2023	Fecha	26	9
No. CTO INTERVENTORIA	1380-1790-2023	GRUPO	29	
Contratista de Obra: CUMBRE ASOCIADOS LTDA				
COMPROMISOS ADQUIRIDOS				
En el marco del inicio de las obras y el desarrollo logístico de las mismas, se requiere de las partes intervinientes (ETC, Rector, Contratista de Obra e Interventoría, etc), la adquisición de compromisos que puedan facilitar la ejecución de las mismas.				
COMPROMISO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
De acuerdo con la dinámica del proyecto, es necesario contemplar espacios de atención provisional durante la ejecución de las obras. Por tanto, se requiere colaboración de parte de la Institución Educativa y/o de la ETC con la finalidad de realizar el traslado de las actividades inherentes del área a intervenir a otros espacios alternativos, en caso de disponer de ellos.	RECTOR	26/09/23 - 24/12/23		
Entrega de las áreas a intervenir despejadas de cualquier elemento susceptible de daño por la ejecución de las obras.	RECTOR	26/09/23 - 24/12/23		
Préstamo de espacios adicionales para acopio de material de construcción, manejo de residuos de la obra, y áreas logísticas.	RECTOR	26/09/23 - 24/12/23		
Garantizar el máximo respeto y distancia entre los trabajadores y los estudiantes.	CONTRATISTA	26/09/23 - 24/12/23		
Retirar del sitio de manera inmediata al personal que se encuentre en conductas indebidas (consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y todas aquellas que puedan alterar la convivencia en la institución educativa, entre otras).	CONTRATISTA	26/09/23 - 24/12/23		
Mantener en orden y aseo las áreas de ejecución de la obra	CONTRATISTA	26/09/23 - 24/12/23		
Delimitar la zona de intervención e instalar todas las medidas de seguridad (señalización, barreras, etc), de manera que se impida cualquier posible daño a la población estudiantil.	CONTRATISTA	26/09/23 - 24/12/23		
(...)				
FIRMA DE LOS ASISTENTES				
 CONTRATISTA OBRA Nombre Completo Jonathan Grajales Largo. Cédula 1026569478		 INTERVENTOR Nombre Completo NESTOR CASTRO Cédula 7.105.679.242		
 ETC - CARGO: Nombre Completo Lidia D. Ortiz Cédula 65.727.586		 RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nombre Completo Diego Fernando Medina. Cédula 93404918.		
PROFESIONAL (UG - FFIE) Nombre Completo Cédula		 OTRO (CUAL): Nombre Completo Adrian Fernando Paura Cédula 1109297156		
OTRO (CUAL): Nombre Completo Cédula		OTRO (CUAL): Nombre Completo Cédula		