



Gobernación del Tolima
Nit. 800 113 672 7
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



Ibagué,

Doctora
PAOLA DEL ROCIO ARBELAEZ ARENAS
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima Piso – 9
Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	<u>31 FNE 2018</u>
Hora:	<u>9:20 am</u>
No.Rdo:	<u>1689</u>
Recibe:	<u>Wom</u>

Asunto: Remisión Documentos Convenio Interadministrativo N° 1197 del 2016.


Respetada Doctora Paola del Roció,

Por medio de la presente me permito remitir a su despacho los siguientes documentos del contrato del asunto:

- Acta de Suspensión.
- Acta de Reinicio.

Lo anterior para, su publicación en el SECOP y posterior consignación en la respectiva carpeta.

Cordial saludo,


CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA

Arq. Supervisor – Convenio N° 1197 del 2016
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Anexo: SEIS (06) (Actas de suspensión y reinicio) Folios.

Archivo: C:\Documentos\Oficios\Oficios2018/ Enero

Soluciones que transforman


Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 1 de 3	Pág. 1 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	20	de	NOVIEMBRE	de	2017
--------	----	----	-----------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO		CONVENIO	
		X	
Contrato y/o convenio número:	1197	de	21/10/2016
Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA FUTBOL 6 EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA"			
Supervisor:	CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA		
Cooperante 1:	MUNICIPIO DE TACO		
NIT:	800.100.049-1		
Representante Legal:	JADER ARMEL OCHOA MAPPE		
C.C	93.386.445		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 779.250.776,00		
APORTE DEPARTAMENTO:	\$ 708.250.776,00		
APORT MUNICIPIO:	\$ 71.000.000,00		
Duración del convenio:	60 Días Calendario		
Prorroga 1:	180 días calendario		
Plazo Total:	240 días calendario		



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 2 de 3	Pág. 2 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014

Días ejecutados	209días calendario
------------------------	---------------------------

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y el Municipio de Ataco, se celebró el Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de Octubre del 2016, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA FUTBOL 6 EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA”**, por un valor de \$ 779.250.776,00 y un plazo de 60 días calendario.
- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 16 de noviembre del 2016, quedando como fecha de terminación el 14 de enero del 2017.
- Que por medio de Acta de Suspensión N°1 del 24 de noviembre del 2016, el Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de octubre del 2016, fue objeto de suspensión debido a: las consideraciones esbozadas por el municipio y a la solicitud realizada al Departamento, en donde manifiestan que para ellos es necesario adelantar las actuaciones de tipo técnico y presupuestal, previas al inicio del proceso de contratación que se debe adelantar conforme a las condiciones convenidas con la Administración Departamental.
- Que por medio de acta de prórroga a la suspensión N°1 de fecha 22 de diciembre del 2016, se prórroga el plazo de la suspensión N° 1 hasta que se superaran las razones técnicas y presupuestales que originaron al misma.
- Que por medio de Acta de Reinicio N° 1 del 23 de marzo del 2017, se dio reinicio al, Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de octubre del 2016, quedando como nueva fecha de terminación el día 12 de mayo del 2017.
- Que mediante acta de Adición N° 001, se prórroga en 180 días el plazo del convenio, quedando como nueva fecha de terminación el día 21 de diciembre del 2017.
- Que el convenio Interadministrativo N° 1197 del 2016 es objeto de suspensión debido a: que las condiciones climáticas que se presentan en el municipio, dificultan la normal ejecución de las obras, impidiendo el avance de las mismas.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-004
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	Pág. 3 de 3	Pág. 3 de 3
	ACTA DE SUSPENSION		Vigente desde: 04/08/2014

- Que de acuerdo al numeral anterior el Convenio N° 1197 del 2016, es objeto de suspensión hasta que se superen las causas que la originaron.

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, hasta que cesen las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el convenio.
- El cooperante y el Supervisor realizarán una evaluación del estado del convenio al momento de esta suspensión, de la cual se dejarán los registros respectivos.
- El cooperante podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al convenio, durante el tiempo que dure esta suspensión.
- El cooperante deberá ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por un período igual al de la suspensión

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
SUPERVISOR - DEPARTAMENTO

Firma:

Nombre: JADER ARMEL OCHOA MAPPE
ALCALDE MUNICIPAL DE ATACO
COOPERANTE

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3
	ACTA DE REINICIO N° 2		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	29	de	ENERO	de	2018
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida
--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		CONVENIO	
		X	
Contrato y/o convenio número:	1197	de	21/10/2016
Objeto del contrato y/o convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA FUTBOL 6 EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA"			
Supervisor:	CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA		
Cooperante 1:	MUNICIPIO DE ATACO		
NIT:	800.100.049-1		
Representante Legal:	JADER ARMEL OCHOA MAPPE		
C.C	93.386.445		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ 779.250.776,00		
Aporte Departamento:	\$ 708.250.776,00		
Aporte Municipio:	\$ 71.000.000,00		
Duración del contrato y/o convenio:	240 días calendario		
Días ejecutados	209 días calendario		
Días Restantes de ejecución:	31 días calendario		

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y el Municipio de Ataco, se celebró el Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de Octubre del 2016, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS"




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	ACTA DE REINICIO N° 2		Vigente desde: 04/08/2014

TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA FUTBOL 6 EN EL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA", por un valor de \$ 779.250.776,00 y un plazo de 60 días calendario.

- Que de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 16 de noviembre del 2016.
- Que por medio de Acta de Suspensión N°1 del 24 de noviembre del 2016, el Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de octubre del 2016, fue objeto de suspensión debido a: las consideraciones esbozadas por el municipio y a la solicitud realizada al Departamento, en donde manifiestan que para ellos es necesario adelantar las actuaciones de tipo técnico y presupuestal, previas al inicio del proceso de contratación que se debe adelantar conforme a las condiciones convenidas con la Administración Departamental.
- Que por medio de acta de prórroga a la suspensión N°1 de fecha 22 de diciembre del 2016, se prórroga el plazo de la suspensión N° 1 hasta que se superaran las razones técnicas y presupuestales que originaron al misma.
- Que por medio de Acta de Reinicio N° 1 del 23 de marzo del 2017, se dio reinicio al, Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de octubre del 2016, quedando como nueva fecha de terminación el día 12 de mayo del 2017.
- Que mediante acta de Adición N° 001, se prórroga en 180 días el plazo del convenio, quedando como nueva fecha de terminación el día 21 de diciembre del 2017.
- Que por medio de Acta de Suspensión N°2 del 20 de noviembre del 2017, el Convenio Interadministrativo N° 1197 del 21 de octubre del 2016, fue objeto de suspensión debido a: que las condiciones climáticas que se presentan en el municipio, dificultan la normal ejecución de las obras, impidiendo el avance de las mismas.
- Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas y mediante la verificación del estado actual del convenio, se determinó viable dar reinicio al mismo.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato y/o convenio a partir del 29 de enero del 2018, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 1 de marzo del 2018.
- El contratista y/o cooperante ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato y/o convenio.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-006
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
	ACTA DE REINICIO N° 2		Vigente desde: 04/08/2014

- El Contratista y/o cooperante y el Interventor realizarán una evaluación del estado del contrato y/o convenio al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El Contratista y/o cooperante manifiesta que la reanudación del contrato y/o convenio no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA
SUPERVISOR - DEPARTAMENTO

Firma:

Nombre: JADER ARMEL OCHOA MAPPE
ALCALDE MUNICIPAL DE ATACO
COOPERANTE