

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S24MP9
Nombre de la meta:	15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
Indicador de producto:	Km de vía urbana mejorada
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	15

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
13	11.704	0.943	12.647

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: 13/05/2026

Periodo de Reporte: 01/01/2026 al 13/05/2026

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	Certificación de Obra contrato obra No. 1401 DE 2025

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	21.717
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima BPIN: 2024004730030 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar Construcción de Puentes y Obras de Pavimentación en Asfalto y/o Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Que el proyecto de inversión denominado “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, en su componente correspondiente al subproyecto “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE Rovira EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, se encuentra actualmente en ejecución. En desarrollo de las actividades programadas, se adelantan obras orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial urbana mediante la construcción de pavimento rígido en diferentes tramos priorizados del municipio, con el propósito de

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	optimizar las condiciones de movilidad, seguridad vial y conectividad interna de la población. A la fecha, se registra la ejecución de 943 metros lineales de pavimento rígido, incluyendo actividades complementarias asociadas al proceso constructivo, tales como adecuación de terreno, conformación de estructura de soporte, vaciado de concreto y demás labores técnicas requeridas para la puesta en servicio de los tramos intervenidos. Estas acciones contribuyen al mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal, reducen afectaciones generadas por el deterioro de la malla vial existente y fortalecen la infraestructura urbana del municipio. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Que el subproyecto de inversión denominado "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE Rovira EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" corresponde a la ejecución de obras de infraestructura vial urbana destinadas al mejoramiento y pavimentación de vías mediante la construcción de pavimento rígido. El bien o servicio prestado consiste en la intervención física de corredores viales urbanos priorizados, orientada a garantizar mejores condiciones de acceso, movilidad y seguridad para la comunidad. A la fecha, se han ejecutado 943 metros lineales de pavimentación, generando impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo urbano del municipio.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la gestión institucional y mediante el recurso humano de la dependencia, sin la ejecución directa de recursos de inversión, se han adelantado actividades de seguimiento, control y acompañamiento técnico, administrativo y financiero a diferentes subproyectos de infraestructura vial urbana en el Departamento del Tolima. En desarrollo de estas actividades, se ha realizado la revisión y análisis de informes técnicos presentados por los contratistas e interventorías, la verificación del avance físico de obra frente a las metas programadas, y el acompañamiento mediante visitas técnicas de campo, con el fin de validar las condiciones de ejecución, calidad de materiales y cumplimiento de especificaciones técnicas. Asimismo, se ha efectuado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo la verificación de cronogramas, estado de ejecución de actividades, y alertas frente a posibles retrasos o inconsistencias. En el componente administrativo y financiero, se han revisado actas de avance y soportes de pago, verificando la coherencia entre el avance físico reportado y los recursos ejecutados. Como resultado de estas acciones de gestión institucional, se ha evidenciado el siguiente avance en los subproyectos: En el subproyecto denominado "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. A la fecha se han ejecutado 943 ml de pavimentación. Estas actividades corresponden a labores propias de supervisión, seguimiento y control ejercidas por la dependencia en cumplimiento de sus funciones, y no implican la ejecución directa de recursos de inversión, sino el desarrollo de la gestión institucional para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el cumplimiento de sus metas físicas.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la "La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Rovira	Se han pavimentado 943 ML	\$9.309.021.726,00 (RECURSOS REGALÍAS)
TOTAL, EJECUTADO		\$8.843.550.535,49

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS

1. Se anexa certificación suscrita por el representante legal interventoría, donde indica lo siguiente:

"Que el contratista CONSORCIO URBANO 25, quien ejecutó el Contrato de Obra No. 1401 del 28 de marzo de 2025 cuyo objeto es: "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" con el sub proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas contractualmente. Igualmente, que de la meta física contractual se han ejecutado aproximadamente 943 ml de pavimento rígido".

A CONTINUACION, SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO:



AVANCE TOTAL META: 0,943 Km

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 12,647 Km

Cordialmente,



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura

Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02