

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 2****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	14	de	Diciembre	de	2020
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	1696 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019
Objeto del CONVENIO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y Terciarias del Departamento del Tolima en desarrollo de los proyectos “Desarrollo de Infraestructura para el fortalecimiento de la red vial secundaria y la integración de los territorios que transforman al Tolima” y “Desarrollo de Infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que transforman en el Tolima”.	
Interventor:	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
Supervisor:	ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	\$ 2.715.068.700,57
CONTRATISTA:	CONSORCIO AO 2020
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: 100 DIAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: 100 DÍAS CALENDARIO	
Fecha de Legalización:	05 de Noviembre de 2020
Acta de Inicio:	17 de Noviembre de 2020
Fecha de Terminación inicial:	24 de Febrero de 2020
CDP N°:	881, 882 y 883 del 29 de Febrero de 2020
RP N°:	6265, 6266 y 6267 del 20 de Octubre de 2020

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 2
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. La fecha de iniciación del contrato fue el día 17 de noviembre del 2020, quedando como fecha de terminación el 24 de febrero del 2020.
2. Se realizo un comité de obra el día 23/11/2020 para verificar los inicios de los diferentes frentes de trabajo y la socialización de los protocolos de bioseguridad.


C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Se ha realizado un total de 38,39 HA de rocería.
- Se ha realizado un total de 85,461 KM de limpieza de cunetas.
- Se han removido un total de 3248 M3 de material de derrumbe.

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

KM PROYECTADOS	608 KM
KM INTERVENIDOS CORTE 14/12/2020	95,97 KM
% EJECUCION:	15%

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas desde el inicio del CONVENIO Y/O CONTRATO N° 1696 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020, hasta el 14 de diciembre de 2020.


ING. JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
 Supervisor