

CERTIFICACIÓN DE OBRA

DIEGO ROBERTO LOZANO PORTELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.110.480.078 expedida en Ibagué – Tolima, en calidad de representante legal del CONSORCIO MITIGACION 25, me permito certificar que el contratista CONSORCIO VIAL SAN JERONIMO, quien ejecuta el Contrato No 2383 del 12 de julio de 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES ETAPA 1 DE LA VIA SAN JERONIMO-CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 28 de agosto de 2023 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 57%. la metafísica contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se tiene un avance de longitud de 1,75 km, en el capítulo de puente se encuentra montada totalmente la estructura metálica en una longitud de 63.50 metros, ubicado en el PR K6+500 sector la chillona.

La presente se expide en la ciudad de Ibagué a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,


DIEGO ROBERTO LOZANO PORTELA
R/L. CONSORCIO MITIGACION 25