

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P2S24MP5
Nombre de la meta:	35 km de corredores viales de segundo orden mejorada a cargo del departamento en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas
Indicador de producto:	Km de vía secundaria mejorada
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	35

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
22.69	12.74	2,69	15,43

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**:: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (20/04/2026)

Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 27 de febrero de 2026.

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	Certificación de Obra Contrato 2096 de 2022

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	36.753
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento Tolima BPIN: 2024004730030 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar la Pavimentación y Mejoramiento de vías de segundo orden en el departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje). DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA LÍBANO – SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, identificado con código BPIN 2022004730090, y conforme a la meta física establecida contractualmente, a la fecha se reporta un avance significativo en las actividades de obra. En cuanto a la infraestructura vial, se han construido aproximadamente 5.000 metros lineales de pavimento, correspondientes a la conformación de la estructura de pavimento, incluyendo las capas granulares y la carpeta de rodadura, garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad y mejorando los niveles de servicio de la vía.

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Respecto a las obras de contención, se han ejecutado 248 metros lineales de muros, los cuales cumplen la función de estabilizar taludes y proteger la banca de la vía, especialmente en zonas con condiciones geotécnicas complejas, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a deslizamientos y pérdida de banca. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: el Contrato N° 2326 del 04 de julio del 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2022004730090" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, presenta porcentaje de ejecución de obra del 98.00% por un valor de \$36,909,596,420.96 respecto al valor total del contrato de \$ 37,662,853,490.78. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 5.000 ml construidos de pavimento, 248 ml construido de muros, puente sobre la quebrada san juan (Long: 20.00) y 36 alcantarillas. Se había realizado un reporte anteriormente de 2309 ML, para el presente reporte se carga la diferencia, reportando un avance de 2691ML.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de las funciones propias de la dependencia y mediante la gestión institucional adelantada por el recurso humano adscrito, sin comprometer recursos de inversión, se ha realizado el seguimiento técnico, administrativo y de control al Contrato N° 2326 del 04 de julio de 2023, cuyo objeto corresponde al "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", identificado con código BPIN 2022004730090. Las acciones desarrolladas han consistido en la verificación periódica del avance físico de las obras, revisión de informes presentados por la interventoría y el contratista, así como el acompañamiento técnico en campo cuando ha sido requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas establecidos y metas contractuales. En este sentido, como resultado del seguimiento efectuado, se ha evidenciado la ejecución de actividades tales como la construcción de aproximadamente 5.000 metros lineales de pavimento, 248 metros lineales de muros de contención, la construcción de un puente sobre la quebrada San Juan con una longitud de 20,00 metros, y la instalación de 36 alcantarillas, obras orientadas al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y funcionalidad de la vía. Es importante precisar que estas acciones corresponden exclusivamente a labores de supervisión, seguimiento y control ejercidas por la dependencia en el marco de sus competencias, y no implican la ejecución directa de recursos de inversión, sino que hacen parte de la gestión institucional necesaria para asegurar la correcta ejecución del proyecto.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
LIBANO	De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 5000 ML.	\$ 37.662.853.490,78 (Recursos SGR y crédito).
TOTAL, EJECUTADO		\$ 36.909.596.420,96

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente diligenciadas)

Se anexa certificación suscrita por el Representante Legal de Interventoría, donde se indica lo siguiente:

“Del Contrato N° 2326 del 04 de julio del 2023 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO - SANTA TERESA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2022004730090” ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 98.00% por un valor de \$ 36,909,596,420.96 respecto al valor total del contrato de \$ 37,662,853,490.78. De la meta física contractual a la fecha se tiene ejecutado 5.000 ml construidos de pavimento, 248 ml construido de muros, puente sobre la quebrada san juan (Long: 20.00) y 36 alcantarillas”.

Del anterior contrato se había reportado 2309 ML, por lo tanto, para el presente reporte se impacta la diferencia del total que llevan ejecutado, es decir, 2691 ML.

Avance total: 2,69 Km



AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2025: 15,43 Km

El control de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o versión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 5
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Cordialmente,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura

Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02