

CERTIFICACIÓN DE OBRA

JUAN DAVID GOMEZ ROLDAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.725.926 expedida en Medellín – Antioquia, en calidad de representante legal del CONSORCIO INGESEC - 1, me permito certificar que el contratista CONSORCIO VIAS COYAIMA 2025, quien ejecuta el Contrato N° 1857 del 25 de MAYO del 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 49,15 % por un valor de \$26.844.963.461 respecto al valor total del contrato de \$54.613.795.556 De la meta física contractual a la fecha se tiene una de 3.400 ml en construcción de pavimento flexible y 900 ml en pavimento Rígido MR 42.

Tal como se muestra en el siguiente registro fotográfico

	
<i>Pavimentación en concreto rígido MR 42</i>	<i>Pavimentación en concreto rígido MR 42</i>
	
<i>Instalación de asfalto Tramo I</i>	<i>Instalación de asfalto Tramo I</i>

Fotografía 5 Puente PR 74+500	Fotografía 6 Puente PR 74+500
Sitio crítico 4	Sitio critico 4

La presente se expide en la ciudad de Ataco a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL del 2025.

Atentamente,

JUAN DAVID GOMEZ ROLDAN
Representante legal
Elaborado por: Jaime Andrés Moreno Sierra – Residente