

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP6	45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
6 km	6,31 km	45 km

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (25/09/2024)

Periodo de reporte: (02/01/2024 al 25/09/2024)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	815.092
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
2	Para el contrato de Placa huella Ortega a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 63,81%
3	De la meta física contractual que son 3,103 km a la fecha se tiene una longitud de 1,980 km de construcción de Placa huella
4	El alcance del proyecto comprende específicamente en los sectores de las Veredas La palomá, Playa verde, Samaria, San vicente, Alto del cielo, Los naranjos, La colorada, Pueblo nuevo, Alto guayabo, Los olivos, Las delicias, Mesones, La bandera, Chapinero, Chapinero centro, Irco, San Gregorio, Marco 1, Marco 2, Maquito, Triunfo 1, Triunfo 2, Triunfo 3, y Peralonso, además de esto dentro de los sectores a

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	intervenir se contemplan la construcción de Obras de Drenaje y la construcción de Muros de Contención.
5	Para el contrato de San Jeronimo Casabianca a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 57%.
6	la metafísica contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se tiene un avance de longitud de 1,75 km
7	Para el contrato de placa huella Ortega se tiene un porcentaje de ejecución de obra del 77.79% por un valor de \$ 5.875.802.161,71
8	De la meta física contractual a la fecha se tiene un área de 2.586,7 ml en construcción de placa huella y 31 obras de arte (Alcantarilla).

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Ortega	Realizar la construcción de 3,103 Km de Placa Huella en la zona rural del Municipio de Ortega.	\$ 8.845.428.931
Casabianca	La pavimentación de 3 km de los tramos mencionados y la construcción de una nueva estructura de pavimento	\$ 31.462.000.522
Murillo	Mejoramiento del tramo vial Murillo el Bosque la Yuca, en 19 tramos, para un alcance total de 3,4 Km.	\$7.553.415.814,00

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"Contrato No 3289 del 22 de noviembre de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS Y OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 11 de marzo de 2024 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 63,81%. De la meta física contractual que son 3,103 km a la fecha se tiene una longitud de 1,980 km de construcción de Placa huella.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Avance total proyecto: 3,103 Km

Reporte Actual 2024: 1,98 Km

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"El Contrato No 2383 del 12 de julio de 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES ETAPA 1 DE LA VIA SAN JERONIMO-CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 28 de agosto de 2023 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 57%. La metafísica contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se tiene un avance de longitud de 1,75 km, en el capítulo de puente se encuentra montada totalmente la estructura metálica en una longitud de 63.50 metros, ubicado en el PR K6+500 sector la chillona.

Avance total proyecto: 3 Km

Reporte Actual 2024: 1,75 Km

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"en el período comprendido entre el 29 de mayo de 2023 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 77.79% por un valor de \$ 5.875.802.161,71 respecto al total aprobado del contrato que esta por un valor total de \$ 7.553.415.814,00. De la meta física contractual a la fecha se tiene un área de 2.586,7 ml en construcción de placa huella y 31 obras de arte (Alcantarilla)".

Avance total proyecto: 3,4 Km

Reporte Actual 2024: 2,58 Km



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (Felipe Lombo Vergara - Supervisor).

Cargado por: