

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP6	45 km vía de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
20	19.27	45 km

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (05/05/2025)

Periodo de reporte: (01/01/2025 al 05/05/2025)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUAL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 4
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	6.341
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	el Contrato No 2383 del 12 de julio de 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES ETAPA 1 DE LA VIA SAN JERONIMO-CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
2	La meta física contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se Encuentra todo el corredor pavimentado cumpliendo con la meta de 3 km.
3	La fuente de financiación es recursos de Regalías (Asignación para la inversión regional 60%), con vigencias futuras para el año 2025 por valor de \$12.988.436.284,70.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
------------------	------------------------	---------------------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022
San Jerónimo Casabianca	La meta física contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se la totalidad de la meta ejecutada.	\$35.350.988.439,87 (Recursos de Regalías)	

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

"Del Contrato No 2383 del 12 de julio de 2023 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MITIGACION DEL RIESGO EN ZONAS INESTABLES ETAPA 1 DE LA VIA SAN JERONIMO-CASABIANCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2025 a la fecha de la presente certificación, arrojando un porcentaje de ejecución de obra del 99.00%. La metafísica contractual en el capítulo de pavimentación es 3 km y a la fecha se tiene un avance de longitud de 3.00km correspondiente al 100%; en el capítulo de puente se encuentra también al 100% la construcción del Puente de longitud de 63.50 metros, ubicado en el PR K6+500 sector la chillona el cual tiene un avance del 100%; así mismo las obras de contención en los diferentes puntos críticos se encuentran al 100%."

Avance total proyecto: 3 Km

Reportado anteriormente: 2,77 Km

Reporte actual vigencia 2025: 0,23 Km

ACLARACION: Se informa que se reporta 0,23 km en el presente cargue. Debido a que anteriormente se había impactado 2,77 Km.

A continuación, se evidencia registro fotográfico:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 4
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Pavimentación 3.0 kms



REPORTE TOTAL META: 0,23 Km



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Reportado por: (Julio Cesar Gallo - Supervisor).
Cargado por: Tania Bohórquez