

FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 1 de 33



ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 459					
Hora: 3:30 pm		Fecha: 10 de agosto de 2023			
Lugar:	Escuela de Formación Integral FENIX				
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica				
Proceso:	Protección				
Objetivo:	Realizar reunión con el fin de Socializar la visita Arquitectos Sede Nacional a las Instalaciones CAE FENIX y Politécnico Luis A. Rengifo				

Agenda:

- Saludo, presentación de los asistentes y socialización del objetivo de la reunión a cargo de la Líder SRPA ICBF.
- 2. Socialización Estudios y Diseños Politécnico Luis A. Rengifo, a cargo de la firma contratista.
- 3. Socialización de la visita los profesionales Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jonathan Piedrahita - Arquitecto del Grupo de Infraestructura inmobiliaria de la Dirección Administrativa de la Dirección General del ICBF a las Instalaciones CAE FENIX y Politécnico Luis A. Rengifo.
- 4. Intervención Delegados Entidades.
- 5. Decisiones

Desarrollo:

- 1. Saludo, presentación de los asistentes y socialización del objetivo de la reunión: La Dra. Mayerly Avila, Líder del SRPA ICBF, brinda una calurosa bienvenida a los asistentes y presenta saludo por parte de la Directora Regional (E) la Dra. Maria Teres Salamanca Acosta. Posteriormente se presentan los asistentes.
- 2. Socialización Estudios y Diseños Politécnico Luis A. Rengifo, a cargo de la firma contratista:

El Ingeniero Jorge Rodriguez, Delegado de la firma contratista pasa a presentar generalidades de los Estudios Y Diseños Del CAE, CETRA Y ENCERAMIENTO DEL Politécnico Luis a. Rengifo. Inicia con el Contrato consultoría 1387 del 6 julio 2021, cuyo Objeto es Contratar la consultoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción del politécnico Luis A. Rengifo, enfocada en el CAE y en la parte administrativa existente, estudio topográfico, dentro de los entregables que se radicaron hoy por la gobernación en el ICBF, 2 áreas de intervención patio central o area administrativa en la parte derecha y patio responsabilidad, zonas de servicios, talleres, aulas y sótanos.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 2 de 33







CONTRATO DE CONSULTORIA Nº. 1387 DEL 06 DE JULIO DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLITECNICO LUIS A. RENGIFO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Se presenta imágenes e información del estado actual de la infraestructura, fachada alojamiento, pasillos, baños, refiriendo que se detectaron inconsistencia en la infraestructura, en el sótano se encontró el refuerzo muy descubierto y con mucha corrección, así mismo en las zonas de lavandería, panadería, gimnasio. Se realizó un estudio de patología y vulnerabilidad, con varios estudios y ensayos de laboratorio, los muros espesor mayor ya que debían tener más carga, mampostería tradicional, muros sin refuerzo, bigas sin refuerzo y con corrosión, estado débiles en puertas, pisos y fisuras, el tema de recubrimiento y corrosión en la parte de las estructuras metálicas con gran deficiencia, se sacaron varios núcleos y se pasaba de largo no se encontraba refuerzo.

Como Conclusión: No se puede clasificar la estructura dentro de las normas resistentes vigentes hoy en día. Por lo anterior, se propuso demolición y cambio a una estructura nueva con mejores condiciones y que cumpla con los lineamientos, se dio la viabilidad el concepto de demolición debió al tema estructural, al hacer el levantamiento se presentó unas propuestas de diseño, propuesta de diseño en la planta primer nivel: 20 alojamiento, capacidad de 2 adolescente alojamiento, cocina, baños, talleres.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 3 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 4 de 33





ARNOLD MURCIA CHARRY

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL







Estado actual de camastros





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL



Alojamiento, pasillos



Alojamiento, estado actual de camastros y espacio para baño.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 5 de 33







REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL







Estado de alojamiento, patio de responsabilidad





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL



Estado de alojamiento en el hall, patio de responsabilidad




Fachada de alojamiento, patio de responsabilidad





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL



Sótano deposito



Sótano confeccione



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 6 de 33







REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL









REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL





Fachada posterior

Fachada principal alojamientos





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL





Cocina existente

Cocina existente



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 7 de 33







REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL





Patio de responsabilidad

Patio de responsabilidad





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL







Taller de panadería





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL







Gimnasio actual



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 8 de 33







REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL ZONA ADMINISTRATIVA "PATIO"







Estado actual alojamiento





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL ZONA ADMINISTRATIVA "PATIO"





Estado actual de baños

Estado actual de baños





REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUAL ZONA ADMINISTRATIVA "PATIO"





Estado actual de baños

Estado actual alojamientos



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 9 de 33





ARNOLD MURCIA CHARRY

ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD









 Los muros de contención, que tienen un espesor de 50 cm en la zona con recuadro azul tienen contrafuerte en mampostería y sin refuerzo, no ofrece garantía de estabilidad por lo que se hace necesario la construcción de uno nuevo en concreto reforzado.



ARNOLD MURCIA CHARRY

ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD








 El sistema de entrepiso en zona de sótano no tiene suficiente recubrimiento para el acero de refuerzo, que además en algunos casos el recubrimiento se ha perdido el acero expuesto que se encuentra en avanzado estado de oxidación, por lo que debe ser demolida.



ARNOLD MURCIA CHARRY

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VIGAS Y COLUMNAS







Perdida de recubrimiento y varillas lisas



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página **10** de **33**







REGISTRO FOTOGRAFICO DE VIGAS Y COLUMNAS



Viga de amarre de 35 x 50 recubrimiento en mal estado, se encuentran varillas oxidadas .



No se encuentra columna, resulto ser un machón en mampostería.





REGISTRO FOTOGRAFICO ESTRUCTURA METALICA "LAVANDERIA"



Estructura metálica, con apoyos sobre vigas en mal estadoy machonesen mampostería



Estructurametálica,con apoyos s obrevigas en malestad

El Ingeniero presenta los resultados del Estudio de patología y vulnerabilidad. El cual permitió la determinación de la resistencia a compresión del concreto hidráulico de una estructura existente, esto obtiene información sobre las condiciones del concreto de cualquier estructura, arrojando los siguientes resultados: No es posible realizar una remodelación de la estructura existente porque no es posible su clasificación según la NSR-10. La estructura existente más nueva, no tiene garantía de durabilidad debido a que no tiene recubrimientos suficientes y hay acero de refuerzo en estado de oxidación.

En consecuencia, a lo anterior se recomienda una demolición total excepto el muro de contención para construir una estructura totalmente nueva y se realiza la presentación del nuevo diseño.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 11 de 33







ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD









Determinación de la resistencia a compresión del concreto hidráulico de una estructura existente, esto obtiene información sobre las condiciones del concreto de cualquier estructura.





ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD





- No es posible entonces realizar una remodelación de la estructura existente porque no es posible su clasificación según la NSR-10.
- La estructura existente más nueva, no tiene garantía de durabilidad debido a que no tiene recubrimientos suficientes y hay acero de refuerzo en estado de oxidación.
- Finalmente se recomienda una demolición total excepto el muro de contención para construir una estructura totalmente nueva.





LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO



PLANTA NIVEL 1



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **12** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

02/06/2023

BIENESTAR FAMILIAR

Versión 8

n 8 Página **13** de **33**





FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

02/06/2023

BIENESTAR FAMILIAR

Versión 8

Página 14 de 33





FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **15** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **16** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **17** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 18 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

02/06/2023



Versión 8

Página **19** de **33**





FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 20 de 33








PROPUESTA DE DISEÑO, DETALLES





El Dr. Julian Felipe Villarreal, Supervisor de contratos de las Modalidades del SRPA, pregunta al Ingeniero si la estructura permite la separación de población.

El Ingeniero alude al Dr. Villarreal, que teniendo en cuenta las recomendaciones del Manual y orientaciones del ICBF, la infraestructura permite esta separación.

La Dra. Mayerly refiere que mas adelante, se va a orientar y presentar propuesta la cual se ratificara con el Aval presentado del Sede. El Arquitecto David Piedrahita de la Sede administrativa del ICBF refiere, que va a realizar una reunión virtual con el grupo de Asistencia Técnica y La gobernación durante la revisión para que entre todos se competente la propuesta, todo esto acorde a las características, historial y de acuerdo con la visita realizada el día de hoy a la infraestructura.

El Ingeniero Jorge Rodriguez, continua refiriendo que esta es una Propuesta de diseño arquitectónico, presenta diseños de fachadas, sótano, planta primer nivel, diseño de alojamiento con 2 camas y 1 escritorio, basado en ficha técnica, presentado por parte de la gobernación, taller cocina, administrativo, lavandería, baños, panadería, levantamiento arquitectónico, planta administrativa, se tomó una referencia para cambio en la parte central,

En la parte de la infraestructura existente que cumple con las normas y fue intervenida por el ICBF, se hizo propuesta de diseño en la parte central y administrativa, donde se realizará una adecuación y mantenimiento, la distribución seria la misma, se trabajaría en los espacios interiores y recuperación de estos, no tiene los inconvenientes de la otra estructura por lo cual se puede aprovechar y no hay que demolerla, lo que se haría es adaptarla.

El Arquitecto Ruben Dario Escobar de la Subdirección de Responsabilidad Penal refiere, que la intervención realizada por el Instituto por medio del contrato 1564, donde las obras se ejecutaron en el 2020, aún hay posibilidad de garantías de la obra, se tendía que realizar revisión al respecto.

El Ingeniero Jorge Presenta la Siguiente información:



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 21 de 33





Posteriormente, el Ingeniero de la firma contratista pasa a presentar el Diseño del CETRA, CONSULTORIA 4201 28 octubre 2022. "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y EL CETRA DEL POLITECNICO LUIS A. RENGIFO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.". Para lo anterior, inicio presentando Generalidades del proyecto, localización e información del contrato.



CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 4201 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

Diseño CETRA.

"CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y EL CETRADEL
POLITECNICO LUIS A RENGIFO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."











FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8 Pág

Página 22 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 23 de





EL Ingeniero hace referencia en el área a intervenir 322,43 m2 equivalente a la zona administrativa, formación y alojamientos. Acorde a la visita realizada en la mañana en las Instalaciones del Politécnico manifiesta que esta obra el CETRA se construiría en la parte donde está actualmente el quiosco, hay que solicitar con Cortolima el aspecto de la arborización. En el levantamiento topográfico, se verifico el levantamiento de alturas. Hay que precisar que todo se enfocó en cambiar la metodología y acorde al manual remitido por el ICBF.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 24 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página 25 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ


F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **26** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 27 de 33







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

Versión 8

02/06/2023

Página **28** de **33**







FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página **29** de **33**



El Arquitecto David Piedrahita del ICBD, pregunta se especifique como va a ser el cerramiento. A lo anterior, el ingeniero de la firma contratista refiere que se realizaría un Muro cerramiento a altura 5 metros, con una segmentación de 60 en la zona del perímetro, con un trasado perimetral continuo al mismo encerramiento que existe, a 5 metros del existente.

Finalmente presenta el presupuesto para el desarrollo de este contrato. \$ 4.532.991.575,33



El Arquitecto Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes, refiere que dese la sede en compañía del Arquitecto David Piedrahita, van a realizar una revisión para una propuesta de una malla especial que reduciría mucho el costo del presupuesto y facilitaría la aprobación de recursos por las entidades pertinentes y para que se pueda llevar a cabo la obra. Así mismo, revisando el diseño estructural, se podrían adecuar columnas y vigas, ejes tipo cada 2.80 metros más o menos, 360 metros lineales sin concertina, este sería un muro interno al existente. En algunos CAES se hace el cerramiento en malla antiescalada, se podría verificar, sin necesidad de intervenir una obra tan compleja, para verificar que nos conviene frente al presupuesto, hoy revisamos con el equipo de la Regional y el actual CETRA tiene una capacidad instalada de 4 cupos y es suficiente, con una permanencia 36 horas, por la coyuntura de remisión a otra regionales, pero la estar las modalidades en la misma infraestructura no se cumplirían incluso estas 36 horas.

La Dra. Nayaret Castaño Directora de Infancia y Juventud de la Secretaría de Inclusión Social Poblacional, hace referencia que este proceso debió haberse hecho antes, por eso desde la gobernación se insistía tanto en el acompañamiento desde el aparte de infraestructura del ICBF, para que en conjunto se hubiesen tenido todas estas observaciones con la firma contratista, pero aquí lo importante es solucionar, para que el gobernante actual y el que vienen pueda tomar partido y que se realice la obra, que es lo realmente importante.

El Arquitecto David Piedrahita del ICBF hace referencia, que el Instituto solo puede realizar este acompañamiento como se ha referido en las diferente reuniones y comités hasta que no se radique toda la documentación. El día de hoy si bien es cierto que se radico los Estudios y Diseños, estos fueron recibidos por la Regional Tolima, pero continua el proceso de la Regional en la verificación de que este completa para remitirla a la Sede Nacional, una vez no allegue disponemos de 15 días para la verificación y estamos dispuestos agilizar el proceso para entregarlo lo más pronto posible, alrededor de 5 días, todo esto depende de que este completa toda la documentación solicitada.

Posteriormente, se pasa al siguiente punto Socialización de la visita los profesionales Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jonathan Piedrahita



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página **30** de **33**



- Arquitecto del Grupo de Infraestructura inmobiliaria de la Dirección Administrativa de la Dirección General del ICBF a las Instalaciones CAE FENIX y Politécnico Luis A. Rengifo.

El Enlace Regional hace referencia que en anteriores reuniones y cuando se presentó los estudios y diseños del CAE, se ha manifestado que para acorde a estos diseños seri ideal 3 cupos por dormitorio, es decir actualmente presentan 2 camas y 1 escritorio, el cambio seria quitar el escritorio y adicional una cama. Lo anterior obedece a que nos daría más cupos y adicional a estos evitaría riesgos de daño antijurídico. La Líder SRPA hace referencia que el día de hoy se realizó visita a las instalaciones del Politécnico Luis a. Rengifo por parte de los Arquitectos de la Sede y en compañía de la Secretaria de Inclusión Social, Dirección de Infancia y Juventud y Los Ingenieros de la Firma contratada por la Gobernación del Tolima, por lo cual los Arquitectos de la Sede pasarán a socializarnos los resultados de la jornada.

El arquitecto Escobar del ICBF, hace referencia que el proyecto es acorde a los lineamientos y es indispensable que se realice, de ahí el compromiso para la generación de este recurso, los cuales deben desarrollarse en el marco del Comité Departamental SNCRPA, para que se gestione este recurso lo más pronto posible, recordando que obedecemos a una acción popular y tuteles donde hay que dar cumplimiento. En consecuencia, a lo anterior el compromiso por parte de la gobernación, alcaldia como corresponsables del proceso e ICBF.

La Dra. Nayaret alude, que como dice el arquitecto debemos obedecer a una acción popular por lo cual esta obra es de estricto cumplimento, aquí lo importante es que dejemos mediante la aprobación de estos estudios y diseños una trazabilidad para que los futuros gobernantes tanto de Ibague, como de Tolima incluyan dentro de su presupuesto la asignación de este recurso.

Al Arquitecto Piedrahita pregunta sobre el Lenguaje la construcción, si hay conexión entre un edificio y el otro, la próxima semana se realizará la verificación documental, si se encuentra algún inconveniente u observación lo comunicaremos de manera inmediata y paralelamente adelantaremos la revisión del proyecto, y de alrededor de 15 días tendremos ya concepto para remitirlo, para que posteriormente se comprometan las partes en los próximos comités y mesas para la asignación e inicio de la obra.

El Dr. Jose Alfredo Camacho, Secretario de Inclusión Social Poblacional, refiere que hace 1 mes se dio respuesta a requerimiento de la acción popular por el tribunal y se demostró que las partes intervinientes hemos adelantado acciones y se está avanzando en el proceso.

El Arquitecto Escobar del ICBF, alude que van a realizar la revisión respecto al muro, teniendo en cuenta que para la malla antiescalada no se requiere licencias y la disminución en el presupuesto sería bastante.

El Arquitecto Piedrahita del ICBF, pregunta sí existe un cronograma de ejecución. A lo cual el Ingeniero Jorge manifiesta que no, pero que se promedia alrededor de 8 meses en la construcción de la obra, pero hay que tener en cuenta le tiempo de asignación de presupuesto y de las Licencias requeridas para las obras.

La Dra. Nayaret Castaño refiere que, una vez tenido el AVAL por parte del ICBF, se citara a reunión Ministerio de Justicia y del Derecho, Gobernación del Tolima, Gobierno de Ibagué, ICBF y demás actores importantes, con el fin de que se asigne el presupuesto y demás acciones para otorgamiento de Licencias e inicio de la obra. Así mismo realizar acuerdos en el marco del Comité Departamental del SNCRPA.

La Dra. Mayerly Avila, Líder SRPA refiere que el Comité es la próxima semana y para esta fecha aún no se encuentra le VAL por parte del instituto. Sin embargo, se presentará los adelantos y socialización ante miembros e invitados los resultados de la visita de los Arquitectos de la Sede Nacional.



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página **31** de **33**



El Enlace Regional SRPA alude, que el próximo comité Departamental del NCRPA, se encuentra programado para el 11 de octubre. Sin embargo, se puede realizar un comité extraordinario post reunión de entidades intervienes en a la asignación de presupuesto, con el fin de socializar con el Comité el cronograma y planeación del inicio de las obras en el Politécnico Luis A. Rengifo.

La Dra. Liliana Marcela Alea, Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica refiere que en el momento que se requiere convocar un Comité extraordinario par a la socialización de los Estudios y Diseños, presupuesto, cronograma, asignación de recursos y demás el ICBF como Secretaria Técnica del Comité estará la tanto para la realización y apoyo a la convocatoria, así como para todo lo requerido desde el alcance de la Regional.

Finalmente, el Enlace Regional hace referencia que en la visita realizada por los Arquitecto en las Instalaciones del CAE FENIX, se adelanta compromiso adquirido en la Mesa de Seguridad e Infraestructura y el pasado Tercer Compite Departamental del SNCRPA, donde los arquitectos nos socializarán los resultados de la visita a esta instalación.

El Arquitecto Escobar de la Subdirección manifiesta que enviaran un informe de las intervenciones prioritarias a realizar en las instalaciones del CAE FENIX, como los son:

- Adecuación del muro de cerramiento, malla antiescalada lo cual no requiere de Licencia, adecuaciones en la parte de infraestructura metálica en dormitorios de las modalidades CAE y CIP.
- Cambio de tubería, toda vez que la tubería es de material galvanizada y no permite el paso de agua potable con buena presión y no alimenta los tanques que tiene el Hogar Félix.
- Adecuación de red de suministro de agua potable toda vez que está ocasionando baja presión en el Centro, de igual manera las llaves y duchas se encuentran en regular estado, por lo tanto, se requiere realizar mantenimiento correctivo, cambio y/o reparación al sistema de suministro de agua potable en general, incluido el medidor de agua.
- Se debe revisar el sistema de anclaje de las rejas metálicas (cielo raso) y ventanas que se encuentran instaladas en el centro, toda vez que los adolescentes y jóvenes las quitan con facilidad generando evasión.
- Cambio de Gas Pipeta por Gas Natural.
- Adecuación de espacio para la realización de Centros de Interés y Gimnasio.

Decisiones:

Es importante precisar que la información aportada por la Gobernación del Tolima se remitida en formato físico impreso y la Regional Tolima la remitirá a la Sede Nacional una vez se realice la verificación de que este completa y se encuentran las firmas respectivas que avalen y certifiquen por parte del supervisor, e interventoría, o quien haga sus veces sobre las actividades de consultoría de diseño correspondiente, toda vez que como resultado de los procesos de diseño adelantados por medio de las consultorías o contratos correspondientes, es responsabilidad de la Interventoría o supervisión a cargo de esos diseños presentados, validar su cumplimiento en cuanto a parámetros normas técnicas constructivas correspondientes. (Esto aplica para planos, memorias, presupuestos, memoriales de Responsabilidad, y demás información técnica que soporte la Responsabilidad e Idoneidad de los diseñadores y supervisores involucrados en el proceso de validación).

Los Arquitectos Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jonathan Piedrahita - Arquitecto del Grupo de Infraestructura inmobiliaria de la Dirección



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

02/06/2023

Versión 8

Página 32 de 33



Administrativa de la Dirección General del ICBF remitirán información referente y AVAL de los Estudios y Diseños Del Politécnico Luis A. Rengifo. Así mismo informe para que el operador Fundación Grupo de Apoyo realice las cotizaciones respectivas para las adecuaciones del actual CAE FENIX.

Posterior al AVAL por parte del ICBF de los Estudios y Diseños Del Politécnico Luis A. Rengifo. La secretaria de Inclusión Social Poblacional liderara reunión para la asignación de recursos, cronograma y planeación para la ejecución de obras Del Politécnico Luis A. Rengifo.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Revisión por parte del ICBF Regional Tolima de la Documentación radicada por la Gobernación a la Directora (E) del ICBF frente a los Estudios y Diseños del Politécnico Luis A. Rengifo y remisión a la Subdirección de Responsabilidad Penal.	ICBF REGIONAL TOLIMA	Acorde a la revisión, una vez se verifique que toda la documentación este completa se remite a la Sede Nacional
Revisión por parte de la Subdirección de Responsabilidad Penal de la Documentación radicada por la Directora (E) del ICBF frente a los Estudios y Diseños del Politécnico Luis A. Rengifo.	Arquitectos Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jonathan Piedrahita - Arquitecto del Grupo de Infraestructura inmobiliaria de la Dirección Administrativa de la Dirección General del ICBF	Acorde a la Remisión de la Regional Tolima
Concretar y convocar reunión con Gobernación del Tolima, Gobierno Ibague, ICBF, Ministerio de Justicia y del Derecho y demás entidades para la asignación del Recurso para adelantar las obras del Politécnico Luis A. Rengifo	Secretaria de Inclusión -social Poblacional- Secretaria de Interior	Acorde a la expedición del Aval por parte del ICBF
Envío de informe de priorización de intervenciones en infraestructura del actual CAE FENIX	Arquitectos Ruben Dario Escobar Sanchez Arquitecto de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Jonathan Piedrahita - Arquitecto del Grupo de Infraestructura inmobiliaria de la Dirección Administrativa de la Dirección General del ICBF	<mark>Inmediata</mark>
Presentar cotizaciones para las adecuaciones en infraestructura del actual CAE FENIX.	Fundación Grupo de Apoyo	Acorde al informe emitido por los arquitectos de la Sede Nacional ICBF

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Mayerly Liceth Avila Galleo	Líder SRPA	ICBF	Yaluful S
María Alexandra Bonilla Barragán	ENLACE SRPA	ICBF	*
Se Anexa Listado de Asistencia			
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
Proxima reunion	X	X	X



FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI 02/

Versión 8

02/06/2023

Página 33 de 33



