

Ibagué, 27 de octubre de 2021

**CONSORCIO INTERVIAS ROVIRA 177
EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR**

CERTIFICA

Que el proyecto denominado "PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE-ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" en el Departamento del Tolima se encuentra a la fecha en un porcentaje de avance físico de 73.37% de los cuales 9 km 113 MTRS se encuentran pavimentados de la meta inicial la cual es 12.45 km, contemplando las actividades de mejoramiento con material afirmado, base granular y carpeta asfáltica.



MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS
R/L Consorcio Intervias Rovira 177
Interventoría