

Secretaría de Planeación y TIC Dirección TIC



# FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI CONTRATO Nº 1357 DE 2017

Fecha:	9 FEBROLO 2018
Zona WiFi:	
Municipio:	CHAPARRAL
Vereda:	SAT SOSE DE LAS HERMOSAS
Contratista:	
Canal Contratado:	5Ab
Canal Instalado:	5Mb

#### FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
EDIEL MUDOZ HERNÁDEZ	CONTRATESTA	S.P.T
	·	

#### 1. CRITERIOS DE INSTALACIÓN

CRITERIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Servicio De Internet	oK	
Reusó 1:1	ok	
Ancho de banda 5 Mbps	or	
Equipos Para Conexión de WiFi	or	

# Soluciones que transforman

Secretaría de Planeación y TIC

Dirección TIC



BERNACION EL TOLIMA	·	que transforman
Alimentación de los equipos con paneles solares con autonomía mínima de 12 horas	OK	
Alcance de Conexión a 200 metros	OK	
Señalización de Zona WiFi	on	
Portal Cautivo	on	
Gestión Unificada de Amenazas		
Obras Civiles	OK	
Condiciones Eléctricas Ambientales	OK	
Instalación de antenas, estás deben ubicarse en lugares que no permitan la manipulación por parte de personal ajeno al Contratista.	0r	
El equipo final, disponible para la prestación del servicio de onectividad, debe tener características adicionales de Access Point (WiFi) y switch Ethernet 10/100/1000 de 4 puertos o superior.	OF	

# 2. PRUEBAS DE NAVEGACIÓN

PÁGINA WEB	ESTADO	OBSERVACIONES
www.mineducacion.gov.co	ov	
www.sedtolima.gov.co	Ope	
www.colombiaaprende.edu.co	ok	
www.youtube.com		SUSPENDEDA/BLOQUEADA
www.facebook.com	01/2	
www.tolima.gov.co	OK	
www.icfes.gov.co	or	
www.superate.edu.co	60	

#### 3. PING SOSTENIDO

# Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8° <u>www.sedtolima.gov.co</u> Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001 Ibagué - Tolima - Colombia



Secretaría de Planeación y TIC

Dirección TIC



Paquetes Enviados	3	Paquetes Recibidos	3	Paquetes Perdidos	0
iempo Mínimo	107	Tiempo Máximo	187	Tiempo Medio	134
					•
Resultado prueba P	NG sostenido	o durante 1 minuto desde ur	na sola maqu	na con un paquete de 32	Bytes a la
sigu	uiente direcció	n: 8.8.8.8 (se adjunta pant	allazo con el	resultado obtenido)	-
		Paquetes Recibidos	3	Paquetes Perdidos	0
Paquetes Enviados	د ا	T aquetes recipiaes	· •		

#### 4. PRUEBAS DE TEST DE VELOCIDAD

PORTAL	DOWNLOAD	UPLOAD	LATENCIA
www.speedtest.com	10.06mlops	9.68 Mbps	28ms
http://medicion.une.net.co	3.7 Mbps	5,5 Mbps	36ms
1	·		
www.etb.com.co/medidor	5.0 Mbps	4.3 Mbps	30 MS
:			
speedtest2.emcali.net.co			

#### 5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

NIVELES DE SERVICIO	ESTADO	OBSERVACIONES
Disponibilidad del Servicio	or	
Latencia	oK	
Velocidad de Transferencia	OK	
Perdida de Paquetes (No vigente pero necesario)	OV-	

# Soluciones que transforman



Secretaría de Planeación y TIC Dirección TIC



# FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI CONTRATO Nº 1357 DE 2017

Funcionarios que Realizan la Visita por parte de	CONSORCIO TOLIMANET:
Negandro Perez Ariza	Firma Alegandro P.
	Firma
	Firma
MATHA CECILIA ORUZCO	
CEDULA: 38248313	•
TRMA: Martho Cecilia	Orozeo

# Soluciones que transforman